



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 309 Del 18-07-2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale 377 in Deruta capoluogo, Primo stralcio. Approvazione secondo SAL e liquidazione certificato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale 377 in Deruta capoluogo, Primo stralcio. Approvazione Secondo SAL e liquidazione certificato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- ☐ CUP B51B14000270006
- ☐ CIG 6524363AA9

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2017/2019 e l'elenco annuale 2017 dei Lavori Pubblici;
- il decreto sindacale n. 4 del 10/04/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il secondo stato di avanzamento dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, così come predisposto dal Direttore dei lavori geom. Biagioni Angeli Isauro, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - ha eseguito lavori alla data del 26/05/2017 per l'importo di € 59.287,56 al netto del ribasso d'asta del 31,75% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
3. di approvare conseguentemente il relativo certificato di pagamento, liquidando alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - la somma netta di € 23.386,48 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.725,13;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 25.725,13 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 756/498 assunto con determinazione n. 545/2016, derivante da imp. complessivo 498 assunto con determinazione n. 395/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2016	3393	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2016	25.725,13	"M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542	12/2017

5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 9.003,80 a valere sul mutuo di € 52.500,00 (posizione 6025597 - CUP 51B14000270006);
6. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto è finanziata come segue:

- quanto € 9.003,80 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, (Posizione 6025597 - CUP 51B14000270006);
 - quanto € 16.721,33 con contributo regionale concesso nell'ambito dei finanziamenti di cui alla L.R. 46/1997 - Piano interventi per l'anno 2014, approvato con determinazione dirigenziale n. 8200 del 02/09/2016 (cap. spesa 9688 - importo imputato 97.500,00 - CEN M100512);
7. di dare atto che la cifra di € 97.500,00 del contributo proveniente dalla Regione Umbria è stata accertata al Cap. 4300 esercizio 2016;
 8. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
 9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
 10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale 377 in Deruta capoluogo, Primo stralcio. Approvazione Secondo SAL e liquidazione certificato di pagamento.

- ❑ CUP B51B14000270006
- ❑ CIG 6524363AA9

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, redatto dai geometri Cirilli Claudio, Biagioni Angeli Isauro e Ricciarelli Marco, istruttori direttivi in servizio presso l'Area Tecnica Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 150.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 67.197,84	
- costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 9.428,10	
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.444,88	
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso	<u>€ 6.482,55</u>	
▪ Totale lavori	€ 85.553,37	€ 85.553,37

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA sui lavori 10%	€ 8.555,34	
- acquisizione di aree e spese per rogiti notarili	€ 36.264,00	
- spese tecniche per geologo, contributo EPAP ed IVA compresi	€ 808,86	
- spese tecniche per frazionamenti, oneri previdenziali ed IVA compresi	€ 2.537,60	
- imprevisti e lavori in economia	€ 8.555,34	
- incentivi progettazione ai dipendenti art. 92, D. Lgs 163/06	€ 1.368,85	
- spese gara (contributo ANAC)	€ 30,00	
- accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/06	€ 3.000,00	
- accantonamento 3% di cui art. 13, comma 4, L.R. n. 3/2010;	€ 2.566,60	
- arrotondamenti	<u>€ 760,04</u>	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 64.446,63	€ 64.446,63
❑ IMPORTO TOTALE		€ 150.000,00

- il 1° stralcio dell'intervento in oggetto è previsto nel programma triennale 2016/2018 e nell'elenco annuale 2016 delle OO.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/04/2016, ove è altresì previsto la spesa complessiva dell'opera sarà finanziata come di seguito:
 - quanto € 97.500,00 mediante contributo regionale;
 - quanto € 52.500,00 mediante assunzione di mutuo;

- la suddetta spesa complessiva di € 150.000,00 è imputata al CEN 780 “Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi” Capitolo 3393 “Realizzazione strada di collegamento di via dell’Industria con la zona P.I.P.”;
- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 368 del 24/09/2015, è stato affidato l’incarico professionale l’espletamento del servizio teso all’acquisizione di indagini e relazione geologica necessari per la redazione del progetto in argomento, al geol. Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) - iscritto all’Albo dell’Ordine dei geologi della Regione Umbria al n. 278, p. IVA 02276000540, per un importo di 650,00 oltre EPAP ed IVA al 22%, per un totale complessivo corrispondente ad € 808,86, impegnato come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 938):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2015	3393	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2015	2080101	S	808,86	Dr. Geol. Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) - p. IVA 02276000540	12/2015

- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 395 del 15/09/2016 la spesa complessiva di € 150.000,00 relativa al progetto esecutivo dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di collegamento tra Via dell’Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, approvato con D.G.C. n. 161/2015, è stata impegnata come indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Cap/Cdc P.E.G	Impegni N.	ESPF	Importo Imp	Sogg.Ben.
2016	3393/780	498	2016	149.161,14	/
2016	3393/780	499/498	2016	30,00	10124 / ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 545 del 07/12/2016 è stato preso atto del verbale di gara con il quale la Commissione di gara istituita dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della citata convenzione sottoscritta in data 21/04/2015, ha provveduto ad aggiudicare in via provvisoria l’appalto dell’opera pubblica “Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell’Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo - 1° stralcio” alla ditta “M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni” con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 31,75%) di

€ 64.218,06 (euro sessanta-quattromila-duecento-diciotto/06) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all'esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.), nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara;

■ con la suddetta determinazione n. 545/2016:

- è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dell'opera pubblica "Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo - 1° stralcio", alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 31,75%) di € 64.218,06 (euro sessanta-quattromila-duecento-diciotto/06) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
- è stata impegnata la spesa complessiva di € 70.639,87 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 756/498 assunto con determinazione n. 545/2016, derivante da imp. complessivo 498 assunto con determinazione n. 395/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2016	3393	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2016	70.639,87	"M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542	12/2017

- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 67.197,84	
- ribasso del 31,75%	€ 21.335,31	
- costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 9.428,10	
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.444,88	
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso	<u>€ 6.482,55</u>	
■ Totale lavori	€ 64.218,06	€ 64.218,06

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA sui lavori 10%	€ 6.421,81	
- acquisizione di aree e spese per rogiti notarili	€ 36.264,00	
- spese tecniche per geologo, contributo EPAP ed IVA compresi	€ 808,86	
- spese tecniche per frazionamenti, oneri previdenziali ed IVA compresi	€ 2.537,60	

- imprevisti e lavori in economia	€ 8.555,34	
- incentivi progettazione ai dipendenti art. 92, D. Lgs 163/06	€ 1.368,85	
- spese gara (contributo ANAC)	€ 30,00	
- accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/06	€ 3.000,00	
- accantonamento 3% di cui art. 13, comma 4, L.R. n. 3/2010;	€ 2.566,60	
- economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 23.468,84	
- arrotondamenti	€ 760,04	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 85.781,94	€ 85.781,94
□ IMPORTO TOTALE		€ 150.000,00

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici Determinazione n. 2 Del 03/01/2017 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" come sopra generalizzata, per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 31,75%) di € 64.218,06 (euro sessanta-quattromila-duecento-diciotto/06) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge, effettuata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 545/2016 citata in premessa;
- con contratto di appalto rep. 2111 del 10/02/2017 i lavori sono stati appaltati alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 31,75%) di € 64.218,06 (euro sessanta-quattromila-duecento-diciotto/06) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
- con verbale del 13/02/2017 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dall'impresa appaltatrice;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 92 del 14/03/2017 stato approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori di che trattasi, così come predisposto dal Direttore dei lavori geom. Biagioni Angeli Isauro, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni", ha eseguito lavori alla data del 09/03/2017 per l'importo di € 35.783,56 al netto del ribasso d'asta del 31,75% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;

ATTESO che il giorno 30/03/2017, con verbale in pari data, i lavori sono stati sospesi per le motivazioni ivi contenute;

CONSIDERATO che l'art. 6, punto 7. del suddetto contratto di appalto rep. 2111 del 10/02/2017, prevede che nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori geom. Biagioni Angeli Isauro relativi al 2° stato di avanzamento dei lavori redatto in data 26/05/2017, dai quali risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 30/03/2017 ammonta ad € 59.287,56 al netto del ribasso d'asta del 31,75% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;

VERIFICATO dal certificato di pagamento che può corrispondersi all'impresa appaltatrice quale 2°

acconto dei lavori, la somma netta di € 23.386,48 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.725,13;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il secondo stato di avanzamento dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, così come predisposto dal Direttore dei lavori geom. Biagioni Angeli Isauro, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - ha eseguito lavori alla data del 26/05/2017 per l'importo di € 59.287,56 al netto del ribasso d'asta del 31,75% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
2. di approvare conseguentemente il relativo certificato di pagamento, liquidando alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - la somma netta di € 23.386,48 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.725,13;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 25.725,13 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 756/498 assunto con determinazione n. 545/2016, derivante da imp. complessivo 498 assunto con determinazione n. 395/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2016	3393	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2016	25.725,13	"M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542	12/2017

4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 9.003,80 a valere sul mutuo di € 52.500,00 (posizione 6025597 - CUP 51B14000270006);
5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto è finanziata come segue:
 - quanto € 9.003,80 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, (Posizione 6025597 - CUP 51B14000270006);
 - quanto € 16.721,33 con contributo regionale concesso nell'ambito dei finanziamenti di cui alla L.R. 46/1997 - Piano interventi per l'anno 2014, approvato con determinazione dirigenziale n. 8200 del 02/09/2016 (cap. spesa 9688 - importo imputato 97.500,00 - CEN M100512);
6. di dare atto che la cifra di € 97.500,00 del contributo proveniente dalla Regione Umbria è stata accertata al Cap. 4300 esercizio 2016;
7. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

8. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
9. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore direttivo
Geom. Tamantini Fabio

L'Istruttore: F.to Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO:Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale 377 in Deruta capoluogo, Primo stralcio. Approvazione secondo SAL e liquidazione certificato di pagamento..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 18-07-2017

Il Responsabile di Area
F.to Marco Ricciarelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì

Il Responsabile della Pubblicazione

Bucataio Antonella

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente.