



# **COMUNE DI DERUTA**

## PROVINCIA DI PERUGIA

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI**

**REGISTRO GENERALE nr. 157 Del 12-04-2017**

**OGGETTO: Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni di Casalina e Ripabianca. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI**

#### **IL RESPONSABILE**

#### **RICHIAMATI:**

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n. 4 del 10/04/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

#### **PREMESSO CHE:**

- con delibera della Giunta Comunale n. 147 del 19/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, redatto in data 10/11/2015 dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra l'arch. Danilo Tantucci, il Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio, con sede in Deruta Via Tiberina n. 221, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 93.770,92 per lavori a base d'asta;
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 120.000,00 è finanziata come segue:
  - Quanto ad € 118.494,35 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Posizione n. 6023558);

- Quanto ad € 1.505,65 prevista nel quadro economico del progetto per accantonamento per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010, mediante fondi propri di bilancio Comunale;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 225 del 01/06/2016, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate per accertare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dall'impresa aggiudicataria, si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei *lavori di realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca*, alla ditta **BARDANI BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte Felcino – Perugia**, per un importo complessivo di € **74.146,99** (euro settantaquattromilacentoquarantasei/) al netto del ribasso del 29,357% (ventinove virgola trecentocinquantasette) offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, IVA esclusa, e contestualmente è stato assunto il seguente impegno di spesa di € 81.561,69 relativo all'affidamento dei lavori:

Esercizio	Cap/Cdc P.E.G	Impegni N.	ESPF	Importo Imp	Sogg.Ben.
2016	2976/960	239/104	2016	81.561,69	7995 / BARDANI BRUNO & C. S.R.L.

- con contratto di appalto rep. 2574 del 12/08/2016 i lavori sono stati appaltati alla ditta **BARDANI BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte Felcino – Perugia**, per un importo complessivo di € **74.146,99** al netto del ribasso del 29,357% offerto in sede di gara, oltre IVA;

VISTA e richiamata la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 78 del 7/3/2017 con la quale:

- si è preso atto della perizia di variante n° 1 dei *lavori di realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca*, redatta dal Geom. Bucataio Nicola, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., ed approvata dal Geom. Ricciarelli Marco in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 161, comma 9 e 10 del D.P.R. 5/10/2010 N. 207;
- si è dato atto che con l'atto di sottomissione allegato al progetto di variante, che ai sensi dell'art. 161, comma 4, D.P.R. n. 207/2010 costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, i nuovi e maggiori lavori sono stati affidati all'impresa **BARDANI BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte Felcino – Perugia** per l'importo di € 3.617,22 al netto del ribasso d'asta del **29,357%**, oltre IVA, agli stessi patti e condizioni di quelli contenuti nel contratto originario;
- è stata impegnata la spesa complessiva di € 3.978,94 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Cap/Cdc P.E.G	Impegni N.	ESPF	Importo Imp	Sogg.Ben.
2017	2976/960	687	2016	3978,94	7995 / BARDANI BRUNO & C. S.R.L.

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. ... del ..... è stato approvato l'atto di collaudo statico, ai sensi degli art. 67 D.P.R. 380/01, redatto dall'ing. Fagotti Marco, domiciliato in Bastia Umbra (PG), Via Roma 71, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1366, delle strutture in cemento armato relative alla costruzione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, redatto in data 15/03/2017 e

presentato alla Regione Umbria Servizio Geologico e Sismico, in data 29/03/2017 ed assunto al prot. 70460 dal quale si rileva che le strutture sono collaudate;

ATTESO che:

- Con verbale del 05/09/2016 i lavori sono stati consegnati ed iniziati da parte della ditta **BARDANI BRUNO E C. S.R.L.**;
- In base al contratto principale i lavori devono essere ultimati entro giorni 250 dalla data della consegna;
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/04/2017 come da certificato in pari data e quindi entro il termine contrattuale;
- Durante l'esecuzione dei lavori sono stati corrisposti all'impresa appaltatrice acconti in corso d'opera per € 36.047,15 oltre IVA al 10%;

VISTO lo Stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bucataio Nicola in data 05/04/2017 ed acquisito al protocollo in data 06/04/2017 al n. 4180, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice ammonta ad € 77.764,21, per cui detraendo i certificati d'acconto emessi in corso d'opera per un importo complessivo di € 36.047,15 resta il credito dell'Impresa di € 41.717,06 oltre IVA al 10% per un totale di € 45.888,76;

DATO ATTO CHE:

- Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- In data 07/04/2017 è stato pubblicato all'albo pretorio on line l'avviso di cui all'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, con scadenza al 22/04/2017;
- È stato acquisito online il DURC, Numero Protocollo INPS\_6292161, il quale risulta regolare, con scadenza validità 19/07/2017;

VISTA la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei *lavori di realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca*, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Bucataio Nicola in data 06/04/2017 ed acquisite al protocollo in data 06/04/2017 al n. 4180, con i quali si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta **BARDANI BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte Felcino – Perugia**, e che l'importo complessivo ammonta ad € 77.764,21 al netto del ribasso d'asta del 29,357% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%, per cui detraendo i certificati d'acconto emessi in corso d'opera per un importo complessivo di € 36.047,15 resta il credito dell'Impresa di € 41.717,06 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 45.888,77;

RISCONTRATA la regolarità dei summenzionati elaborati relativi al conto finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione e la conseguente necessità di procedere alla loro approvazione;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

#### **D E T E R M I N A**

**1)** di approvare la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei *lavori di realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca*, redatti

dal Direttore dei Lavori Geom. Bucataio Nicola in data 06/04/2017 ed acquisite al protocollo in data 06/04/2017 al n. 4180, con i quali si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta **BARDANI BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte Felcino – Perugia**, e che l'importo complessivo ammonta ad € 77.764,21 al netto del ribasso d'asta del 29,357% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%, per cui detraendo i certificati d'acconto emessi in corso d'opera per un importo complessivo di € 36.047,15 resta il credito dell'Impresa di € 41.717,06 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 45.888,77;

- 2) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
- 3) di corrispondere alla ditta **BARDANI BRUNO E C. S.R.L., con sede in Via del Ferro 31 – 06077 Frazione Ponte Felcino – Perugia**, a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di rep. 2574 del 12/08/2016 e atto di sottomissione, la somma netta di € 41.717,06 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 45.888,77;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 45.887,77 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:
  - quanto ad € 41.909,83:

Esercizio	Cap/Cdc P.E.G	Impegni N.	ESPF	Importo Imp	Sogg.Ben.	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2976/960	239/104	2016	41.909,83	7995 / BARDANI BRUNO & C. S.R.L.	06/2017

- quanto ad €3.978,94:

Esercizio	Cap/Cdc P.E.G	Impegni N.	ESPF	Importo Imp	Sogg.Ben.	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2976/960	687	2016	3978,94	7995 / BARDANI BRUNO & C. S.R.L.	06/2017

- 5) di svincolare alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria n. 913791 ina data 16/06/2016 rilasciata dalla ELBA Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Perugia – Madonna Alta n° 128, a favore di COMUNE di DERUTA, per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori di cui all'appalto di che trattasi di € 3.708,00;
- 6) di dare atto che la spesa di cui ai precedenti punti è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, (Posizione n. 6023558, codice CUP B57H15000790004);
- 7) di trasmettere all'Ufficio Ragioneria la presente determinazione ai fini della richiesta dell'erogazione della somma di € 45.887,77 alla Cassa Depositi e Prestiti spa, a valere sul mutuo di € 118.494,35 (Posizione n. 6023558, codice CUP B57H15000790004);
- 8) di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 9) il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

L'Istruttore: Ricciarelli Marco

---

***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

***OGGETTO:Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni di Casalina e Ripabianca. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione..***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 12-04-2017*

**Il Responsabile di Area**

*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.