



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 62 Del 27-02-2020

**OGGETTO: PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere: Lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici.
Approvazione 4° Stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B57H17000010004
CIG 754987304C

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il 4° Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro

storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici, compresi nel PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8 “Riqualficazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere”, così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, iscritto con il n. 393 all’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “R.A. Costruzioni Srl” ha eseguito lavori alla data del 14/02/2020 per un importo complessivo di € 110.933,89 al netto del ribasso d’asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;

3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 21.790,80 oltre IVA al 10% per un totale di € 23.969,88;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 23.969,88 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

⇒ quanto € 3.653,71 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue [imp. 212/1 assunto con determinazione n. 359/2018 (derivante dall’imp. 212 assunto con det. n. 248/2018)]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	3.653,71	“R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

⇒ quanto € 405,98 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue [imp. 215/1 assunto con determinazione n. 359/2018 (derivante dall’imp. 215 assunto con det. n. 248/2018)]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	405,98	“R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

⇒ quanto € 17.919,17 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue [imp. 212/3 assunto con determinazione n. 344/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	17.919,17	“R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

⇒ quanto € 1.991,02 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 178/1 assunto con determinazione n. 344/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	1.991,02	"R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria al fine di anticipare la cifra di € 3.653,71 di cui all'imp. 212/1 assunto con determinazione n. 359/2018 e di € 17.919,17 di cui all'imp. 212/3 assunto con determinazione n. 344/2019 relative alla parte di finanziamento di spettanza del GAL Media Valle del Tevere;
6. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
8. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere: Lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici.

Approvazione 4° Stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.

CUP B57H17000010004

CIG 754987304C

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 365 del 25/08/2016 è stato nominato il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici, Responsabile unico del procedimento e verificatore, rispettivamente ai sensi degli artt. 31 e 26 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, dell'intervento di cui in oggetto, il quale è stato autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell'opera;
- il GAL Associazione Media Valle del Tevere, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 06/06/2017 al n. 6901, ha trasmesso il Bando concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 19 del PAL della Media Valle del Tevere: sottomisura 19.2 - Azione 8 - Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere;
- l'Amministrazione comunale si è determinata nella volontà di adeguare il progetto esecutivo approvato con DGC n. 59/2017 a quanto previsto nel bando di cui al punto precedente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 01/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici, compresi nel PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8, così come redatto dall'arch. Castellini Claudio in virtù dell'incarico affidato (determinazione n. 538 del 02/12/2016) ed assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 31/08/2017 al n. 10723, con recapito in Via A. Angelini n. 4 - 06132 Castel del Piano (PG) - comportante una spesa complessiva di € 175.000,00;
- con lettera assunta al protocollo di questo Comune il 14/06/2018 al n. 8531, il GAL ha comunicato che, con propria Delibera n. 11 del 08/06/2018, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ed il progetto presentato dal Comune di Deruta è stato ammesso a finanziamento;
- la spesa ammissibile ammonta ad € 175.000,00 ed il contributo concesso ad € 157.500,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 248 del 26/06/2018, tra l'altro:
 - è stato approvato, per le motivazioni ivi riportate, l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici, compresi nel "PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere", redatto dall'arch. Castellini Claudio e trasmesso con lettera del 21/06/2018 assunta al protocollo del Comune di Deruta al n. 8962, comportante una spesa complessiva di € 175.000,00;
 - l'Ufficio Ragioneria ha accertato (n. 65 del 02/08/2018) la somma di € 157.500,00 di cui al contributo concesso dal GAL con propria delibera n. 11 dell'08/06/2018;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 359 del 05/09/2018, tra l'altro:
 - è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dei lavori di che trattasi, alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - P. IVA 02389670544 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 33,610%) di € 92.279,05 (euro novantaduemila-duecento-settantanove/05) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 101.506,96;
 - è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG):

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 131.931,39	di cui:
o oneri della sicurezza	€ 4.067,45	
o costi della sicurezza	<u>€ 29.065,71</u>	
▪ subtotale	€ 33.133,16	
- ribasso d'asta 33,610%	€ 44.342,14	
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 4.689,80</u>	
▪ Sommano	€ 92.279,05	€ 92.279,05

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori 10%	€ 9.227,91	
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 12.296,00	
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche	€ 3.305,16	
- materiale informativo connesso con le finalità dell'intervento 5%	€ 7.000,00	
- spese per informazioni sull'intervento	€ 500,00	
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.366,21	
- economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 48.776,35	
- arrotondamenti	<u>€ 249,32</u>	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 82.720,95	<u>€ 82.720,95</u>
□ IMPORTO TOTALE		€ 175.000,00

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici Determinazione n. 377 del 17/09/2018 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" come sopra generalizzata;
- con contratto di appalto rep. 2589 del 21/01/2018 i lavori sono stati appaltati alla sopra citata ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 33,610%) di € 92.279,05 (euro novantaduemila-duecento-settantanove/05) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;

- i lavori sono stati consegnati il 03/10/2018 dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice con verbale in pari data ed iniziati il 08/10/2018 con verbale in pari data, sono poi continuati con sospensioni e riprese così come specificato nei rispettivi verbali, e sono stati portati a termine il 14/02/2020;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 463 del 27/11/2018 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di tratti di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" ha eseguito lavori alla data del 20/11/2018 per un importo di € 27.161,87 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
- con la suddetta determinazione n. 463/2018 è stato approvato altresì il relativo Certificato di pagamento, e liquidato alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 27.026,06 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 29.728,67;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 54 del 05/02/2019 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di tratti di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" ha eseguito lavori alla data del 31/12/2018 per un importo di € 66.044,23 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
- con la suddetta determinazione n. 54/2019 è stato approvato altresì il relativo Certificato di pagamento, e liquidato alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 38.687,95 oltre IVA al 10% per un totale di € 42.556,75;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 15/05/2019 è stata approvata la perizia di variante suppletiva per la realizzazione dei lavori in argomento, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, ed approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la perizia di variante comporta complessivamente ventitré categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta "R.A. Costruzioni Srl", debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 11/04/2019 per l'affidamento alla ditta stessa dei nuovi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante ed in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui alla presente perizia di variante agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di trenta giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 344 del 14/08/2019 è stato dato di quanto stabilito con la suddetta DGC n. 77/2019 ed assunti gli ulteriori e relativi impegni di spesa per la ditta esecutrice e per il professionista;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 19/06/2019 è stata accolta la richiesta della ditta "R.A. costruzioni Srl" e conseguentemente apportato una modifica parziale all'art. 2.16 del Capitolato speciale di appalto laddove è previsto che *"L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 25.000,00 (euro venticinque-mila/00)"*, portando tale ultimo importo ad € 20.000,00 (euro venti-mila/00);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 254 del 24/06/2019 è stato approvato il 3° Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di tratti di che trattasi così come

predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" ha eseguito lavori alla data del 23/05/2019 per un importo di € 89.033,59 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;

- con la suddetta determinazione n. 54/2019 è stato approvato altresì il relativo Certificato di pagamento, e liquidato alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 22.874,41 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.161,85;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 16/09/2019 è stato, tra l'altro, rettificato, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il punto 4) del dispositivo della suddetta DGC n. 77/2019 di approvazione della perizia di variante suppletiva sopra citata, come segue:

4. di dare atto che, per quanto sopra l'importo complessivo della perizia di variante in argomento rimane immutato e pari ad € 175.000,00 di cui € 18.654,84 al netto del ribasso d'asta del 33,61%, oltre IVA, suddivisa come segue:

- € 13.578,17 per quanto attiene all'art. 106, comma 2 del Codice dei contratti;
- € 5.076,67 per quanto attiene all'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 386 del 18/09/2019 è stato preso atto di quanto stabilito con la suddetta DGC n. 140/2019, sono stati confermati i dispositivi della suddetta determinazione n. 344/2019 ed approvato il seguente quadro economico:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 160.030,26
- ribasso d'asta 33,610%	€ 53.786,17
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 4.689,80</u>
▪ Sommano	€ 110.933,89 € 110.933,89

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori 10%	€ 11.093,39
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 12.296,00
- spese tecniche per perizia di variante	€ 4.477,00
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche	€ 3.305,16
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche per perizia di variante	€ 1.203,42
- materiale informativo connesso con le finalità dell'intervento 5% e spese per informazioni sull'intervento, IVA compresa	€ 7.320,00
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.741,13
- contributo ANAC	€ 30,00
- economie derivanti dal ribasso d'asta	<u>€ 22.600,01</u>
▪ Totale Somme a disposizione	€ 64.066,11 <u>€ 64.066,11</u>
□ IMPORTO TOTALE	€ 175.000,00

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 416 del 10/10/2019, tra l'altro:
 - è stato preso atto che, con lettera prot. 894/2019 assunta al protocollo del Comune di Deruta il 03/09/2019 prot. 14208, il GAL Media Valle del Tevere ha reso noto che, con delibera del Consiglio direttivo n. 13 del 23/09/2019, è stata approvata la Perizia di variante dell'intervento di cui in oggetto ed ha comunicato che la spesa ammissibile ammonta ad € 147.936,27 e conseguentemente il contributo concesso al Comune di Deruta (pari al 90% della spesa ammessa) corrisponde ad € 133.142,64 determinato rispetto al quadro economico di variante comportante una spesa complessiva di € 152.631,01;
 - è stato dato atto, per quanto sopra, che il finanziamento dell'importo complessivo dell'intervento previsto nella perizia di variante e corrispondente ad € 152.631,01 viene come di seguito modificato:
 - quanto € 133.142,64 mediante contributo del GAL Media Valle del Tevere;
 - quanto € 19.488,37 mediante stanziamenti di bilancio;
 e pertanto necessita finanziare il maggiore importo di € 1.988,37 rispetto al finanziamento iniziale di € 17.500,00;
 - per effetto di quanto al punto precedente, sono stati rettificati e assunti impegni di spesa relativi all'Arch. Claudio Castellini e per la copertura del finanziamento comunale di € 19.488,37;
 - è stato dato mandato all'Ufficio Ragioneria, per effetto della suddetta comunicazione del GAL Media Valle del Tevere prot. 14208/2019:
 - di ridurre l'impegno di spesa n. 212/2018 di € 21.745,03 al fine della rideterminazione del contributo concesso al Comune di Deruta;
 - di ridurre l'accertamento n. 65/2018 di € 24.357,36;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, relativi al 4° Stato di avanzamento dei lavori redatto in data 14/02/2020, dai quali risulta che la ditta appaltatrice "RA Costruzioni Srl" ha eseguito lavori alla data del 14/02/2020 per un importo di € 110.933,89 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;

VERIFICATO dal Certificato di pagamento che può corrispondersi all'impresa appaltatrice quale 3° acconto dei lavori, la somma netta di € 21.790,80 oltre IVA al 10% per un totale di € 23.969,88;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il 4° Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici, compresi nel PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8 "Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere", così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, iscritto con il n. 393 all'Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" ha eseguito lavori alla data del 14/02/2020 per un importo complessivo di € 110.933,89 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 21.790,80 oltre IVA al 10% per un totale di € 23.969,88;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 23.969,88 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 3.653,71 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 212/1 assunto con determinazione n. 359/2018 (derivante dall'imp. 212 assunto con det. n. 248/2018)]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	3.653,71	"R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

⇒ quanto € 405,98 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 215/1 assunto con determinazione n. 359/2018 (derivante dall'imp. 215 assunto con det. n. 248/2018)]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	405,98	"R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

⇒ quanto € 17.919,17 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 212/3 assunto con determinazione n. 344/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	17.919,17	"R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

⇒ quanto € 1.991,02 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 178/1 assunto con determinazione n. 344/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	1.991,02	"R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria al fine di anticipare la cifra di € 3.653,71 di cui all'imp. 212/1 assunto con determinazione n. 359/2018 e di € 17.919,17 di cui all'imp. 212/3 assunto con determinazione n. 344/2019 relative alla parte di finanziamento di spettanza del GAL Media Valle del Tevere;

5. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
6. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
7. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO:PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere: Lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici.Approvazione 4° Stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 27-02-2020

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.