



# **COMUNE DI DERUTA**

## **PROVINCIA DI PERUGIA**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI**

**REGISTRO GENERALE nr. 71 Del 05-03-2020**

**OGGETTO: PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere: Lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

CUP B57H17000010004  
CIG 754987304C (RA Costruzioni Srl)  
CIG ZC21BFE639 (Arch. Castellini Claudio)  
CIG ZE828F6A6B (Bertoni Jean-Luc Umberto)

#### **RICHIAMATI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti rispettivamente il 21/02/2020 e il 28/02/2020 dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta esecutrice dei lavori "RA Costruzioni Srl" ammonta complessivamente ad € 110.933,89 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
3. di dare atto che alla ditta appaltatrice, detratti gli stati di avanzamento citati nelle premesse della presente determinazione, resta il credito di € 554,67 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 610,14;
4. di corrispondere alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - la cifra di 610,64 dovuta a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto ed alla successiva modifica contrattuale in premessa citati;
5. di dare atto il saldo dovuto alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 549,02 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 212/3 assunto con determinazione n. 344/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	549,02	"R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

⇒ quanto € 61,01 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 178/1 assunto con determinazione n. 344/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2019	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	61,01	"R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2019

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
7. di svincolare la polizza n. 0363400761 emessa in data 18/10/2018 rilasciata dalla "HDI Assicurazioni Spa", con la quale l'impresa esecutrice "RA Costruzioni Srl" ha costituito cauzione definitiva in favore del Comune di Deruta;

8. di liquidare le fatture n. 1 del 03/03/2020 e n. 2 del 04/03/2020 che ammontano complessivamente ad € 4.778,25 oltre oneri previdenziali, emessa dall'Arch. Claudio Castellini con recapito in Strada della Torricella n. 2 - 06071 Perugia (PG) - relativa al saldo delle competenze spettanti per la progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse;

9. di dare atto che il saldo dovuto all'Arch. Claudio Castellini pari ad € 4.969,38 è impegnato come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 344,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 210 assunto con determinazione n. 248/2018]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	344,00	Arch. Claudio Castellini P. IVA 01441130547	12/2020

⇒ quanto € 38,22 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 213 assunto con determinazione n. 248/2018]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2019	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	38,22	Arch. Claudio Castellini P. IVA 01441130547	12/2019

⇒ quanto € 2.500,05 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 212/4 assunto con determinazione n. 344/2019 e rettificato con determinazione n. 416/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	2.500,05	Arch. Claudio Castellini P. IVA 01441130547	12/2020

⇒ quanto € 2.087,11 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 178/2 assunto con determinazione n. 344/2019 e rettificato con determinazione n. 416/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	2.087,11	Arch. Claudio Castellini P. IVA 01441130547	12/2020

10. di liquidare la fattura n. 3/PA del 07/03/2020 dell'importo complessivo di € 6.000,00 oltre IVA, emessa dalla ditta "Bertoni Jean Luc Umberto" con sede in Piazza Dante 7 - 06055 Marsciano (PG) - relativa al saldo per la fornitura di materiale informativo connesso con le finalità dell'intervento e di una Targa permanente con la quale venga informato il pubblico relativamente ai lavori di che trattasi;

**11.** di dare atto che il saldo dovuto alla ditta “Bertoni Jean Luc Umberto” pari ad € 7.320,00 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

⇒ quanto € 6.588,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 212/2 assunto con determinazione n. 287/2019):

Esercizio	Cap	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	6.588,00	“Bertoni Jean-Luc Umberto” con sede in Piazza Dante 7, 06055 Marsciano (PG) Cod. fisc. BRTJLC70L13Z110Y P. IVA 03264380548	12/2020

⇒ quanto € 732,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 215/2 assunto con determinazione n. 287/2019):

Esercizio	Cap	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	732,00	“Bertoni Jean-Luc Umberto” con sede in Piazza Dante 7, 06055 Marsciano (PG) Cod. fisc. BRTJLC70L13Z110Y P. IVA 03264380548	12/2020

**12.** di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria al fine di anticipare la cifra complessiva di € 9.981,07 di cui agli imp. n. 212/3 - n. 210 - n. 212/4 e n. 212/2 relativa alla parte di finanziamento di spettanza del GAL Media Valle del Tevere;

**13.** di dare atto che la ditta “RA Costruzioni Srl” - ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice - ha presentato polizza fideiussoria n. PC4KU62A del 28/02/2020;

**14.** di dare atto che, con lettera prot. 894/2019 assunta al protocollo del Comune di Deruta il 03/09/2019 prot. 14208, il GAL Media Valle del Tevere ha reso noto che, con delibera del Consiglio direttivo n. 13 del 23/09/2019, è stata approvata la Perizia di variante dell’intervento di cui in oggetto ed ha comunicato che la spesa ammissibile ammonta ad € 147.936,27 e conseguentemente il contributo concesso al Comune di Deruta (pari al 90% della spesa ammessa) corrisponde ad € 133.142,64 determinata rispetto al quadro economico di variante comportante una spesa complessiva di € 152.631,01;

**15.** di dare atto che il contributo di € 157.500,00 concesso dal GAL Media Valle del Tevere con propria delibera n. 11 dell’08/06/2018, è stato accertato con il n. 65 dall’Ufficio Ragioneria nella determinazione n. 248/2018 e successivamente rettificato con determinazione n. 416/2019;

**16.** di trasmettere il presente atto d’impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

**17.** il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;

**18.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere: Lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici.**  
**Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B57H17000010004

CIG 754987304C (RA Costruzioni Srl)

CIG ZC21BFE639 (Arch. Castellini Claudio)

CIG ZE828F6A6B (Bertoni Jean-Luc Umberto)

### PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 365 del 25/08/2016 è stato nominato il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici, Responsabile unico del procedimento e verificatore, rispettivamente ai sensi degli artt. 31 e 26 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, dell'intervento di cui in oggetto, il quale è stato autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell'opera;
- il GAL Associazione Media Valle del Tevere, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 06/06/2017 al n. 6901, ha trasmesso il Bando concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 19 del PAL della Media Valle del Tevere: sottomisura 19.2 - Azione 8 - Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere;
- l'Amministrazione comunale si è determinata nella volontà di adeguare il progetto esecutivo approvato con DGC n. 59/2017 a quanto previsto nel bando di cui al punto precedente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 01/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici, compresi nel PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8, così come redatto dall'arch. Castellini Claudio in virtù dell'incarico affidato (determinazione n. 538 del 02/12/2016) ed assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 31/08/2017 al n. 10723, con recapito in Via A. Angelini n. 4 - 06132 Castel del Piano (PG) - comportante una spesa complessiva di € 175.000,00;
- è stata redatta la "Scheda Tecnica di Misura - PSR 2014/2020 - Misura 19, Sottomisura 19.2 - Azione 8 del PAL" e trasmessa in data 28/09/2014, tramite il CESAR Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale, la Domanda di sostegno ai sensi della Misura 19 di cui sopra utilizzando la procedura informatica SIAR, presentata successivamente con lettera in pari data prot. 12004 in formato cartaceo al GAL Media Valle del Tevere, completa degli allegati necessari, ivi compreso il progetto esecutivo;
- a seguito di richiesta del GAL prot. 390/2018 assunta al protocollo del Comune di Deruta il 10/05/2018 al n. 6694, in data 24/05/2018 è stata presentata domanda di sostegno n. 84250109604 utilizzando la procedura informatica messa a disposizione di AGEA nell'ambito del portale SIAN, successivamente inoltrata al GAL stesso il 24/05/2018 prot. 7510;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 e il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2018/2020 e l'Elenco annuale 2018 dei Lavori Pubblici, nel quale è altresì inserito l'intervento in argomento, ove è altresì previsto che la spesa complessiva dell'opera di € 175.000,00 sarà finanziata come segue:

- quanto € 157.500,00 mediante contributo del GAL Media Valle del Tevere;
- quanto € 17.500,00 mediante stanziamenti di bilancio;
- con lettera assunta al protocollo di questo Comune il 14/06/2018 al n. 8531, il GAL ha comunicato che, con propria Delibera n. 11 del 08/06/2018, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ed il progetto presentato dal Comune di Deruta è stato ammesso a finanziamento;
- la spesa ammissibile ammonta ad € 175.000,00 ed il contributo concesso ad € 157.500,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 248 del 26/06/2018, tra l'altro:
  - è stato approvato, per le motivazioni ivi riportate, l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici, compresi nel "PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere", redatto dall'arch. Castellini Claudio e trasmesso con lettera del 21/06/2018 assunta al protocollo del Comune di Deruta al n. 8962, comportante una spesa complessiva di € 175.000,00;
  - l'Ufficio Ragioneria ha accertato (n. 65 del 02/08/2018) la somma di € 157.500,00 di cui al contributo concesso dal GAL con propria delibera n. 11 dell'08/06/2018;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 359 del 05/09/2018, tra l'altro:
  - è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dei lavori di che trattasi, alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - P. IVA 02389670544 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 33,610%) di € 92.279,05 (euro novantadueemila-duecento-settantanove/05) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 101.506,96;
  - è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG):

#### **A. LAVORI:**

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 131.931,39	di cui:
o oneri della sicurezza	€ 4.067,45	
o costi della sicurezza	<u>€ 29.065,71</u>	
▪ subtotale	€ 33.133,16	
- ribasso d'asta 33,610%	€ 44.342,14	
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 4.689,80</u>	
▪ Sommano	€ 92.279,05	€ 92.279,05

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

- IVA sui lavori 10%	€ 9.227,91
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 12.296,00
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche	€ 3.305,16
- materiale informativo connesso con le finalità dell'intervento 5%	€ 7.000,00
- spese per informazioni sull'intervento	€ 500,00

- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.366,21
- economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 48.776,35
- arrotondamenti	€ 249,32
▪ Totale Somme a disposizione	€ 82.720,95 € 82.720,95
<b>□ IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 175.000,00</b>

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici Determinazione n. 377 del 17/09/2018 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2015 e s.m.i. - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" come sopra generalizzata;
- con contratto di appalto rep. 2589 del 21/11/2018 i lavori sono stati appaltati alla sopra citata ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 33,610%) di € 92.279,05 (euro novantadueemila-duecento-settantanove/05) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
- i lavori sono stati consegnati il 03/10/2018 dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice con verbale in pari data ed iniziati il 08/10/2018 con verbale in pari data, sono poi continuati con sospensioni e riprese così come specificato nei rispettivi verbali, e sono stati portati a termine il 14/02/2020;

#### ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 463 del 27/11/2018 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di tratti di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" ha eseguito lavori alla data del 20/11/2018 per un importo di € 27.161,87 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
- con la suddetta determinazione n. 463/2018 è stato approvato altresì il relativo Certificato di pagamento, e liquidato alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 27.026,06 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 29.728,67;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 54 del 05/02/2019 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di tratti di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" ha eseguito lavori alla data del 31/12/2018 per un importo di € 66.044,23 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
- con la suddetta determinazione n. 54/2019 è stato approvato altresì il relativo Certificato di pagamento, e liquidato alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 38.687,95 oltre IVA al 10% per un totale di € 42.556,75;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 15/05/2019 è stata approvata la perizia di variante suppletiva per la realizzazione dei lavori in argomento (comportante una maggiore spesa di € 18.654,84 al netto del ribasso d'asta del 33,61%, oltre IVA), così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, ed approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la perizia di variante comporta complessivamente ventitré categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i



rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta “R.A. Costruzioni Srl”, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 11/04/2019 per l’affidamento alla ditta stessa dei nuovi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante ed in forza del quale l’impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui alla presente perizia di variante agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di trenta giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l’ultimazione dei lavori;

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 344 del 14/08/2019 è stato dato di quanto stabilito con la suddetta DGC n. 77/2019 ed assunti gli ulteriori e relativi impegni di spesa per la ditta esecutrice dei lavori e per il professionista;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 19/06/2019 è stata accolta la richiesta della ditta “R.A. costruzioni Srl” e conseguentemente apportato una modifica parziale all’art. 2.16 del Capitolato speciale di appalto laddove è previsto che *“L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 25.000,00 (euro venticinque-mila/00)”*, portando tale ultimo importo ad € 20.000,00 (euro venti-mila/00);
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 254 del 24/06/2019 è stato approvato il 3° Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di tratti di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “R.A. Costruzioni Srl” ha eseguito lavori alla data del 23/05/2019 per un importo di € 89.033,59 al netto del ribasso d’asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
- con la suddetta determinazione n. 54/2019 è stato approvato altresì il relativo Certificato di pagamento, e liquidato alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 22.874,41 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.161,85;
- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 287 del 09/07/2019 è stato affidato direttamente e in via definitiva alla ditta “Bertoni Jean-Luc Umberto” con sede in Piazza Dante 7, 06055 Marsciano (PG), la fornitura di materiale informativo connesso con le finalità dell’intervento e di una Targa permanente con la quale venga informato il pubblico relativamente ai lavori di che trattasi, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da “Consip Spa” all’interno del sito degli acquisti della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, per un importo complessivo di € 6.000,00 oltre IVA al 22% corrispondente ad una spesa complessiva di € 7.320,00 IVA compresa (euro settemila-trecentoventi/00) ed assunti i relativi impegni di spesa;
- con disposizioni di pagamento del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 496 e n. 497 del 07/08/2019 è stato liquidato il primo acconto all’Arch. Claudio Castellini per le competenze tecniche cui è stato incaricato;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 16/09/2019 è stato, tra l’altro, rettificato, per le motivazioni ivi riportate, il punto 4) del dispositivo della suddetta DGC n. 77/2019 di approvazione della perizia di variante suppletiva sopra citata, come segue:

*4. di dare atto che, per quanto sopra l’importo complessivo della perizia di variante in argomento rimane immutato e pari ad € 175.000,00 di cui € 18.654,84 al netto del ribasso d’asta del 33,61%, oltre IVA, suddivisa come segue:*

  - € 13.578,17 per quanto attiene all’art. 106, comma 2 del Codice dei contratti;
  - € 5.076,67 per quanto attiene all’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;
- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 386 del 18/09/2019:
  - è stato preso atto, a parziale modifica della determinazione n. 344 del 14/08/2019, della deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 16/09/2019 avente oggetto “*Rettifica D.G.C. n.*

77 del 15/05/2019: PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualficazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere: Lavori di riqualficazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici. Approvazione perizia di variante, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione” con la quale è stato stabilito quanto segue:

- 1) di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta in data 13/09/2019 dal Responsabile del procedimento con la quale, facendo seguito alla comunicazione del GAL prot. 822/2019 assunta al protocollo del Comune di Deruta il 13/09/2019 al n. 13103 e a chiarimenti per le vie brevi con il personale del GAL stesso, ha precisato che la parte di lavorazioni oggetto della perizia di variante indicate inizialmente come comprese all’art. 106, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, considerato che tali modifiche previste in variante non alterano la natura complessiva del contratto e sono ricomprese nel 15 per cento del valore iniziale del contratto medesimo, vengono inquadrate come modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2;
  - 2) di rettificare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il punto 4) del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 15/05/2019 di approvazione della perizia di variante suppletiva per la realizzazione dei lavori di PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualficazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere: Lavori di riqualficazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici, come segue:
 

*4. di dare atto che, per quanto sopra l’importo complessivo della perizia di variante in argomento rimane immutato e pari ad € 175.000,00 di cui € 18.654,84 al netto del ribasso d’asta del 33,61%, oltre IVA, suddivisa come segue:*

    - € 13.578,17 per quanto attiene all’art. 106, comma 2 del Codice dei contratti;
    - € 5.076,67 per quanto attiene all’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;
- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico dell’intervento di che trattasi:

**A. LAVORI:**

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 160.030,26
- ribasso d’asta 33,610%	€ 53.786,17
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.689,80
▪ Sommano	€ 110.933,89 € 110.933,89

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

- IVA sui lavori 10%	€ 11.093,39
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 12.296,00
- spese tecniche per perizia di variante	€ 4.477,00
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche	€ 3.305,16
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche per perizia di variante	€ 1.203,42
- materiale informativo connesso con le finalità dell’intervento 5% e spese per informazioni sull’intervento, IVA compresa	€ 7.320,00

- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.741,13
- contributo ANAC	€ 30,00
- economie derivanti dal ribasso d'asta	<u>€ 22.600,01</u>
▪ Totale Somme a disposizione	€ 64.066,11 <u>€ 64.066,11</u>
<b>□ IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 175.000,00</b>

- sono stati confermati i dispositivi della determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 344 del 14/08/2019;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 416 del 10/10/2019, tra l'altro:
  - è stato preso atto che, con lettera prot. 894/2019 assunta al protocollo del Comune di Deruta il 03/09/2019 prot. 14208, il GAL Media Valle del Tevere ha reso noto che, con delibera del Consiglio direttivo n. 13 del 23/09/2019, è stata approvata la Perizia di variante dell'intervento di cui in oggetto ed ha comunicato che la spesa ammissibile ammonta ad € 147.936,27 e conseguentemente il contributo concesso al Comune di Deruta (pari al 90% della spesa ammessa) corrisponde ad € 133.142,64 determinato rispetto al quadro economico di variante comportante una spesa complessiva di € 152.631,01;
  - è stato dato atto, per quanto sopra, che il finanziamento dell'importo complessivo dell'intervento previsto nella perizia di variante e corrispondente ad € 152.631,01 viene come di seguito modificato:
    - quanto € 133.142,64 mediante contributo del GAL Media Valle del Tevere;
    - quanto € 19.488,37 mediante stanziamenti di bilancio;
 e pertanto necessita finanziare il maggiore importo di € 1.988,37 rispetto al finanziamento iniziale di € 17.500,00;
  - per effetto di quanto al punto precedente, sono stati rettificati e assunti impegni di spesa relativi all'Arch. Claudio Castellini e per la copertura del finanziamento comunale di € 19.488,37
  - è stato dato mandato all'Ufficio Ragioneria, per effetto della suddetta comunicazione del GAL Media Valle del Tevere prot. 14208/2019:
    - di ridurre l'impegno di spesa n. 212/2018 di € 21.745,03 al fine della rideterminazione del contributo concesso al Comune di Deruta;
    - di ridurre l'accertamento n. 65/2018 di € 24.357,36;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 62 del 27/02/2020 è stato approvato il 4° Stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di tratti di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" ha eseguito lavori alla data del 14/02/2020 per un importo di € 110.933,89 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
- con la suddetta determinazione n. 62/2020 è stato approvato altresì il relativo Certificato di pagamento, e liquidato alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 21.790,80 oltre IVA al 10% per un totale di € 23.969,88;

#### DATO ATTO CHE:

- l'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre (21/11/2018) è stato sottoscritto il contratto di appalto tra il Comune di Deruta e la ditta appaltatrice, registrato al repertorio con il n. 2589;
- ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi, la "HDI Assicurazioni Spa" si è costituita fideiussore con polizza n° 0363400761 emessa in data 18/10/2018, nell'interesse dell'impresa esecutrice "RA

Costruzioni Srl” ed a favore del Comune di Deruta, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore stesso in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la “HDI ASSICURAZIONI Spa” si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato regolare esecuzione dei lavori;

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori in argomento, redatti rispettivamente il 21/02/2020 e il 28/02/2020 dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta esecutrice dei lavori “RA Costruzioni Srl” ammonta complessivamente ad € 110.933,89 al netto del ribasso d'asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;

**ATTESO CHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- come da nota prot. 2974 del 28/02/2020 depositata agli atti degli uffici dell'Area Lavori Pubblici risulta che l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e ha avuto esito negativo, ovvero che non sono stati presentati reclami;
- al fine della liquidazione della fattura di saldo dei lavori:
  - è stato acquisito online il DURC prot. INAIL\_19938966 con scadenza 20/05/2020 dal quale risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;
  - con prot. 015371/DN del 26/02/2020, la Cassa edile di Perugia ha rilasciato il Certificato di congruità della manodopera per i lavori di che trattasi in favore della ditta appaltatrice;
  - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, la ditta “RA Costruzioni Srl” ha presentato polizza fideiussoria n. PC4KU62A del 28/02/2020;
- i lavori in argomento, così come risulta dagli atti prodotti e depositati dal Direttore dei lavori, sono stati regolarmente eseguiti e la ditta aggiudicatrice ha firmato i relativi atti contabili senza riserve;

**ATTESO ALTRESI' CHE:**

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 538 del 02/12/2016 è stato affidato all'Arch. Claudio Castellini l'incarico professionale per la progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse;
- la suddetta determinazione n. 538/2016 prevede, tra l'altro, che - ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 - la stipula del contratto riportante le clausole ritenute essenziali per l'espletamento dell'incarico, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- l'art. 12 del disciplinare di incarico professionale approvato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 501 del 14/11/2016, stabilisce le modalità di corresponsione dei compensi;
- al fine della liquidazione del professionista:
  - è stato acquisito online il DURC prot. INAIL\_20613613 con scadenza 27/06/2020 dal quale risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;
  - è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa.0279104.28-02-2020 del 28/02/2020;
- per tutto quanto sopra, si può procedere alla liquidazione del saldo all'Arch. Castellini Claudio per le prestazioni professionali di cui all'incarico affidato pari ad € 4.778,25 oltre oneri previdenziali, avendo accertato la corrispondenza qualitativa e quantitativa del servizio forniti con quanto ordinato

e la loro regolare effettuazione;

- ad evasione della suddetta determinazione n. 287/2019, la ditta “Bertoni Jean-Luc Umberto” ha prodotto la fornitura di materiale informativo connesso con le finalità dell’intervento e una Targa permanente con la quale venga informato il pubblico relativamente ai lavori di che trattasi e pertanto, avendo accertato la corrispondenza qualitativa e quantitativa di quanto fornito con quanto ordinato e la sua regolare effettuazione, si può procedere alla relativa liquidazione;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti rispettivamente il 21/02/2020 e il 28/02/2020 dal Direttore dei lavori Arch. Claudio Castellini, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta esecutrice dei lavori “RA Costruzioni Srl” ammonta complessivamente ad € 110.933,89 al netto del ribasso d’asta del 33,61% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
2. di dare atto che alla ditta appaltatrice, detratti gli stati di avanzamento citati nelle premesse della presente determinazione, resta il credito di € 554,67 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 610,14;
3. di corrispondere alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - la cifra di 610,64 dovuta a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto ed alla successiva modifica contrattuale in premessa citati;
4. di dare atto il saldo dovuto alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

⇒ quanto € 549,02 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue [imp. 212/3 assunto con determinazione n. 344/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	549,02	“R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2020

⇒ quanto € 61,01 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue [imp. 178/1 assunto con determinazione n. 344/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2019	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	61,01	“R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544	12/2019

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la polizza n. 0363400761 emessa in data 18/10/2018 rilasciata dalla "HDI Assicurazioni Spa", con la quale l'impresa esecutrice "RA Costruzioni Srl" ha costituito cauzione definitiva in favore del Comune di Deruta;
7. di liquidare le fatture n. 1 del 03/03/2020 e n. 2 del 04/03/2020 che ammontano complessivamente ad € 4.778,25 oltre oneri previdenziali, emessa dall'Arch. Claudio Castellini con recapito in Strada della Torricella n. 2 - 06071 Perugia (PG) - relativa al saldo delle competenze spettanti per la progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse;
8. di dare atto che il saldo dovuto all'Arch. Claudio Castellini pari ad € 4.969,38 è impegnato come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 344,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 210 assunto con determinazione n. 248/2018]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	344,00	Arch. Claudio Castellini P. IVA 01441130547	12/2020

⇒ quanto € 38,22 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 213 assunto con determinazione n. 248/2018]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2019	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	38,22	Arch. Claudio Castellini P. IVA 01441130547	12/2019

⇒ quanto € 2.500,05 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 212/4 assunto con determinazione n. 344/2019 e rettificato con determinazione n. 416/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	2.500,05	Arch. Claudio Castellini P. IVA 01441130547	12/2020

⇒ quanto € 2.087,11 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue [imp. 178/2 assunto con determinazione n. 344/2019 e rettificato con determinazione n. 416/2019]:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	2.087,11	Arch. Claudio Castellini P. IVA 01441130547	12/2020

9. di liquidare la fattura n. 3/PA del 07/03/2020 dell'importo complessivo di € 6.000,00 oltre IVA, emessa dalla ditta "Bertoni Jean Luc Umberto" con sede in Piazza Dante 7 - 06055 Marsciano (PG) - relativa al saldo per la fornitura di materiale informativo connesso con le finalità dell'intervento e di una Targa permanente con la quale venga informato il pubblico relativamente ai lavori di che trattasi;

10. di dare atto che il saldo dovuto alla ditta "Bertoni Jean Luc Umberto" pari ad € 7.320,00 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 6.588,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 212/2 assunto con determinazione n. 287/2019):

Esercizio	Cap	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	6.588,00	"Bertoni Jean-Luc Umberto" con sede in Piazza Dante 7, 06055 Marsciano (PG) Cod. fisc. BRTJLC70L13Z110Y P. IVA 03264380548	12/2020

⇒ quanto € 732,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 215/2 assunto con determinazione n. 287/2019):

Esercizio	Cap	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	4015	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	732,00	"Bertoni Jean-Luc Umberto" con sede in Piazza Dante 7, 06055 Marsciano (PG) Cod. fisc. BRTJLC70L13Z110Y P. IVA 03264380548	12/2020

11. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria al fine di anticipare la cifra complessiva di € 9.981,07 di cui agli imp. n. 212/3 - n. 210 - n. 212/4 e n. 212/2 relativa alla parte di finanziamento di spettanza del GAL Media Valle del Tevere;

12. di dare atto che la ditta "RA Costruzioni Srl" - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice - ha presentato polizza fideiussoria n. PC4KU62A del 28/02/2020;

13. di dare atto che, con lettera prot. 894/2019 assunta al protocollo del Comune di Deruta il 03/09/2019 prot. 14208, il GAL Media Valle del Tevere ha reso noto che, con delibera del Consiglio direttivo n. 13 del 23/09/2019, è stata approvata la Perizia di variante dell'intervento di cui in oggetto ed ha comunicato che la spesa ammissibile ammonta ad € 147.936,27 e conseguentemente il contributo concesso al Comune di Deruta (pari al 90% della spesa ammessa) corrisponde ad € 133.142,64 determinata rispetto al quadro economico di variante comportante una spesa complessiva di € 152.631,01;

14. di dare atto che il contributo di € 157.500,00 concesso dal GAL Media Valle del Tevere con propria delibera n. 11 dell'08/06/2018, è stato accertato con il n. 65 dall'Ufficio Ragioneria nella determinazione n. 248/2018 e successivamente rettificato con determinazione n. 416/2019;

15. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

- 16.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
- 17.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio



---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO:PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere: Lavori di riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici.Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 05-03-2020*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.