



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 259 Del 01-07-2020

OGGETTO: Lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. Approvazione 1° Stato avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B56C19000600006
CIG ZB62A97FA9

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il primo stato avanzamento lavori per il "potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta", così come predisposto dal

Direttore dei Lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "Elettromoderna di Perni Carlo", con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, ha eseguito lavori alla data del 11/06/2020 per l'importo di € 20.218,29 al netto del ribasso d'asta del 2% offerto in sede di gara oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;

3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, la somma di € 20.115,24 oltre IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 22.126,76;
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 22.126,76 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno n. 459/2 assunto con determinazione 68-2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	2984	780	22.126,76	Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni C.F. PRNCRL59A24L117U P.IVA 00249060559	12/2020

5. la spesa complessiva dell'intervento di € 26.614,77 è finanziata come segue ed stata accertata:
 - quanto ad € 17.700,13 con l'utilizzo della somma dei residui dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti POS. N. 6023558/00, avente ad oggetto "Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca";
 - quanto ad € 8.914,64 con l'utilizzo della somma dei residui dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti POS. N. 6023561/00, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, Via S. Allende";
6. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 16.658,13 alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul mutuo di € 17.700,13 (Posizione 6023558/00) e per € 5.468,63 alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul mutuo di € 8.914,64 (Posizione 6023561/00);
7. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. Approvazione 1° Stato avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.

CUP B56C19000600006

CIG ZB62A97FA9

PREMESSO CHE:

- la Giunta comunale con deliberazione n. 180 del 19/11/2019 ha approvato il progetto di esecutivo dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta, redatto dall'Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886,, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 26.614,77 come specificato nel seguente quadro economico:

A. LAVORI

- importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 20.025,50
 - di cui oneri per la sicurezza € 483,34
 - di cui oneri per la manodopera € 3.323,77
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 1.018,50
 - Totale lavori a base d'asta** € 21.044,00 € 21.044,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA su totale lavori a base d'asta 10% € 2.104,40
- spese tecniche progettazione comprensivo di Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4% € 1.268,80
- spese tecniche direzione lavori e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4% € 1.268,80
- spese gara (contributo AVCP) € 0,00
- incentivi funzioni tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs. 50/2016) € 0,00
- imprevisti e arrotondamenti € 928,77
 - Totale somme a disposizione** € 5.570,77 € 5.570,77
- IMPORTO TOTALE** € 26.614,77

- in esecuzione delle Determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 33 del 06/02/2020 e n. 68 Del 03/03/2020, i lavori di che trattasi sono stati appaltati in via definitiva - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, alla ditta Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, per un importo complessivo di € 20.643,49, al netto del ribasso del 2%, offerto in sede RDO, (comprensivo di oneri per la sicurezza, costo della manodopera e costi per la sicurezza) oltre IVA come per legge;
- con la citata determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 68 del 03/03/2020 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni:

A. LAVORI

- importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 20.025,50
 - di cui oneri per la sicurezza € 483,34
 - di cui oneri per la manodopera € 3.323,77
- ribasso d'asta 2,00% - € 400,51
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 1.018,50
- **Totale lavori a base d'asta** € 20.643,49 € 20.643,49

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA su totale lavori a base d'asta 10% € 2.064,35
- spese tecniche progettazione comprensivo di Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4% € 1.268,80
- spese tecniche direzione lavori e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4% e spese bolli € 1.042,00
- spese gara (contributo AVCP) € 0,00
- incentivi funzioni tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs. 50/2016) € 0,00
- imprevisti e arrotondamenti € 1.596,13
- **Totale somme a disposizione** € 5.570,77 € 5.570,77
- **IMPORTO TOTALE** € 26.614,77

- la spesa complessiva dell'intervento di € 26.614,77 è finanziata come segue:
 - quanto ad € 17.700,13 con l'utilizzo della somma dei residui dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti POS. N. 6023558/00, avente ad oggetto "Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca";
 - quanto ad € 8.914,64 con l'utilizzo della somma dei residui dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti POS. N. 6023561/00, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calciotto presso l'impianto sportivo di Deruta, Via S. Allende";
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 466 del 12/11/219 è stato impegnata la spesa complessiva dell'opera pari ad € 26.614,77 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Cap.	Art.	Importo	Imp.
2984	780	26.614,77	459

- con la citata determinazione di aggiudicazione definitiva n. 68 del 03/03/2020, è stata impegnata in favore dell'impresa aggiudicataria (imp. 459/2) la spesa complessiva di € 22.707,84 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	2984	780	22.707,84	Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni C.F. PRNCRL59A24L117U P.IVA 00249060559	12/2020

- con verbale del 22/04/2020 i lavori sono stati consegnati ed iniziati da parte della ditta Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori redatta in data 11/06/2020, dai quali risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 11/06/2020 ammonta ad € 20.218,29 al netto del ribasso d'asta del 2,00% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;

VERIFICATO dal certificato di pagamento che può corrispondersi all'impresa quale 1° acconto dei lavori, la somma netta di € 20.115,24 oltre IVA al 10% e quindi per un totale di € 22.126,76;

VISTA la regolarità contributiva della ditta esecutrice come da DURC prot. INAIL_20692000 del 05/03/2020, il quale attesta la regolarità sino al 03/07/2020;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il primo stato avanzamento lavori per il "potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta", così come predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "Elettromoderna di Perni Carlo", con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, ha eseguito lavori alla data del 11/06/2020 per l'importo di € 20.218,29 al netto del ribasso d'asta del 2% offerto in sede di gara oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, la somma di € 20.115,24 oltre IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 22.126,76;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 22.126,76 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno n. 459/2 assunto con determinazione 68-2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	2984	780	22.126,76	Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni C.F. PRNCRL59A24L117U P.IVA 00249060559	12/2020

4. la spesa complessiva dell'intervento di € 26.614,77 è finanziata come segue ed stata accertata:
 - quanto ad € 17.700,13 con l'utilizzo della somma dei residui dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti POS. N. 6023558/00, avente ad oggetto "Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca";
 - quanto ad € 8.914,64 con l'utilizzo della somma dei residui dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti POS. N. 6023561/00, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calciotto presso l'impianto sportivo di Deruta, Via S. Allende";
5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 16.658,13 alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul mutuo di € 17.700,13 (Posizione 6023558/00) e per € 5.468,63 alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul mutuo di € 8.914,64 (Posizione 6023561/00);
6. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. Approvazione 1° Stato avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 01-07-2020

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.