



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 358 Del 15-07-2021**

**PGGETTO: Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

CUP B53H20000120001  
CIG 8187112A8B (BIES Srl)  
CIG Z3C2C9E004 (Geom. Peoli Nicola)

#### **RICHIAMATI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

#### **DATO ATTO CHE:**

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

## D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dell'opera pubblica *“Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca”* di cui al D.M. 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari interni e Territoriali Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), redatti in data 04/06/2021 dal Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 17/06/2021 al n. 10267, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “BIES Srl”, con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - P.I. 00302420542 - accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 63.550,84 al netto del ribasso d'asta del 18,00% offerto dalla medesima, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice resta il credito di € 3.797,66 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 4.177,42;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.177,42 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante a valere sullo stanziamento di bilancio del Comune di Deruta:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	3527	900	4.177,42	“BIES Srl” Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	475

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 2020/06/2096700 emessa in data 11/09/2020 rilasciata dalla “Società Reale Mutua” Agenzia di Assisi - Bastia (PG);
7. di liquidare al Geom. Peoli Nicola - con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186 - la fattura n. 1 del 13/07/2021 di € 3.272,06 oltre oneri previdenziali, relativa al saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza e contabilità dei lavori di che trattasi;
8. di dare atto che la cifra complessiva di € 3.402,94 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante a valere sul contributo di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (imp. assunto con determinazione n. 150/2020 e rettificato con determinazione n. 606/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	3352	780	3.402,94	Geom. Nicola Peoli Via G. di Vittorio 76 Corciano (PG) P. IVA 03059410542 C.F. PLENCL86L22G478Z	93/1

- 9.** di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 78.360,29 è finanziata come segue:
- quanto ad € 70.000,00 con Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, (ACC. n. 11/2020), con imputazione al CAP. 3352 CEN 780 Imp. n. 93;
  - quanto ad € 8.360,29 con fondi propri di bilancio, con imputazione al Cap. 3527 del CEN 900, Imp. n. 475;
- 10.** di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 11.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 12.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B53H20000120001

CIG 8187112A8B (BIES Srl)

CIG Z3C2C9E004 (Geom. Peoli Nicola)

### PREMESSO CHE:

- con Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Deruta è risultato assegnatario di un contributo di 70.000 euro per l'anno 2020, concesso in applicazione del comma 29 dell'art. 1 e del comma 30 dell'art. 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto, stabilisce che: *“Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020”*;
- nel rispetto del comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che *“il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, la Giunta Comunale si è determinata nel destinare il contributo al finanziamento di lavori per la sistemazione di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche;
- per tale finalità la Giunta comunale ha provveduto, con proprio atto deliberativo n. 19 del 25/02/2020, ad approvare l'aggiornamento dell'adozione dello schema di Programma triennale 2020/2022 ed Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici, inserendovi la suddetta opera pubblica;
- il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e n. 10 del 07/04/2020 ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2020/2022 e l'Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020;
- l'opera pubblica *“Abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni Casalina e Ripabianca”* è prevista nel Programma triennale 2020/2022 e nell'Elenco annuale 2020 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 70.000,00 è finanziata con contributo assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con imputazione al CAP. 3552 CEN 780;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 112 del 08/04/2020, è stato nominato Responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 - e di verificatore - ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 - dell'intervento in argomento, il

Geom. Tamantini Fabio, Istruttore Direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici, il quale è stato autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell'opera;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 150 del 04/05/2020, è stato affidato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - l'incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori dell'opera pubblica di che trattasi, al Geom. Nicola Peoli con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 86 del 29/06/2020 ha approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica *“Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca”* di cui al D.M. 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari interni e Territoriali Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), redatto dal Geom. Peoli Nicola e acquisito al protocollo del Comune di Deruta il giorno 26/06/2020 al n. 8964, conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 70.000,00 di cui € 55.585,73 per lavori;
- in esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 339 del 13/08/2020 di aggiudicazione definitiva e n. 381 del 04/09/2020 di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con contratto di appalto in data 05/11/2020 rep. 2600, i lavori in argomento sono stati aggiudicati e affidati alla ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - per un importo di € 45.969,03 al netto del ribasso del 18,00% offerto in sede di gara oltre IVA al 10%;
- con la citata determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 339 del 13/08/2020 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

**A. LAVORI:**

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 53.426,13
- di cui oneri per la sicurezza	€ 1.166,59
- di cui costi della manodopera	€ 10.715,66
▪ ribasso d'asta del 18,00% (a detrarre)	€ 9.616,70
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.159,60
• Sommano	€ 45.969,03
	€ 45.969,03

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

▪ IVA 10% sui lavori	€ 4.596,90
▪ spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 7.388,56
▪ oneri previdenziali 4%	€ 295,54
▪ contributo ANAC (Esonero ai sensi Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)	€ 0,00
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 604,77
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 10.578,37
▪ imprevisti e arrotondamenti	€ 566,83
• Sommano	€ 24.030,97
	€ 24.030,97

• **Totale complessivo € 70.000,00**

- con la suddetta determina n. 339/2020 è stata impegnata la spesa complessiva di € 50.565,93 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 93 assunto con determinazione n. 122 del 08/04/2020):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3352	780	50.565,93	“BIES Srl” Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	93/2

- nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il quale stabilisce che: *“Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020”*, in data 28/08/2020 il RUP ha autorizzato la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- il direttore dei lavori con verbale del 01/09/2020 ha proceduto ad effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto;
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 70.000,00 è finanziata con Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, (ACC. n. 11/2020), con imputazione al CAP. 3352 CEN 780 Imp. n. 93;

ATTESO che la ditta “BIES Srl”, esecutrice dei lavori di cui in oggetto, come sopra generalizzata:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 460 del 13/10/2020, è stata autorizzata a subappaltare alla ditta “F.lli Becchetti L. & G. Snc” con sede in Località Pieve San Nicolò 9 - 06081 Assisi (PG) - P. IVA 01932940545 - i lavori di cui si compone l'appalto come di seguito specificato:
  - IMPORTO DEL SUBAPPALTO:**
    - categoria OG3: € 12.000,00 di cui € 600,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (importo rientrante nel limite del 40% previsto dalla normativa vigente in materia).
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 606 del 17/12/2020:
  - è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale dell'opera pubblica in argomento, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Peoli Nicola in data 24/11/2020 e assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 09/12/2020 al n. 18289;
  - è stato dato che l'importo complessivo della modifica contrattuale in argomento ammonta complessivamente ad € 78.360,29 di cui € 17.581,81 per maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 18,00% oltre IVA al 10%, per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito modificato:

**A. LAVORI:**

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 74.867,36
- di cui oneri per la sicurezza	€ 1.490,08
- di cui costi della manodopera	€ 13.771,40
▪ ribasso d'asta del 18,00% (a detrarre)	€ 13.476,12
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 2.159,60</u>
• Sommano	€ 63.550,84
	€ 63.550,84

## B. SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA 10% sui lavori	€ 6.355,08
▪ spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 7.388,56
▪ oneri previdenziali 4%	€ 295,54
▪ contributo ANAC (Esonero ai sensi comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)	€ 0,00
▪ incentivi per funzioni tecniche	
▪ (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 770,27
▪ imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
• Sommano	€ 14.809,45
▪ <b>Totale complessivo</b>	<b>€ 78.360,29</b>

- è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 24/11/2020, costituente atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa "BIES Srl" con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - per l'importo di € 17.581,81 al netto del ribasso d'asta del 18,00%, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 10%, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto del 05/11/2020 rep. 2600;
- è stato dato atto che l'approvazione della modifica contrattuale comporta una maggiore spesa per questo Comune pari ad € 8.360,29 che verrà finanziata con fondi propri di bilancio con imputazione al CAP. 3527 CAP. 900;
- è stato rettificato, per le motivazioni ivi specificate, l'impegno di spesa n. 93/1 del 2020 assunto in favore del Geom. Peoli Nicola da € 9.374,60 a complessivi € 7.684,10 come di seguito indicato:

Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3552	780	7.684,10	Geom. Nicola Peoli Via G. di Vittorio 76 - Corciano (PG) P. IVA 03059410542 Cod. fisc. PLENCL86L22G478Z	93/1

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 19.339,99 IVA compresa relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:
  - quanto ad € 10.979,70 a valere sul contributo concesso con Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, (imp. 93 assunto con determinazione n. 122 del 08/04/2020) come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2020	3352	780	10.979,70	"BIES Srl" Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	93

- quanto ad € 8.360,29 come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2020	3527	900	8.360,29	“BIES Srl” Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	475

DATO ATTO che, con Disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 681 del 12/11/2020, è stata liquidata al Geom. Nicola Peoli, la somma di € 4.116,50 oltre oneri previdenziali 4% (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), per un totale complessivo di € 4.281,16 a saldo dell'incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui in oggetto;

ATTESO ALTRESI' che in data 25/01/2021, la ditta esecutrice “BIES Srl” ha comunicato:

- di aver assegnato in sub-affidamento i lavori di allaccio della linea elettrica all'impianto di pubblica illuminazione esistente alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” con sede in Deruta, Via Spallanzani, 2/b - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546;
- di aver assegnato in sub-affidamento i lavori di finitura e pavimentazione di alcuni tratti alla ditta PAL MARIAN con sede in Loc. Capanne di Rigutino, 36 - 52100 (AR) - P.IVA 02091460515;
- a seguito dell'istanza della ditta appaltatrice “BIES Srl” pervenuta al protocollo del Comune di Deruta in data 28/01/2021 al n. 1576 e del parere favorevole alla suddetta istanza espresso dal Direttore di lavori Geom. Peoli Nicola, acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 28/01/2021 al n. 1580, il Responsabile del procedimento ha concesso una proroga alla ditta appaltatrice dei lavori “BIES Srl” una proroga di 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 53 del 09/02/2021:
  - ⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica “*Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca*” di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola, con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “BIES Srl”, ha eseguito lavori alla data del 26/01/2021 per un importo di € 29.582,14 al netto del ribasso d'asta del 18,00% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
  - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “BIES Srl”, con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - P.I. 00302420542 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 29.434,23 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 32.377,65;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 150 del 13/04/2021:
  - ⇒ è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica “*Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca*” di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), così come predisposto dal Direttore dei lavori

Geom. Peoli Nicola, con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "BIES Srl", ha eseguito lavori alla data del 01/03/2021 per un importo di € 60.053,45 al netto del ribasso d'asta del 18,00% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;

- ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "BIES Srl", con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - P.I. 00302420542 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 30.318,95 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 33.350,85;

CONSIDERATO che dal citato contratto principale stipulato in data 05/11/2020 rep. 2600 risulta che l'impresa appaltatrice:

- ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 2020/50/2591086 rilasciata dalla "Società Reale Mutua" Agenzia di Assisi - Bastia (PG);
- ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, identificata con polizza numero 2020/06/2096700 emessa in data 11/09/2020 rilasciata dalla "Società Reale Mutua" Agenzia di Assisi - Bastia (PG), come segue:
  - a. per danni di esecuzione per un massimale di Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00);
  - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- in base al contratto di appalto principale e agli atti di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 120 (centoventi) giorni, oltre alla proroga suddetta concessa di 30 (trenta) giorni, per un totale complessivo di 150 (centocinquanta) giorni;

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento al Conto finale, redatti in data 04/06/2021 dal Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 17/06/2021 al n. 10267, depositati agli atti dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 63.550,84 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione di accompagnamento al Conto finale redatto dal Geom. Peoli Nicola dalla quale risulta altresì che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzioni dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili, firmati dalla ditta esecutrice senza riserva;
- per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti, non è stata richiesta la revisione prezzi e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

ATTESO CHE:

- alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti due acconti in corso d'opera per un ammontare di 59.753,18 euro oltre IVA al 10% per un totale di € 65.728,50 per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 3.797,66 oltre IVA al 10% per un totale di € 4.177,42;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;

ATTESO ALTRESI' che in data 18/06/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta, l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi e dall'esito dello stesso risulta che non sono pervenute opposizioni;

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dell'opera pubblica *“Abattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca”* di cui al D.M. 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari interni e Territoriali Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), redatti in data 04/06/2021 dal Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 17/06/2021 al n. 10267, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “BIES Srl”, con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - P.I. 00302420542 - accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 63.550,84 al netto del ribasso d'asta del 18,00% offerto dalla medesima, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice resta il credito di € 3.797,66 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 4.177,42;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.177,42 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante a valere sullo stanziamento di bilancio del Comune di Deruta:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	3527	900	4.177,42	“BIES Srl” Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	475

4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
5. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 2020/06/2096700 emessa in data 11/09/2020 rilasciata dalla “Società Reale Mutua” Agenzia di Assisi - Bastia (PG);
6. di liquidare al Geom. Peoli Nicola - con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186 - la fattura n. 1 del 13/07/2021 di € 3.272,06 oltre oneri previdenziali, relativa al saldo delle competenze professionali relative del

servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza e contabilità dei lavori di che trattasi;

7. di dare atto che la cifra complessiva di € 3.402,94 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante a valere sul contributo di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (imp. assunto con determinazione n. 150/2020 e rettificato con determinazione n. 606/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	3352	780	3.402,94	Geom. Nicola Peoli Via G. di Vittorio 76 Corciano (PG) P. IVA 03059410542 C.F. PLENCL86L22G478Z	93/1

8. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 78.360,29 è finanziata come segue:
- quanto ad € 70.000,00 con Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, (ACC. n. 11/2020), con imputazione al CAP. 3352 CEN 780 Imp. n. 93;
  - quanto ad € 8.360,29 con fondi propri di bilancio, con imputazione al Cap. 3527 del CEN 900, Imp. n. 475;
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO:** *Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..*

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 15-07-2021*

**Il Responsabile di Area**

*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.