



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 500 Del 27-09-2021

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B51B19000410002

CUP aggiuntivo B51B19001070004

CIG 8187112A8B (R.B. Srl società unipersonale)

CIG aggiuntivo 8572908B79 (R.B. Srl società unipersonale)

CIG Z322955B18 (Ing. Biscotti Michele)

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dell'opera pubblica "*Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Franciscana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle*", redatti rispettivamente in data 01/07/2021 e in data 02/09/2021 dal Direttore dei lavori Ing. Michele Biscotti e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta rispettivamente 01/09/2021 al n. 14582 e in data 20/09/2021 al n. 15702, depositati presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - e dalla ditta subappaltatrice "Trovati Srl" con sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132 Perugia (PG) - P. IVA 03238440543 - accettato senza riserve, è di € 180.321,53 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e ai successivi atti di sottomissione, alla ditta appaltatrice e alla ditta subappaltatrice resta il credito di € 8.126,86 oltre IVA al 10% per un totale di € 8.939,55 suddivisa come segue:
 - € 1.271,28 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta "R.B. Srl società unipersonale";
 - € 6.855,58 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta "Trovati Srl";
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.939,55 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:
 - ⇒ € 1.398,41 in favore della ditta appaltatrice "RB Costruzioni Srl" (sub-imp. 460/9 assunto con determinazione n. 204/2021) come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3352	780	1.398,41	R.B. Srl Società unipersonale Via della Collina n. 22 Fraz. Saragano Gualdo Cattaneo (PG) P.I. 01836690543	460/9	12/2021

- ⇒ € 7.541,14 in favore della ditta subappaltatrice "Trovati Srl" (sub-imp. 460/11 assunto con determinazione n. 362/2011) come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3352	780	7.541,14	Trovati Srl Strada Pievaiola n. 211/c 06132 Perugia (PG) P.IVA 03238440543	460/11	12/2021

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 1329409045 rilasciata in data 07/05/2020 dalla società "HDI ASSICURAZIONI SPA" Agenzia di Perugia Genna - 1329;
7. di liquidare all'Ing. Biscotti Michele, con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe (PG), iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920 - la fattura n. 20 del 02/09/2021 di € 588,17 oltre oneri previdenziali, relativa al saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza e contabilità dei lavori di che trattasi;
8. di dare atto che la cifra complessiva spettante al suddetto professionista ammonta a complessivamente ad € 611,70 ed è sub-impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (determinazione n. 204/2021):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	611,70	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	460/10	12/2021

9. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 250.000,00 è finanziata come segue:
 - quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190;
 - quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale;
10. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 9.551,25 a valere sul mutuo di € 218.400,00 (posizione 6060190 - CUP B51B19000410002);
11. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
12. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
13. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B51B19000410002

CUP aggiuntivo B51B19001070004

CIG 8187112A8B (R.B. Srl società unipersonale)

CIG aggiuntivo 8572908B79 (R.B. Srl società unipersonale)

CIG Z322955B18 (Ing. Biscotti Michele)

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019 è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 dell'intervento in argomento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, così come redatto in data 14/10/2019 dall'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG), iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, comportante una spesa complessiva di € 220.00,00 di cui € 179.652,44 per lavori a base d'asta, oltre IVA;
- con Disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Pubblici n. 80 del 18/02/2020 è stato liquidato all'Ing. Michele Biscotti, quale saldo delle prestazioni professionali relative alla progettazione, corrispondente a complessivi € 4.262,32;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 87 del 12/03/2020:
 - è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dell'opera pubblica "*Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle*" alla ditta "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22, frazione Saragano (PG), per un importo netto dell'appalto (determinato con l'offerta ribasso unico percentuale del 24,86800%,) in € 130.955,71 oltre ad € 5.351,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 136.307,31, oltre IVA come per legge;
 - è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A. IMPORTO LAVORI

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 174.300,84
- di cui oneri per la sicurezza	€ 8.496,79
- di cui oneri per la manodopera	€ 36.260,81
▪ ribasso d'asta del 24,868%	- € 43.345,13
▪ costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 5.351,60
• Totale lavori (importo contrattuale)	€ 136.307,31 € 136.307,31

B. SOMME A DISPOSIZIONE

▪ IVA sui lavori 10%	€ 13.630,73	
▪ spese tecniche per progettazione	€ 4.098,00	
▪ spese tecniche per direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 9.605,79	
▪ oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€ 548,15	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.600,00	
▪ contributo ANAC gara	€ 225,00	
▪ economie ribasso d'asta	€ 47.679,65	
▪ imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.305,37	
• Totale Somme a disposizione	€ 83.692,69	€ 83.692,69
□ IMPORTO TOTALE		€ 220.000,00

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 102 del 25/03/2020 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 87/2020;
- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 87/2020 e n. 102/2020, con contratto di appalto stipulato in data 21/05/2020 rep. 2596, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta "R.B. Srl società unipersonale";
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in data 15/06/2020;
- con lettera pervenuta al protocollo del Comune di Deruta in data 30/06/2020 al n. 9115, integrata con comunicazione pervenuta al protocollo di questo Comune in data 09/12/2020 al n. 18225, la ditta esecutrice dei lavori ha comunicato di aver assegnato in sub-affidamento interventi di impiantistica elettrica relativi alla pubblica illuminazione assimilabili alla categoria OG 10, alla ditta "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Deruta, Via Spallanzani, 2/b - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 01/10/2020 è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori di che trattasi così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 448 del 07/10/2020:
 - è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente tredici categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 21/09/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla presente modifica contrattuale e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
 - è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto, l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 di cui € 14.515,29 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Pubblici n. 502 del 04/11/2020:

- è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele, dal quale risulta che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori alla data del 26/10/2020 per un importo di € 53.696,75 al netto del ribasso d'asta del 24,868% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
- è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 53.428,27 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 58.771,10;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Pubblici n. 518 del 11/11/2020 è stata liquidata all'Ing. Biscotti Michele la cifra di € 4.178,48 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 4.345,62 quale 1° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dell'opera pubblica in argomento;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Pubblici n. 615 del 22/12/2020:
 - è stata approvata la modifica contrattuale n. 2 dei lavori di che trattasi così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele;
 - è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente ventinove categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 03/12/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
 - è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale n. 2, l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 di cui € 20.318,28 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Pubblici n. 43 del 01/02/2021:
 - è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele, dal quale risulta che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori alla data del 22/01/2021 per un importo di € 117.878,47 al netto del ribasso d'asta del 24,868% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 63.860,81 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 70.246,89;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Pubblici n. 44 del 01/02/2021 è stata liquidata all'Ing. Biscotti Michele, la cifra di € 5.302,28 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 5.514,28 quale 2° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dell'opera pubblica in argomento;
- che la ditta "RB Srl Società Unipersonale", esecutrice dei lavori di cui in oggetto, come sopra generalizzata:
 - con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 113 del 25/03/2021, è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "Trovati Srl" con sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132

Perugia (PG) - P. IVA 03238440543 - i lavori di cui si compone l'appalto come di seguito specificato:

- ⇒ categoria OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"
- ⇒ Importo subappalto: € 22.600,00 (importo rientrante nel limite previsto dalla normativa vigente in materia) di cui:
 - € 21.900,00 per lavori;
 - € 700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Pubblici n. 204 del 29/04/2021:

- è stata approvata la modifica contrattuale n. 3 dei lavori di che trattasi così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele;
- è stato approvato approvare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente cinque categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 15/04/2021 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale n. 3 descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
- è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto, l'importo complessivo della modifica contrattuale rimane invariato rispetto a quello approvato in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 220.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. IMPORTO LAVORI

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 229.316,39
 - di cui oneri per la sicurezza € 11.539,27
 - di cui oneri per la manodopera € 49.347,06
- ribasso d'asta del 24,868% - € 57.026,40
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 8.031,54
 - Totale lavori (importo contrattuale) € 180.321,53 € 180.321,53

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10% € 18.032,15
- spese tecniche per progettazione € 4.098,39
- spese tecniche per direzione lavori, contabilità e sicurezza € 9.605,79
- oneri previdenziali 4% su spese tecniche € 548,17
- spese tecniche per modifica contrattuale n. 1 € 2.187,84
- oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 1 € 87,51
- spese tecniche per modifica contrattuale n. 2 € 1.970,80
- oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 2 € 78,83
- spese tecniche per modifica contrattuale n. 3 € 774,09
- oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 3 € 30,96

▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.600,00	
▪ contributo ANAC gara	€ 225,00	
▪ arrotondamenti	€ 438,94	
• Totale Somme a disposizione	€ 39.678,47	€ 39.678,47
□ IMPORTO TOTALE		€ 220.000,00

- è stato dato atto che l'approvazione della presente modifica comporta una maggiore spesa di € 9.180,65 al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA al 10%;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Pubblici n. 362 del 16/07/2021:
 - è stato approvato di approvare il 3° Stato di avanzamento dell'opera pubblica di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele, dal quale risulta che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori alla data del 21/06/2021 per un importo di € 173.059,97 al netto del ribasso d'asta del 24,868% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando la somma netta complessiva di € 54.905,59 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 60.396,15 ripartita come segue:
 - ⇒ € 39.161,17 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 43.077,29 in favore della ditta appaltatrice "R.B. Srl società unipersonale";
 - ⇒ 15.744,42 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 17.318,86 in favore della ditta subappaltatrice "Trovati Srl";
- con determinazione del Responsabile dell'Area Pubblici n. 363 del 16/07/2021 è stata liquidata all'Ing. Biscotti Michele la cifra di € 4.469,67 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 4.648,46 quale 3° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dell'opera pubblica in argomento;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 250.000,00 è finanziata come segue:

- quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190;
- quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale;

CONSIDERATO CHE:

- dal citato contratto principale stipulato in data 21/05/2020 rep. 2596 risulta che l'impresa appaltatrice:
 - ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 01329409044 rilasciata in data 07/05/2020 dalla società "HDI ASSICURAZIONI SPA" Agenzia di Perugia Genna - 1329;
 - ha stipulato assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, identificata con n. 1329409045 rilasciata in data 07/05/2020 dalla società "HDI ASSICURAZIONI SPA" Agenzia di Perugia Genna - 1329, come segue:
 - a. per danni di esecuzione per un massimale di € 136.307,31;
 - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00;
- in base al contratto di appalto principale e agli atti di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 270 (duecentosettanta) giorni;

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento al Conto finale, redatti rispettivamente in data 01/07/2021 e in data 02/09/2021 dal Direttore dei lavori Ing. Michele Biscotti e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta rispettivamente 01/09/2021 al n. 14582 e in data 20/09/2021 al n. 15702, depositati presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori, accettato senza

riserve, è di € 180.321,53 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione di accompagnamento al Conto finale redatto dall'Ing. Biscotti Michele dalla quale risulta altresì che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzioni dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili, firmati dalla ditta esecutrice senza riserva;
- per i lavori in questione la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti, non è stata richiesta la revisione prezzi e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

ATTESO CHE:

- alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti tre acconti in corso d'opera per un ammontare di 172.194,67 euro oltre IVA al 10% per un totale di € 189.414,14 per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 8.126,86 oltre IVA al 10% per un totale di € 8.939,55 suddivisa come segue:
 - € 1.271,28 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta "R.B. Srl società unipersonale";
 - € 6.855,58 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta "Trovati Srl";
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;

ATTESO ALTRESI' che in data 13/08/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta, l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi e dall'esito dello stesso risulta che non sono pervenute opposizioni;

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dell'opera pubblica "*Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Franciscana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle*", redatti rispettivamente in data 01/07/2021 e in data 02/09/2021 dal Direttore dei lavori Ing. Michele Biscotti e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta rispettivamente 01/09/2021 al n. 14582 e in data 20/09/2021 al n. 15702, depositati presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - e dalla ditta subappaltatrice "Trovati Srl" con sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132 Perugia (PG) - P. IVA 03238440543 - accettato senza riserve, è di € 180.321,53 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e ai successivi atti di sottomissione, alla ditta appaltatrice e alla ditta subappaltatrice resta il credito di € 8.126,86 oltre IVA al 10% per un totale di € 8.939,55 suddivisa come segue:
 - € 1.271,28 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta “R.B. Srl società unipersonale”;
 - € 6.855,58 oltre IVA al 10% spettanti alla ditta “Trovati Srl”;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.939,55 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue:

⇒ € 1.398,41 in favore della ditta appaltatrice “RB Costruzioni Srl” (sub-imp. 460/9 assunto con determinazione n. 204/2021) come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3352	780	1.398,41	R.B. Srl Società unipersonale Via della Collina n. 22 Fraz. Saragano Gualdo Cattaneo (PG) P.I. 01836690543	460/9	12/2021

⇒ € 7.541,14 in favore della ditta subappaltatrice “Trovati Srl” (sub-imp. 460/11 assunto con determinazione n. 362/2011) come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3352	780	7.541,14	Trovati Srl Strada Pievaiola n. 211/c 06132 Perugia (PG) P.IVA 03238440543	460/11	12/2021

4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
5. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 1329409045 rilasciata in data 07/05/2020 dalla società “HDI ASSICURAZIONI SPA” Agenzia di Perugia Genna - 1329;
6. di liquidare all’Ing. Biscotti Michele, con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe (PG), iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920 - la fattura n. 20 del 02/09/2021 di € 588,17 oltre oneri previdenziali, relativa al saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza e contabilità dei lavori di che trattasi;
7. di dare atto che la cifra complessiva spettante al suddetto professionista ammonta a complessivamente ad € 611,70 ed è sub-impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (determinazione n. 204/2021):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	611,70	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	460/10	12/2021

8. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 250.000,00 è finanziata come segue:
 - quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190;
 - quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale;
9. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 9.551,25 a valere sul mutuo di € 218.400,00 (posizione 6060190 - CUP B51B19000410002);
10. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
11. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
12. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 27-09-2021

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.