



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 76 Del 17-02-2022

OGGETTO: Esercizio poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005 di cui al Piano attuativo approvato con DCC n. 53 del 27/05/2005. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B51B19000500004
CIG 83004167F7

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dell'opera pubblica *“Esercizio poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005 di cui al Piano attuativo approvato con DCC n. 53 del 27/05/2005”*, redatto rispettivamente in data 20/12/2021 dal Direttore dei lavori Geom. Burletti Diego e acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 27/01/2022 al n. 1440 e depositato presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 69.580,58 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice resta il credito di € 2.028,66 oltre IVA al 10% per un totale di € 2.231,53;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.231,53 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3403	780	2.231,53	R.A. Costruzioni Srl Via Strada per l'Acquasanta 51 06051 Collazzone (PG) P. IVA 02389670544	369/4

5. di dare atto che il suddetto importo sarà liquidato successivamente alla presentazione da parte della ditta esecutrice dei lavori “RA Costruzioni Srl” della polizza fideiussoria di cui all'art. 103, dal comma 6 del Codice dei contratti;
6. di dare atto che la somma complessiva dell'intervento di € 99.514,37 è stata accertata sul Capitolo 3906 dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria (Acc. 67/2019) con proprio visto di regolarità contabile apposto sulla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 465 del 27/11/2019;
7. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
8. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 986A4307 in data 18/08/2020 rilasciata dalla “ZURICH INSURANCE plc”, Agenzia di Todi (PG);
9. di dare atto che il quadro consuntivo dell'opera pubblica è il seguente:

A. IMPORTO DEI LAVORI:

- lavori soggetti a ribasso d'asta € 88.700,63
 - di cui oneri della sicurezza ("generali")

"diretti" - soggetti a ribasso):	€ 1.785,74	
➤ di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso):	€ 16.363,75	
- ribasso d'asta del 24,631% (a detrarre)		- € 21.487,85
- costi della sicurezza ("speciali" "indiretti" - non soggetti a ribasso)	<u>€ 2.727,80</u>	
• Totale lavori a base d'asta	€ 69.580,58	€ 69.580,58

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- I.V.A. sui lavori 10%	€ 6.958,06	
- Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza e servizi annessi	€ 8.617,34	
- C.C.N.G. 4% su spese tecniche	€ 430,87	
- I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 1.990,61	
- Spese per pubblicità e procedure di gara	€ 30,00	
- Economie derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti	<u>€ 11.906,91</u>	
• Totale somme a disposizione	€ 29.933,79	<u>€ 29.933,79</u>
□ IMPORTO TOTALE		€ 99.514,37

10. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
11. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
12. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Esercizio poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005 di cui al Piano attuativo approvato con DCC n. 53 del 27/05/2005. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B51B19000500004

CIG 83004167F7

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 488 del 27-11-2019 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) ed dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, al Geom. Diego Burletti dello Studio Tecnico Associato NUOVA LINEE, P.IVA 03143530545, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 4811, con recapito in Via G. Di Vittorio 5, 06053 Deruta (PG), l'incarico professionale per la redazione di progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in ottemperanza al piano attuativo approvato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 27/05/2015;
- con la suddetta determinazione n. 488/2019 è stata la spesa complessiva di € 9.721,72 per l'affidamento del suddetto incarico professionale come di seguito indicato nella tabella sottostante (impegno di spesa generale 369/2019 assunto con determinazione n. 465/2019):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3403	780	9.721,72	Studio Tecnico Associato NUOVA LINEE P.IVA 03143530545	369/2

- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 99.514,37 è finanziata con rimborso assicurativo interamente incassato e imputata nel CEN 780 al Capitolo di spesa 3403;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 465 del 27/11/2019 è stata impegnata con il n. 369 la spesa complessiva dell'intervento in argomento pari ad € 99.514,37 ed è stata accertata la corrispondente entrata sul capitolo 3906 (accertamento n. 67/2019);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 07/05/2020, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005 di cui al Piano attuativo approvato con DCC n. 53 del 27/05/2005, così come redatto dal Geom. Diego Burletti dello Studio Tecnico Associato NUOVA LINEE, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 4811, con recapito in Via G. Di Vittorio 5, 06053 Deruta (PG), dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 99.514,37 di cui € 80.585,51 per lavori;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 291 del 17-07-2020, tra l'altro:
 - è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dell'opera pubblica "*Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,*

in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005 di cui al Piano attuativo approvato con DCC n. 53 del 27/05/2005" alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG) - P. IVA 02389670544, per un importo netto dell'appalto (determinato con l'offerta ribasso unico percentuale del 24,631%) in € 58.680,58 oltre ad € 2.727,80 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 61.408,38, oltre IVA come per legge;

- è stata impegnata con il n. 369/2 la spesa complessiva di € 67.549,22 come di seguito indicato nella tabella sottostante (imp. 369 assunto con determinazione n. 465 del 27/11/2019):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3403	780	67.549,22	R.A. Costruzioni Srl Via Strada per l'Acquasanta 51 06051 Collazzone (PG) P. IVA 02389670544	369/2

- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 COLLAZZONE (PG):

A. IMPORTO DEI LAVORI:

- lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 77.857,71	
➤ di cui oneri della sicurezza ("generali" "diretti" - soggetti a ribasso)	€ 1.589,95	
➤ di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso)	€ 14.949,92	
- ribasso d'asta del 24,631% (a detrarre)	€ 19.177,13	
- costi della sicurezza ("speciali" "indiretti" - non soggetti a ribasso)	€ 2.727,80	
Totale lavori a base d'asta	€ 61.408,38	€ 61.408,38

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. sui lavori 10%	€ 6.140,84	
- Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza e servizi annessi	€ 7.662,14	
- C.C.N.G. 4% su spese tecniche	€ 306,49	
- I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 1.753,10	
- Spese per pubblicità e procedure di gara	€ 30,00	
- Incentivi funzioni tecniche per i dipendenti (art. 113, D. Lgs. 50/2016)	€ 876,77	
- Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	€ 241,81	
- Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 21.094,84	
• Totale somme a disposizione	€ 38.105,99	€ 38.105,99
□ IMPORTO TOTALE		€ 99.514,37

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 327 del 06/08/2020 è stata dichiarata l'efficacia - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs 50 del 18/04/20156 e smi -

dell'aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 291/2020, relativa all'opera pubblica in argomento;

- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 291/2020 e n. 327/2020, con contratto di appalto rep. 2597 del 31/08/2020 i lavori sono stati appaltati alla sopra citata ditta "R.A. Costruzioni Srl" come sopra generalizzata, per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 24,631%) di € 61.408,38 (euro sessantuno-mila-quattrocento-otto/38) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
- i lavori sono stati consegnati ed iniziati il 03/09/2020 dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice con verbale in pari data ed ultimati in data 30/07/2021 con verbale in pari data, fermo restando che il Direttore dei lavori, considerato il periodo stagionale non favorevole e con riferimento all'art. 2.19 del Capitolato speciale di appalto, ha assegnato un termine di 60 gg. dalla data del suddetto verbale per la piantumazione delle essenze arboree e arbustive;
- in data 25/09/2021 il Direttore dei lavori e il Legale rappresentante della ditta appaltatrice hanno sottoscritto il Verbale di ultimazione dei lavori riferito al completamento delle lavorazioni di cui al periodo precedente;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 410 del 21/09/2020, è stata concessa alla ditta "R.A. Costruzioni S.r.l." l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, pari al 30% dell'importo contrattuale come previsto al comma 1, art. 207 della L. 77/2020, per € 18.422,51 oltre IVA 10% e quindi per un totale complessivo di € 20.264,76;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici 531 del 18/11/2020:
 - è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento, così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Burletti Diego, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni S.r.l." ha eseguito lavori alla data del 12/11/2020 per un importo di € 30.489,77 al netto del ribasso d'asta del 24,631% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta appaltatrice dei lavori in argomento la somma netta di € 21.190,39 al netto delle ritenute per legge e della quota di recupero dell'anticipazione concessa con la citata determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 410 del 21/09/2020, oltre IVA al 10% per un totale di € 23.309,43;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici 191 del 22/04/2021, tra l'altro:
 - è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 2. lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale dell'opera pubblica in argomento, così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Burletti Diego e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 12/03/2021 al n. 4505;
 - è stato approvato l'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente due categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 08/02/2021 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.A. Costruzioni S.r.l." - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse del suddetto atto ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
 - è stato dato che, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale di cui al presente atto,

l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 99.514,37 di cui € 8.172,20 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 24,631% oltre IVA, suddivisa come segue:

A. IMPORTO DEI LAVORI:

- lavori soggetti a ribasso d'asta € 88.700,63
 - di cui oneri della sicurezza ("generali" "diretti" - soggetti a ribasso): € 1.785,74
 - di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso): € 16.363,75
- ribasso d'asta del 24,631% (a detrarre) - € 21.487,85
- costi della sicurezza ("speciali" "indiretti" - non soggetti a ribasso) € 2.727,80
- Totale lavori a base d'asta € 69.580,58 € 69.580,58

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- I.V.A. sui lavori 10% € 6.958,06
- Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza e servizi annessi € 8.617,34
- C.C.N.G. 4% su spese tecniche € 430,87
- I.V.A. 22% su spese tecniche € 1.990,61
- Spese per pubblicità e procedure di gara € 30,00
- Incentivi funzioni tecniche per i dipendenti (art. 113, D. Lgs. 50/2016) € 914,28
- Economie derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti € 10.992,63
- Totale somme a disposizione € 29.933,79 € 29.933,79

□ IMPORTO TOTALE € 99.514,37

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 8.989,42 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nella tabella sottostante (imp. 369 assunto con determinazione n. 465 del 27/11/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	3403	780	8.989,42	"R.A. Costruzioni Srl" Via Strada per l'Acquasanta 51 06051 Collazzone (PG) P. IVA 02389670544	369/4

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.317,10 oneri previdenziali ed IVA compresi, relativa alle spese tecniche per la modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 369 assunto con determinazione n. 465 del 27/11/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	3403	780	1.317,10	Studio Tecnico Associato Nuova Linee Via G. Di Vittorio, 5 06053 Deruta (PG) P. IVA 03143530545	369/5

- con lettera pervenuta al protocollo del Comune di Deruta in data 15/07/2021 al n. 12078, la ditta esecutrice dei lavori ha comunicato di aver assegnato in sub-affidamento gli interventi di lavori di saldatura e prove di tenuta del gas-metano alla ditta “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl” con sede in Strada esterna vicinale dei Molinelli in frazione S. Angelo di Celle - 06053 Deruta (PG);
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 431 del 19/08/2021:
 - è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell’opera pubblica in argomento, così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Burletti Diego, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “R.A. Costruzioni S.r.l.” ha eseguito lavori alla data del 05/08/2021 per un importo di € 67.471,13 al netto del ribasso d’asta del 24,631% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta appaltatrice dei lavori in argomento la somma netta di € 27.939,02 al netto delle ritenute per legge e della quota di recupero dell’anticipazione concessa con la citata determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 410 del 21/09/2020, oltre IVA al 10% per un totale di € 30.732,92;

DATO ATTO che la somma complessiva dell’intervento di € 99.514,37 è stata accertata sul Capitolo 3906 dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria (Acc. 67/2019) con proprio visto di regolarità contabile apposto sulla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 465 del 27/11/2019;

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento al Conto finale, redatti in data 20/12/2021 dal Direttore dei lavori Geom. Burletti Diego e acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 27/01/2022 al n. 1440 e depositati presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 69.580,58 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il DPR 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D. MIT. 49 del 07/03/2020;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dell’opera pubblica *“Esercizio poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005 di cui al Piano attuativo approvato con DCC n. 53 del 27/05/2005”*, redatto rispettivamente in data 20/12/2021 dal Direttore dei lavori Geom. Burletti Diego e acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 27/01/2022 al n. 1440 e depositato presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 69.580,58 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice resta il credito di € 2.028,66 oltre IVA al 10% per un totale di € 2.231,53;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.231,53 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3403	780	2.231,53	R.A. Costruzioni Srl Via Strada per l'Acquasanta 51 06051 Collazzone (PG) P. IVA 02389670544	369/4

4. di dare atto che il suddetto importo sarà liquidato successivamente alla presentazione da parte della ditta esecutrice dei lavori "RA Costruzioni Srl" della polizza fideiussoria di cui all'art. 103, dal comma 6 del Codice dei contratti;
5. di dare atto che la somma complessiva dell'intervento di € 99.514,37 è stata accertata sul Capitolo 3906 dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria (Acc. 67/2019) con proprio visto di regolarità contabile apposto sulla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 465 del 27/11/2019;
6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
7. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 986A4307 in data 18/08/2020 rilasciata dalla "ZURICH INSURANCE plc", Agenzia di Todi (PG);
8. di dare atto che il quadro consuntivo dell'opera pubblica è il seguente:

A. IMPORTO DEI LAVORI:

- lavori soggetti a ribasso d'asta € 88.700,63
 - di cui oneri della sicurezza ("generali" "diretti" - soggetti a ribasso): € 1.785,74
 - di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso): € 16.363,75
- ribasso d'asta del 24,631% (a detrarre) - € 21.487,85
- costi della sicurezza ("speciali" "indiretti" - non soggetti a ribasso) € 2.727,80
- Totale lavori a base d'asta € 69.580,58 € 69.580,58

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- I.V.A. sui lavori 10% € 6.958,06
- Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza

e servizi annessi	€ 8.617,34	
- C.C.N.G. 4% su spese tecniche	€ 430,87	
- I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 1.990,61	
- Spese per pubblicità e procedure di gara	€ 30,00	
- Economie derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti	<u>€ 11.906,91</u>	
• Totale somme a disposizione	€ 29.933,79	<u>€ 29.933,79</u>
□ IMPORTO TOTALE		€ 99.514,37

9. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Esercizio poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005 di cui al Piano attuativo approvato con DCC n. 53 del 27/05/2005. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 17-02-2022

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.