



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 137 Del 22-03-2022**

**OGGETTO: Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e smi - DCD n. 39 del 08/08/2019: Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo - Approvazione Relazione di accompagnamento allo Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B56J16000920002

CIG 8398682BA1 (CNP Costruzioni Srl)

CIG Z292A43AC5 (Ing. Nasini Guglielmo)

CIG Z2F304F911 (Ing. Cirimbilli Luca)

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

#### DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**D E T E R M I N A**

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la Relazione di accompagnamento al Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica "*Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo*" di cui agli Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e smi - DCD n. 39 del 08/08/2019, redatti dal Direttore di lavori Ing. Nasini Guglielmo in data 03/03/2022 e acquisiti 14/03/2022 con il n. 4045, depositati presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl", con sede legale in Zona industriale Ponterio 148/q - 06059 Todi (PG) - P. IVA 02988060543 - accettato senza riserve, ammonta a complessivamente ad € 194.402,07 costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl" resta il credito di € 972,62 oltre IVA al 10%;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.069,88 a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (sub-imp. 360/4 assunto con determinazione n. 611/2021):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	1.069,88	CNP Costruzioni Srl Zona industriale Ponterio 148/q 06059 Todi (PG) P. IVA 02988060543	360/4	12/2022

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 22.147,74 a saldo del compenso a favore dell'Ing. Nasini Guglielmo relativa al saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (sub-imp. 360/1 assunto con determinazione n. 489/2019, così come rettificato con determinazione 437/2020 poiché il professionista ha reso noto di non essere soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015):

⇒ quanto € 16.362,00 a valere sul finanziamento regionale:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	16.362,00	Ing. Nasini Guglielmo Strada S. Lucia-Canetola 13/A 06125 Perugia (PG) C.F. NSNGLL82M15G478R P. IVA 03195330547	360/1	12/2022

⇒ quanto € 5.785,74 a valere sul finanziamento comunale:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	5.785,74	Ing. Nasini Guglielmo Strada S. Lucia-Canetola 13/A 06125 Perugia (PG) C.F. NSNGLL82M15G478R P. IVA 03195330547	360/1	12/2022

6. di impegnare la cifra complessiva di € 102,00 dovuta all'Ing. Nasini Guglielmo quale rimborso delle spese anticipate per il pagamento del contributo per Oneri Autorizzazione Sismica dei lavori in argomento presso la Regione Umbria - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo - Sezione Rischio Sismico - come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. principale 360/2019 assunto con determinazione n. 442/2019 e rettificato con determinazione n. 237/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	102,00	Ing. Nasini Guglielmo Strada S. Lucia-Canetola 13/A 06125 Perugia (PG) C.F. NSNGLL82M15G478R P. IVA 03195330547	360	12/2022

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.823,66 a saldo del compenso a favore dell'Ing. Cirimilli Luca per il collaudo statico è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (sub-imp. 360/6 assunto con determinazione n. 38/2021):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	3.823,67	Ing. Cirimilli Luca Via Campo di Marte 4/P1 06124 Perugia (PG) c.f. CRMLCU64H02G478C P. IVA 01995120548	360/6	12/2022

8. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
9. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi identificata con numero 986A1093 in data 30/06/2020 rilasciata dalla società ZURICH INSURANCE PLC Agenzia di Todi;
10. di dare atto che la somma complessiva dell'intervento pari ad € 250.000,00 è finanziata ed imputata come segue:
- quanto € 244.214,26 mediante contributo Regionale assegnato con Decreto del Commissario Delegato n. 39/2019 e concesso con Decreto del Commissario Delegato n. 29 del 19/05/2020;
  - quanto € 5.785,74 con fondi propri di bilancio comunale;

Capitolo	Art.	Importo	Imp.	Finanziamento
3534	930	244.214,26	360	Contributo regionale
3534	930	5.785,74	360	Fondi propri di bilancio

- 11.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 12.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
- 13.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e smi - DCD n. 39 del 08/08/2019: Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo - Approvazione Relazione di accompagnamento allo Stato finale, Collaudo statico e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B56J16000920002

CIG 8398682BA1 (CNP Costruzioni Srl)

CIG Z292A43AC5 (Ing. Nasini Guglielmo)

CIG Z2F304F911 (Ing. Cirimbilli Luca)

#### PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta comunale n. 34 del 23/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "*Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo*" redatto dall'ing. Nasini Guglielmo, con recapito in Strada S. Lucia-Canetola 13/A, 06125 Perugia (PG), trasmesso al protocollo del Comune di Deruta il 12/03/2020 al n. 3651 (giusta determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 489 del 27/11/2019), comportante una spesa complessiva di € 250.000,00 di cui € 193.519,78 per lavori;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 237 del 18/06/2020 è stato rideterminato, per le motivazioni ivi indicate, il finanziamento dell'intervento di che trattasi pari ad € 250.000,00 come segue:
  - quanto € 244.214,26 mediante contributo Regionale assegnato con Decreto del Commissario Delegato n. 39/2019 e concesso con Decreto del Commissario Delegato n. 29 del 19/05/2020;
  - quanto € 5.785,74 con fondi propri di bilancio comunale;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 442 del 22/10/2019, così come modificata con la suddetta determinazione n. 237/2020:
  - è stata impegnata la spesa complessiva di € 250.000,00 come segue:

Capitolo	Art.	Importo	Imp.	Finanziamento
3534	930	244.214,26	360	Contributo regionale
3534	930	5.785,74	360	Fondi propri di bilancio

- l'Ufficio Ragioneria ha accertato al Cap. 4300 con il n. 66 l'importo complessivo del finanziamento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 437 del 05/10/2020:
  - è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 e smi - l'appalto dei lavori di che trattasi alla ditta "CNP Costruzioni Srl", con sede legale in Zona industriale Ponterio 148/q - 06059 Todi (PG) - P. IVA 02988060543 - per un importo netto complessivo contrattuale (determinato con l'offerta ribasso unico percentuale del 12,021%) di € 171.015,21 oltre IVA al 10%;
  - è stata impegnata la spesa complessiva di € 188.116,73 come di seguito indicato nella tabella sottostante (imp. principale 360 assunto con determina n. 442/2019):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3534	930	188.116,73	CNP Costruzioni Srl	360/3

			Zona industriale Ponterio 148/q 06059 Todi (PG) P. IVA 02988060543	
--	--	--	--	--

- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

#### A. IMPORTO LAVORI

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 187.210,46	
• di cui oneri per la sicurezza	€ 5.647,39	
• di cui oneri per la manodopera	€ 42.212,89	
- ribasso d'asta 12,021%	- € 22.504,57	
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ <u>6.309,32</u>	
• Totale lavori a base d'asta	€ 171.015,21	€ 171.015,21

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10%	€ 17.101,52	
- spese tecniche per progettazione e direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 21.295,90	
- contributo CNPAIA 4% (IVA regime forfettario Legge 208/2015)	€ 851,84	
- incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.105,50	
- relazione geologica (oneri previdenziali 2% e IVA 22% compresi)	€ 3.681,07	
- indagini geologiche	€ 2.964,72	
- spese tecniche collaudo (oneri previdenziali ed IVA compresi)	€ 4.850,00	
- contributo ANAC gara	€ 250,00	
- oneri autorizzazione sismica	€ 157,00	
- economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 24.755,03	
- imprevisti e arrotondamenti	€ <u>972,21</u>	
• Totale somme a disposizione	€ 78.984,79	€ <u>78.984,79</u>
	<b>☐ Importo totale</b>	<b>€ 250.000,00</b>

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 485 del 22/10/2020 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - l'aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 437/2020 sotto tutte le riserve di legge;
- in esecuzione alle suddette determinazioni, con contratto stipulato in data 07/12/2020 rep. 2602, registrato a Perugia in data 17/12/2020 al n. 24667, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta "CNP Costruzioni Srl";
- con Verbale in data 18/01/2021 i lavori sono stati consegnati e iniziati dalla ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl";

#### DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 48 del 04/02/2021:
  - ⇒ è stata concessa alla ditta "CNP Costruzioni Srl" l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art.

35, comma 18 del Codice dei contratti, pari al 30% dell'importo contrattuale come previsto al comma 1, art. 207 della L. 77/2020, corrispondente ad un importo di 51.304,56 oltre IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 56.435,02;

⇒ è stato dato che l'importo della polizza fideiussoria n. 2021/50/2602477 rilasciata dalla compagnia "Reale Mutua" Agenzia di Todi (PG) a favore della ditta appaltatrice dei lavori di che trattasi "CNP Costruzioni Srl", per un importo di € 51.561,10 a garanzia dell'anticipazione del 30% richiesta sull'importo contrattuale dei lavori ed assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 28/01/2021 al n. 1536, sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Deruta, così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 190 del 22/04/2021:

⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento, così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Nasini Guglielmo, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl", ha eseguito lavori alla data del 09/04/2021 per un importo di € 108.367,80 al netto del ribasso d'asta del 12,021% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;

⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla medesima ditta appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 75.315,62 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 82.847,18;

▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 373 del 22/07/2021 è stata autorizzata la ditta "CNP Costruzioni Srl" a subappaltare alla ditta "GMP Spa" con sede in Zona industriale Est, Località Cerro - 06055 Marsciano (PG) - P. IVA 00417030541 - lavori di cui si compone l'appalto come di seguito specificato:

□ Opere ricadenti nella categoria OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari";

□ Importo: € 14.350,00 di cui € 715,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (importo rientrante nel limite previsto dalla normativa vigente in materia);

▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 584 del 02/11/2021:

⇒ è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento, così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Nasini Guglielmo, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl", ha eseguito lavori alla data del 30/09/2021 per un importo di € 142.444,45 al netto del ribasso d'asta del 12,021% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;

⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla medesima ditta appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 23.683,27 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 26.051,60;

▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 611 del 16/11/2021:

⇒ è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale dell'opera pubblica di che trattasi così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Nasini Guglielmo;

⇒ è stato approvato l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente dieci categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 03/11/2021 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "CNP Costruzioni Srl", dei lavori di cui alla modifica contrattuale ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per

quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

⇒ è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto, l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 250.000,00 di cui € 23.386,86 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 12,021% oltre IVA al 10%, suddivisa come segue:

#### A. IMPORTO LAVORI

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 213.792,78	
• di cui oneri per la sicurezza	€ 6.449,27	
• di cui oneri per la manodopera	€ 50.084,66	
- ribasso d'asta 12,021%	- € 25.700,03	
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ <u>6.309,32</u>	
• Totale lavori a base d'asta	€ 194.402,07	€ 194.402,07

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10%	€ 19.440,21	
- spese tecniche per progettazione e direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 21.295,90	
- contributo CNPAIA 4% (IVA regime forfettario Legge 208/2015)	€ 851,84	
- incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.105,50	
- relazione geologica (oneri previdenziali 2% e IVA 22% compresi)	€ 3.681,07	
- indagini geologiche	€ 2.964,72	
- spese tecniche collaudo (oneri previdenziali ed IVA compresi)	€ 3.823,67	
- contributo ANAC gara	€ 250,00	
- oneri autorizzazione sismica	€ 250,00	
- arrotondamenti	€ <u>935,03</u>	
• Totale somme a disposizione	€ 55.597,93	€ <u>55.597,93</u>
□ <b>Importo totale</b>		<b>€ 250.000,00</b>

⇒ è stata sub-impegnata la spesa complessiva di € 25.725,55 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nella tabella sottostante (imp. 360 assunto con determinazione n. 442/2019 e rettificato con determinazione n. 237/2020):

Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3534	930	25.725,55	CNP Costruzioni Srl Zona industriale Ponterio 148/q 06059 Todi (PG) P. IVA 02988060543	360/4

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 667 del 07/12/2021:
  - ⇒ è stato approvato il 3° e ultimo Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento, così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Nasini Guglielmo, con recapito in Strada S. Lucia-Canetola 13/A, 06125 Perugia (PG), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

- Perugia al n. A3146, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “CNP Costruzioni Srl”, ha eseguito lavori alla data del 30/11/2021 per un importo di € 194.402,11 al netto del ribasso d’asta del 12,021% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
- ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “CNP Costruzioni Srl”, con sede legale in Zona industriale Ponterio 148/q - 06059 Todi (PG) - P. IVA 02988060543 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 43.126,00 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 47.438,60;

**DATO ATTO ALTRESI’ CHE:**

- con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 38 del 28/01/2021:
  - ⇒ è stato affidato direttamente e in via definitiva, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2 lett. a) [così come disciplinato dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*” (cosiddetto Decreto Semplificazioni) - il quale prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi] e dall’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi - l’incarico professionale di collaudatore statico delle opere strutturali previste nell’appalto dell’opera pubblica in argomento all’Ing. Cirimbilli Luca, domiciliato in Via Campo di Marte n. 4/P1 - 06124 Perugia (PG) - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1148, cod. fisc. CRMLCU64H02G478C - P. IVA 01995120548 - per un importo di € 3.013,61 (determinato in attuazione del D.M. 17/06/2016 applicando il ribasso percentuale offerto dal professionista stesso pari al 20,00%) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 3.823,67 che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare;
  - ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 3.823,67 come di seguito indicato nella tabella sottostante (impegno di spesa generale n. 360/2019 assunto con determinazione n. 442/2019 rettificato con determinazione n. 237/2020)

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3534	930	3.823,67	Ing. Cirimbilli Luca Via Campo di Marte 4/P1 06124 Perugia (PG) c.f. CRMLCU64H02G478C P. IVA 01995120548	360/6

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 121 del 10/03/2022, è stato approvato il Collaudo statico - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/2001 e dei successivi D.M. in quanto applicabili e del D.M. 14/01/2008 - delle strutture portanti relative all’opera pubblica “*Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo*” compresa nel contributo “Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e smi - DCD n. 39 del 08/08/2019”, redatto dall’Ing. Cirimbilli Luca in data 11/02/2022 e presentato alla Regione Umbria - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo - Sezione Rischio Sismico - assunto al protocollo della Regione stessa con il n. 27488 in data 11/02/2022, acquisito al protocollo di questo Comune in data 21/02/2022 al n. 2857, dal quale si rileva che le strutture sono collaudate;

**CONSIDERATO CHE:**

- dal citato contratto principale stipulato in data 07/12/2020 rep. 2602, registrato a Perugia in data 17/12/2020 al n. 24667, risulta che l’impresa appaltatrice:

- ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 2020/50/2597225 per un importo di € 10.279,00 emessa in data 24/11/2020 dalla Società Reale Mutua Agenzia di Todi (PG);
- ha stipulato assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, identificata con polizza numero 986A1093 in data 30/06/2020 rilasciata dalla società ZURICH INSURANCE PLC Agenzia di Todi, come segue:
  - a. per danni di esecuzione per un massimale di € 200.000,00;
  - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 2.000.000,00;
- in base al contratto di appalto principale e all'atto di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 120 (centoventi) giorni;

VISTA la Relazione di accompagnamento allo Stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatti in data 03/03/2022 dal Direttore dei lavori Ing. Nasini Guglielmo e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 14/03/2022 al n. 4045, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 194.402,07 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione di accompagnamento al Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Nasini Guglielmo dalla quale risulta altresì che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzioni dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili, firmati dalla ditta esecutrice senza riserva;
- per i lavori in questione la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti, non è stata richiesta la revisione prezzi e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

ATTESO CHE:

- alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti l'anticipazione contrattuale e tre acconti in corso d'opera per un ammontare di 194.402,07 euro oltre IVA al 10% per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 972,62 oltre IVA al 10% per un totale di € 1.069,88;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;
- la ditta appaltatrice ha presentato per il pagamento della rata di saldo - ai sensi dell'art. 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e smi - garanzia fideiussoria n. 2022/50/2637175 rilasciata dalla compagnia "Reale Mutua" in data 17/03/2022;

ATTESO ALTRESI' che in data 21/01/2022 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta, l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi e che dall'esito dello stesso risulta che non sono pervenute opposizioni;

VISTA:

- la fattura n. 7\_22 del 17/03/2022 della ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl" a saldo dell'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- la fattura n. 1\_22 del 10/03/2022 dell'Ing. Nasini Guglielmo relativa al servizio di progettazione, coordinatore della sicurezza, direzione dei lavori, contabilità e servizi annessi;

- la fattura n. 5 del 11/03/2022 dell'Ing. Cirimbilli Luca relativa all'esecuzione del collaudo statico delle strutture dell'opera pubblica;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. 49 del 07/03/2018;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e smi;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare la Relazione di accompagnamento al Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica "*Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo*" di cui agli Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e smi - DCD n. 39 del 08/08/2019, redatti dal Direttore di lavori Ing. Nasini Guglielmo in data 03/03/2022 e acquisiti 14/03/2022 con il n. 4045, depositati presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl", con sede legale in Zona industriale Ponterio 148/q - 06059 Todi (PG) - P. IVA 02988060543 - accettato senza riserve, ammonta a complessivamente ad € 194.402,07 costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl" resta il credito di € 972,62 oltre IVA al 10%;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.069,88 a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (sub-imp. 360/4 assunto con determinazione n. 611/2021):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	1.069,88	CNP Costruzioni Srl Zona industriale Ponterio 148/q 06059 Todi (PG) P. IVA 02988060543	360/4	12/2022

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 22.147,74 a saldo del compenso a favore dell'Ing. Nasini Guglielmo relativa al saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (sub-imp. 360/1 assunto con determinazione n. 489/2019, così come rettificato con determinazione 437/2020 poiché il professionista ha reso noto di non essere soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015):

⇒ quanto € 16.362,00 a valere sul finanziamento regionale:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	16.362,00	Ing. Nasini Guglielmo Strada S. Lucia-Canetola 13/A 06125 Perugia (PG) C.F. NSNGLL82M15G478R P. IVA 03195330547	360/1	12/2022

⇒ quanto € 5.785,74 a valere sul finanziamento comunale:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	5.785,74	Ing. Nasini Guglielmo Strada S. Lucia-Canetola 13/A 06125 Perugia (PG) C.F. NSNGLL82M15G478R P. IVA 03195330547	360/1	12/2022

5. di impegnare la cifra complessiva di € 102,00 dovuta all'Ing. Nasini Guglielmo quale rimborso delle spese anticipate per il pagamento del contributo per Oneri Autorizzazione Sismica dei lavori in argomento presso la Regione Umbria - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo - Sezione Rischio Sismico - come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. principale 360/2019 assunto con determinazione n. 442/2019 e rettificato con determinazione n. 237/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	102,00	Ing. Nasini Guglielmo Strada S. Lucia-Canetola 13/A 06125 Perugia (PG) C.F. NSNGLL82M15G478R P. IVA 03195330547	360	12/2022

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.823,66 a saldo del compenso a favore dell'Ing. Cirimbilli Luca per il collaudo statico è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (sub-imp. 360/6 assunto con determinazione n. 38/2021):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3534	930	3.823,67	Ing. Cirimbilli Luca Via Campo di Marte 4/P1 06124 Perugia (PG) c.f. CRMLCU64H02G478C P. IVA 01995120548	360/6	12/2022

7. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;

8. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

identificata con numero 986A1093 in data 30/06/2020 rilasciata dalla società ZURICH INSURANCE PLC Agenzia di Todi;

- 9.** di dare atto che la somma complessiva dell'intervento pari ad € 250.000,00 è finanziata ed imputata come segue:
- quanto € 244.214,26 mediante contributo Regionale assegnato con Decreto del Commissario Delegato n. 39/2019 e concesso con Decreto del Commissario Delegato n. 29 del 19/05/2020;
  - quanto € 5.785,74 con fondi propri di bilancio comunale;

Capitolo	Art.	Importo	Imp.	Finanziamento
3534	930	244.214,26	360	Contributo regionale
3534	930	5.785,74	360	Fondi propri di bilancio

- 10.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 11.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
- 12.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO: Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e smi - DCD n. 39 del 08/08/2019: Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo - Approvazione Relazione di accompagnamento allo Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 22-03-2022*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.