



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 184 Del 20-04-2022

OGGETTO: Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Via Alcide De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B55J19000300002

CIG 836683637D "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl"

CIG Z262C99F42 Ing. Zietta Roberto

CIG Z9230959F4 Ing. Zucconi Paolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla la Relazione di accompagnamento al Conto finale dell'opera pubblica "*Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Via Alcide De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti*", redatti dal Direttore di lavori Ing. Zietta Roberto in data 07/04/2022 e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 19/04/2022 con il n. 6188, depositati presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" con sede in Strada esterna vicinale dei Molinelli snc - 06053 Deruta (PG) - P. IVA 00574680542 - accettato senza riserve, ammonta a complessivamente ad € 263.176,03 costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" resta il credito di € 49.170,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 54.087,33;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 54.087,33 a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 11.835,22 come segue (sub-imp. 92/3 assunto con determinazione n. 340/2020):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. | Data Esigibilità Mese/Anno |
|-----------|------|------|-----------|--|------|-------------------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 11.835,22 | "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 06053 Deruta (PG) P. IVA 00574680542 | 92/3 | 12/2022 |

⇒ quanto € 42.252,11 come segue (sub-imp. 92/1 competenza 2021 assunto con determinazione n. 676/2021):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. | Data Esigibilità Mese/Anno |
|-----------|------|------|-----------|--|------|-------------------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 42.252,11 | "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 06053 Deruta (PG) P. IVA 00574680542 | 92/1 | 12/2022 |

5. di dare atto che la spesa di € 8.471,85 onnicomprensiva di oneri previdenziali e bollo da € 2,00, a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dell'Ing. Zietta

Roberto, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 811,45 come segue (imp. 92/1 rettificato con determinazione n. 676/2021):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. | Esigibilità mese/anno |
|-----------|------|------|---------|--|------|-----------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 811,45 | Zietta Roberto Via del Gallo, 8 06084 Bettona (PG) P. IVA 03037380544 | 92/1 | 12/2022 |

⇒ quanto € 7.660,40 come segue (imp. 92/8 residuo 2020 - imp. 92/2 competenza 2021 - imp. 528/2 competenza 2021 - come rettificato con determinazione n. 676/2021):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Esigibilità mese/anno |
|-----------|------|------|----------|--|-----------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 7.660,40 | Zietta Roberto Via del Gallo, 8 06084 Bettona (PG) P. IVA 03037380544 | 12/2022 |

6. di dare atto che la spesa omnicomprensiva di € 1.464,13 a saldo del compenso a favore dell'Ing. Zucconi Paolo per il collaudo statico è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (sub-imp. 92/7 assunto con determinazione n. 62/2021):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. | Esigibilità mese/anno |
|-----------|------|------|----------|---|------|-----------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 1.464,13 | Ing. Zucconi Paolo Via G. Di Vittorio, 5 06053 Deruta (PG) c.f. ZCCPLA48H28E975T P. IVA 00434870549 | 92/7 | 12/2022 |

7. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;

8. di svincolare le seguenti polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi:

- a. per danni di esecuzione per un massimale di € 224.765,02 (euro duecento-ventiquattromila-settecento-sessantacinque/02) con polizza numero 248750855 in data 03/04/1995, rilasciata dalla Società "Generali Italia Spa" - Agenzia di Deruta (PG);
- b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 5.000.000,00 (euro cinque-milioni/00) con polizza numero 249454862 in data 03/04/2004, rilasciata dalla Società "Generali Italia Spa" - Agenzia di Deruta (PG);

9. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è finanziata mediante contributo assegnato con Decreto Interministeriale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11;

10. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 340.000,00 e accertata dall'Ufficio Ragioneria al Cap. 4200 con il n. 10, è finanziata e imputata come di seguito indicato nella tabella sottostante:

| Cap. | Art. | Importo | Imp. |
|------|------|------------|------|
| 3553 | 930 | 340.000,00 | 92 |

11. di dare atto che il costo complessivo dell'opera pubblica ammonta ad € 336.267,20 e pertanto si registra un'economia di € 3.732,80 sul contributo assegnato con Decreto Interministeriale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11, come risulta dal seguente quadro economico:

A. Lavori:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| ▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 297.291,06 | |
| ▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso (a detrarre) | € 17.659,66 | |
| ▪ ribasso d'asta del 12,20% (a detrarre) | € 34.115,03 | |
| ▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 17.659,66 | |
| ▪ Sommano | € 263.176,03 | € 263.176,03 |

B. Somme a disposizione:

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| ▪ IVA 10% sui lavori | € 26.317,60 | |
| ▪ spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse; comprensive delle spese tecniche per la modifica contrattuale e oneri previdenziali | € 37.300,40 | |
| ▪ spese per indagini e studio geologico, comprensive di EPAP 2% ed IVA 22% | € 2.426,58 | |
| ▪ spese tecniche per collaudo statico, oneri previdenziali ed IVA compresa | € 1.464,13 | |
| ▪ servizio di sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra | € 2.415,80 | |
| ▪ contributo ANAC (Esonero ai sensi Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020) | € 0,00 | |
| ▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) | € 3.166,66 | |
| ▪ Sommano | € 73.091,17 | € 73.091,17 |
| □ Totale complessivo | € 336.267,20 | |

⇒ **Economie opera pubblica € 3.732,80**

12. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

- 13.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
- 14.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Via Alcide De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B55J19000300002

CIG 836683637D "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl"

CIG Z262C99F42 Ing. Zietta Roberto

CIG Z9230959F4 Ing. Zucconi Paolo

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 111 del 08/04/2020:
 - ⇒ è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016, dell'opera pubblica "*Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Via Alcide De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti*", il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici;
 - ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 340.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Imp. | Data Esigibilità Mese/Anno |
|-----------|------|------|------------|------|-------------------------------|
| 2020 | 3553 | 930 | 340.000,00 | 92 | 12/2020 |

- ⇒ l'Ufficio Ragioneria ha accertato al Cap. 4200 con il n. 10 l'importo complessivo del finanziamento in oggetto;
- la spesa complessiva dell'intervento è finanziata mediante contributo assegnato con Decreto Interministeriale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11;
- con determinazione del Responsabile del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 143 del 28/04/2020:
 - ⇒ è stato affidato - ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) ed dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi - all'Ing. Zietta Roberto con recapito in Via del Gallo 8, 06084 Bettona (PG), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2357, l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità per esecuzione dell'opera pubblica in argomento, per un importo di € 28.500,00 (corrispondente ad

un ribasso percentuale pari al 10,002%) oltre oneri previdenziali 4% ed IVA, per un totale complessivo di € 36.160,80 e individuato tramite richiesta di offerta espletata in modalità telematica ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti", denominata anche "Net4market";

⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 36.160,80 come di seguito indicato nella tabella sottostante (imp. 92 assunto con determinazione n. 111/2020):

| Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|------|------|-----------|--|------|
| 3553 | 930 | 36.160,80 | Ing. Zietta Roberto Via del Gallo 8 06084 Bettona (PG) P. IVA 03037380544 | 92/1 |

▪ con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 209 del 05/06/2020:

⇒ è stato affidato direttamente - ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi - l'incarico professionale per l'esecuzione delle indagini e della redazione dello studio geologico ai sensi delle NCT2018 a supporto della progettazione dei lavori in argomento, al Dr. Nello Gasparri dello "Studio SGA Studio Geologi Associati", con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) - P.IVA 02276000540 - per un importo di € 1.950,00 oltre contributo EPAP 2% ed IVA, per un totale complessivo di € 2.426,58;

⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.426,58 come di seguito indicato nella tabella sottostante (imp. 92 assunto con determinazione n. 111/2020):

| Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|------|------|----------|--|------|
| 3553 | 930 | 2.426,58 | Dr. Geol. Nello Gasparri "Studio SGA Studio Geologi Associati", con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) - p. IVA 02276000540 | 92/2 |

▪ con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 654 del 05/11/2020, è stata liquidata al suddetto "Studio SGA Studio Geologi Associati" la somma di € 1.950,00 oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale complessivo di € 2.426,58, a saldo delle prestazioni affidate;

▪ con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 29/06/2020 è stato approvato il progetto di esecutivo dei lavori di cui in oggetto, così come redatto dal professionista incaricato Ing. Zietta Roberto e acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 26/06/2020 al n. 9030, comportante una spesa complessiva di € 340.00,00 di cui € 253.363,13 per lavori;

▪ con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 448 del 05/08/2020 è stata liquidata all'Ing. Zietta Roberto la somma di € 13.959,21 oltre oneri previdenziali 4% e bolli pari ad € 2,00 (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), per un totale complessivo di € 14.519,58, a saldo delle prestazioni professionali per la redazione della progettazione esecutiva per i lavori;

▪ con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 901 del 07/12/2021 è stata liquidata all'Ing. Zietta Roberto la cifra complessiva di € 14.308,97 quale acconto per la direzione dei lavori e contabilità;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 340 del 13/08/2020:
 - ⇒ è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dei lavori di che trattasi alla ditta "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl", con sede legale in Strada esterna vicinale dei Molinelli snc - 06053 Deruta (PG) - P. IVA 00574680542 - per un importo netto dell'appalto (determinato con l'offerta ribasso unico percentuale del 12,20%) di € 205.812,62 oltre ad € 18.952,40 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per l'importo netto complessivo contrattuale di € 224.765,02 oltre IVA come per legge;
 - ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 247.241,52 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 92/2020):

| Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|------|------|------------|--|------|
| 3553 | 930 | 247.241,52 | "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 06053 Deruta (PG) P. IVA 00574680542 | 92/3 |

- ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 234.410,73
 - di cui oneri per la sicurezza € 7.959,31
 - di cui costi della manodopera € 34.920,55
- ribasso d'asta del 12,20% (a detrarre) € 28.598,11
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 18.952,40
 - Sommano € 224.765,02 € 224.765,02

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA 10% sui lavori € 22.476,50
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse € 28.500,00
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22% sulla voce precedente € 7.660,80
- spese per indagini e studio geologico € 1.950,00
- EPAP 2% ed IVA 22% sulla voce precedente € 476,58
- contributo ANAC (Esonero ai sensi Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020) € 0,00
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) € 2.756,59
- economie derivanti dal ribasso d'asta € 31.457,92
- imprevisti e arrotondamenti € 19.956,59
 - Sommano € 115.234,98 € 115.234,98
 - **Totale complessivo € 340.000,00**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 368 del 01/09/2020 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/20156 e smi - l'aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 340/2020 sotto tutte le riserve di legge;

- in esecuzione alle suddette determinazioni n. 340/2020 e n. 368/2020, con contratto stipulato in data 01/10/2020 rep. 2599, registrato a Perugia in data 06/10/2020 al n. 18390, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro”;
- con Verbale in data 11/02/2021 i lavori sono stati consegnati e iniziati dalla ditta appaltatrice “F.lli Tenerini Sergio & Alvaro”;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 58 del 12/02/2021:
 - ⇒ è stato affidato direttamente e in via definitiva, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2 lett. a) [così come disciplinato dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digital*” (cosiddetto Decreto Semplificazioni), il quale prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi] e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi], l’incarico professionale del servizio di sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra previste nei tratti di rete fognaria da realizzarsi in aree verdi (Elaborato T01 del progetto esecutivo), come previsto nel Nulla Osta con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria relativamente all’opera pubblica in oggetto;
 - ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva del suddetto servizio (€ 3.275,13) come di seguito indicato nella tabella sottostante (impegno di spesa generale n. 92/2020 assunto con determinazione n. 111/2020):

| Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|------|------|----------|--|------|
| 3553 | 930 | 3.275,13 | Dr.ssa Germini Francesca Via F. Petrarca 36 06126 Perugia P. IVA 02350480543 C.F. GRMFNC70B46G478Y | 92/6 |

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 614 del 16/11/2021 e successiva disposizione di pagamento n. 865 del 01/12/2021, previa rendicontazione del servizio espletato, è stata liquidata alla suddetta professionista l’importo di € 1.904,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di € 2.415,80;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 62 del 17/02/2021:
 - ⇒ è stato affidato direttamente e in via definitiva, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2 lett. a) [così come disciplinato dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digital*” (cosiddetto Decreto Semplificazioni), il quale prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi] e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi], l’incarico professionale di collaudatore statico delle opere strutturali previste nell’appalto dell’opera pubblica in oggetto, all’Ing. Zucconi Paolo, domiciliato in Via G. Di Vittorio n. 5 - 06053 Deruta (PG) - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A425 - cod. fisc. ZCCPLA48H28E975T - P. IVA 00434870549 - per un importo € 1.153,95 (determinato in attuazione del D.M. 17/06/2016 e applicando il ribasso percentuale offerto dal professionista pari al 4,83% alla parcella agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 1.464,13 che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare;

⇒ è stata impegnata la spesa complessiva per il suddetto servizio (€ 1.464,13) come di seguito indicato nella tabella sottostante (impegno di spesa generale n. 92/2020 assunto con determinazione n. 111/2020):

| Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|------|------|----------|---|------|
| 3553 | 930 | 1.464,13 | Ing. Zucconi Paolo Via G. Di Vittorio, 5 06053 Deruta (PG) c.f. ZCCPLA48H28E975T P. IVA 00434870549 | 92/7 |

▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 99 del 17/03/2021:

- ⇒ è stata concessa alla ditta "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi, pari al 20% come previsto al comma 1, art. 207 della L. 77/2020, corrispondente ad un importo di 44.953,00 oltre IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 49.448,30;
- ⇒ è stato dato atto che la somma complessiva di € 49.448,30 trova copertura come di seguito indicato nella tabella sottostante (imp. 92/3 assunto con determinazione n. 340/2020):

| Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|------|------|-----------|--|------|
| 3533 | 930 | 49.448,30 | "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 06053 Deruta (PG) P. IVA 00574680542 | 92/3 |

▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 475 del 09/09/2021:

- ⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Zietta Roberto, dal quale risulta che la ditta "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl", come in premessa generalizzata, ha eseguito lavori alla data del 27/08/2021 per un importo di € 212.644,94 al netto del ribasso d'asta del 12,20% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
- ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 01, liquidando alla ditta "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl", appaltatrice dei lavori in argomento, la cifra di € 169.052,73 al netto della quota di recupero dell'anticipazione e della ritenuta per infortuni, oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 185.958,00;
- ⇒ è stato dato atto che la spesa complessiva di € 185.958,00 è sub-impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante (imp. 92/3 assunto con determinazione n. 340/2020):

| Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|------|------|------------|--|------|
| 3553 | 930 | 185.958,00 | "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 06053 Deruta (PG) P. IVA 00574680542 | 92/3 |

▪ con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 676 del 14/12/2021:

- ⇒ è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale dell'opera pubblica di che trattasi, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Zietta Roberto e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 01/12/2021 al n. 20454;
- ⇒ è stato approvato l'Atto di sottomissione che quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta appaltatrice "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl", debitamente e

congiuntamente sottoscritto dal Direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice medesima in data 30/11/2021 per l'affidamento dei lavori oggetto della modifica contrattuale alla ditta affidataria dei lavori di cui al contratto principale, in forza del quale la ditta stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

- ⇒ è stata l'esecuzione dei lavori oggetto della modifica contrattuale, i quali ammontano a complessivi € 40.545,26 al netto del ribasso d'asta del 12,20% oltre IVA al 10%;
- ⇒ è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale, l'importo complessivo dell'opera pubblica in argomento rimane invariato rispetto a quello approvato in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 340.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 280.589,84
- di cui costi della manodopera € 46.948,28
- ribasso d'asta del 12,20% (a detrarre) € 34.231,96
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 18.952,40
- Sommano € 265.310,28 € 265.310,28

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA 10% sui lavori € 26.531,03
- spese tecniche per progettazione;
coordinamento della sicurezza; direzione
dei lavori; contabilità dei lavori ed
attività tecnico-amministrative connesse € 28.500,00
- spese tecniche per modifica contrattuale € 7.365,77
- oneri previdenziali 4% su spese tecniche € 1.434,63
- spese per indagini e studio geologico € 1.950,00
- EPAP 2% ed IVA 22% sulla voce precedente € 476,58
- spese tecniche per collaudo statico,
oneri previdenziali ed IVA compresa € 1.464,13
- servizio di sorveglianza e documentazione
delle operazioni di scavo e/o movimento
terra € 3.275,13
- contributo ANAC (Esonero ai sensi
Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020) € 0,00
- incentivi per funzioni tecniche
(art. 113 D. Lgs. 50/2016) € 3.259,02
- imprevisti e arrotondamenti € 433,43
- Sommano € 74.689,72 € 74.689,72
- **Totale complessivo € 340.000,00**

- ⇒ è stata sub-impegnata la spesa complessiva di € 44.599,79 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabella sottostante (imp. complessivo 92 assunto con determinazione n. 111/2020):

| Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|----------|------|-----------|--|---------------------------|
| 3553 | 930 | 44.599,79 | "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 06053 Deruta (PG) P. IVA 00574680542 | 92/1 (competenza 2021) |

⇒ sono stati ridotti i sub-impegni 92/1 e 528/1, assunti con determinazione n. 143/2020, dell'Ing. Zietta Roberto, di € 6.520,80 a seguito della comunicazione di esenzione dell'IVA ai sensi della Legge n. 109/2014 inoltrata dal medesimo, in modo tale da residuare € 29.640,00, oneri previdenziali compresi, come di seguito specificato nella tabella sottostante:

| Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|----------|------|-----------|--|------|
| 3553 | 930 | 29.640,00 | Zietta Roberto Via del Gallo, 8 06084 Bettona (PG) P. IVA 03037380544 | 92/1 |

⇒ è stata sub-impegnata la spesa complessiva di € 7.660,40 oneri previdenziali compresi, relativa alle spese tecniche per la modifica contrattuale in argomento (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA ai sensi della Legge n. 109/2014), come di seguito indicato nella tabella sottostante (imp. complessivo 92 assunto con determinazione n. 111/2020):

| Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. |
|----------|------|----------|--|---|
| 3553 | 930 | 7.660,40 | Zietta Roberto Via del Gallo, 8 06084 Bettona (PG) P. IVA 03037380544 | 92/2020; 528/2020; imp. acc. 92/2020 |

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 166 del 11/04/2022, è stato approvato il Collaudo statico - ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086 del 05/11/1971, della Legge 64 del 02/02/1974, del D.P.R. 380/2001, del D.M. 14/01/2008 e della L.R. 5/2010 - delle opere strutturali presenti nell'opera pubblica di cui in oggetto, redatto dall'Ing. Zucconi Paolo in data 04/04/2022 e presentato alla Regione Umbria - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo - Sezione Rischio Sismico - in data 04/04/2022 prot. 81530, acquisito al protocollo di questo Comune in data 06/04/2022 al n. 5453, dal quale si rileva che le strutture sono collaudate;

CONSIDERATO CHE:

- dal citato contratto principale stipulato in data 01/10/2020 rep. 2599, registrato a Perugia in data 06/10/2020 al n. 18390, risulta che l'impresa appaltatrice:
 - ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 400333395 per un importo di € 13.710,66 emessa in data 09/09/2020 dalla Società "Generali Italia Spa" - Agenzia di Deruta (PG);
 - ha stipulato assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, come segue:
 - a. per danni di esecuzione per un massimale di € 224.765,02 (euro duecento-ventiquattromila-settecento-sessantacinque/02) con polizza numero 248750855 in data 03/04/1995, rilasciata dalla Società "Generali Italia Spa" - Agenzia di Deruta (PG);
 - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 5.000.000,00 (euro cinque-milioni/00) con polizza numero 249454862 in data 03/04/2004, rilasciata dalla Società "Generali Italia Spa" - Agenzia di Deruta (PG);
- in base al contratto di appalto principale e all'atto di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 150 (centocinquanta) giorni;

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento allo Stato finale, redatti in data 07/04/2022 dal Direttore dei lavori Ing. Zietta Roberto e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 19/04/2022 al n. 6188, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei

lavori, accettato senza riserve, è di € 263.176,03 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione di accompagnamento allo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Zietta Roberto dalla quale risulta altresì che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzioni dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili, firmati dalla ditta esecutrice senza riserva;
- per i lavori in questione la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti, non è stata richiesta la revisione prezzi e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

ATTESO CHE:

- alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti l'anticipazione contrattuale e un acconto in corso d'opera per un ammontare di 214.005,73 euro oltre IVA al 10% per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 49.170,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 54.087,33;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;
- la ditta appaltatrice ha presentato per il pagamento della rata di saldo - ai sensi dell'art. 103, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi - polizza fideiussoria n. 420654249 rilasciata dalla compagnia "Generali Italia Spa" Agenzia di Deruta in data 20/04/2022;

ATTESO ALTRESI' che dal 14/04/2022 e fino al 29/04/2022, è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi;

VISTA:

- la fattura n. S4-0003 del 14/04/2022 della ditta appaltatrice "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" a saldo dell'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- la fattura n. 1 del 19/04/2022 dell'Ing. Zietta Roberto a saldo del servizio di progettazione, coordinatore della sicurezza, direzione dei lavori, contabilità e servizi annessi;
- la fattura n. 11 del 06/04/2022 dell'Ing. Zucconi Paolo a saldo dell'esecuzione del collaudo statico delle strutture presenti nell'opera pubblica;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. 49 del 07/03/2018;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla la Relazione di accompagnamento al Conto finale dell'opera pubblica "Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Via Alcide De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti", redatti dal Direttore di lavori Ing. Zietta Roberto in data 07/04/2022 e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 19/04/2022 con il n. 6188, depositati presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" con sede in Strada esterna vicinale dei Molinelli snc - 06053 Deruta (PG) - P. IVA 00574680542 - accettato senza riserve, ammonta a complessivamente ad € 263.176,03 costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" resta il credito di € 49.170,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 54.087,33;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 54.087,33 a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 11.835,22 come segue (sub-imp. 92/3 assunto con determinazione n. 340/2020):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. | Data Esigibilità Mese/Anno |
|-----------|------|------|-----------|--|------|-------------------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 11.835,22 | "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 06053 Deruta (PG) P. IVA 00574680542 | 92/3 | 12/2022 |

⇒ quanto € 42.252,11 come segue (sub-imp. 92/1 competenza 2021 assunto con determinazione n. 676/2021):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. | Data Esigibilità Mese/Anno |
|-----------|------|------|-----------|--|------|-------------------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 42.252,11 | "F.lli Tenerini Sergio & Alvaro Srl" Strada esterna vicinale dei Molinelli snc 06053 Deruta (PG) P. IVA 00574680542 | 92/1 | 12/2022 |

4. di dare atto che la spesa di € 8.471,85 onnicomprensiva di oneri previdenziali e bollo da € 2,00, a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dell'Ing. Zietta Roberto, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 811,45 come segue (imp. 92/1 rettificato con determinazione n. 676/2021):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. | Esigibilità mese/anno |
|-----------|------|------|---------|--|------|-----------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 811,45 | Zietta Roberto Via del Gallo, 8 06084 Bettona (PG) P. IVA 03037380544 | 92/1 | 12/2022 |

⇒ quanto € 7.660,40 come segue (imp. 92/8 residuo 2020 - imp. 92/2 competenza 2021 - imp. 528/2 competenza 2021 - come rettificato con determinazione n. 676/2021):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Esigibilità mese/anno |
|-----------|------|------|----------|--|-----------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 7.660,40 | Zietta Roberto Via del Gallo, 8 06084 Bettona (PG) P. IVA 03037380544 | 12/2022 |

5. di dare atto che la spesa omnicomprensiva di € 1.464,13 a saldo del compenso a favore dell'Ing. Zucconi Paolo per il collaudo statico è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (sub-imp. 92/7 assunto con determinazione n. 62/2021):

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario | Imp. | Esigibilità mese/anno |
|-----------|------|------|----------|---|------|-----------------------|
| 2022 | 3553 | 930 | 1.464,13 | Ing. Zucconi Paolo Via G. Di Vittorio, 5 06053 Deruta (PG) c.f. ZCCPLA48H28E975T P. IVA 00434870549 | 92/7 | 12/2022 |

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;

7. di svincolare le seguenti polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi:

- a. per danni di esecuzione per un massimale di € 224.765,02 (euro duecento-ventiquattromila-settecento-sessantacinque/02) con polizza numero 248750855 in data 03/04/1995, rilasciata dalla Società "Generali Italia Spa" - Agenzia di Deruta (PG);
- b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 5.000.000,00 (euro cinque-milioni/00) con polizza numero 249454862 in data 03/04/2004, rilasciata dalla Società "Generali Italia Spa" - Agenzia di Deruta (PG);

8. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è finanziata mediante contributo assegnato con Decreto Interministeriale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11;

9. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 340.000,00 e accertata dall'Ufficio Ragioneria al Cap. 4200 con il n. 10, è finanziata e imputata come di seguito indicato nella tabella sottostante:

| Cap. | Art. | Importo | Imp. |
|------|------|------------|------|
| 3553 | 930 | 340.000,00 | 92 |

10. di dare atto che il costo complessivo dell'opera pubblica ammonta ad € 336.267,20 e pertanto si registra un'economia di € 3.732,80 sul contributo assegnato con Decreto Interministeriale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020 n. 11, come risulta dal seguente quadro economico:

A. Lavori:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 297.291,06
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso (a detrarre) € 17.659,66
- ribasso d'asta del 12,20% (a detrarre) € 34.115,03
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 17.659,66
- Sommano € 263.176,03 € 263.176,03

B. Somme a disposizione:

- IVA 10% sui lavori € 26.317,60
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse; comprensive delle spese tecniche per la modifica contrattuale e oneri previdenziali € 37.300,40
- spese per indagini e studio geologico, comprensive di EPAP 2% ed IVA 22% € 2.426,58
- spese tecniche per collaudo statico, oneri previdenziali ed IVA compresa € 1.464,13
- servizio di sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo e/o movimento terra € 2.415,80
- contributo ANAC (Esonero ai sensi Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020) € 0,00
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) € 3.166,66
- Sommano € 73.091,17 € 73.091,17
- **Totale complessivo € 336.267,20**

⇒ **Economie opera pubblica € 3.732,80**

- 11.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 12.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
- 13.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Lavori di regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l'abitato di Via Salvador Allende, Via Alcide De Gasperi, Via Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 20-04-2022

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.