



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 474 del 14-09-2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B57H20001240004

CUP aggiuntivo B57H22002560004

CIG Studio tecnico associato "Idea Progetto" Z0C2E2FDBD

CIG "Lupini Srl" 8690929D7B

CIG aggiuntivo "Lupini Srl" 91922558CA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Conto finale, la Relazione sul Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, dell'opera pubblica “*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*” redatti dal Direttore di lavori Geom. Tomassini Augusto dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia”, con recapito in Strada dell’Osteria n. 81/I - 06050 Collepepe (PG) - e iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 3854 - in data 01/08/2022 e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 23/08/2022 al n. 13125, depositati agli atti presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguito dalla ditta appaltatrice “Lupini Srl” con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Frazione Piedicolle - 06050 Collazzone (PG) - P.IVA 03143380545 - accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 280.800,50 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice “Lupini Srl” resta il credito di € 1.474,78 oltre IVA al 10% per un totale di € 1.622,26;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.622,26 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue (impegno assunto con determinazione n. 182 del 20/04/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3406	780	1.622,26	Lupini Srl Strada Provinciale, 100/A Frazione Piedicolle 06050 Collazzone (PG) P. IVA 03143380545	155	12/2022

5. di dare atto che, detratto l’acconto corrisposto e citato nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto all’incarico ricevuto, allo “Studio Tecnico Associato Idea Progetto Tomassini Augusto e Sbicca Catia” resta il credito di € 10.442,29 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente pari ad € 10.442,29 comprensiva di oneri previdenziali ed IVA, dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore del Geom. Tomassini Augusto “Studio Tecnico Associato Idea Progetto Tomassini Augusto e Sbicca Catia”, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue:

- ⇒ quanto ad € 7.195,02 con imp. 481 assunto con determinazione n. 628/2020 e finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3406	780	7.195,02	Studio Tecnico Associato Idea Progetto Strada dell'Osteria n. 81/I 06050 Collepepe (PG) P.IVA 02124750544	481	12/2022

- ⇒ quanto ad € 3.247,27 con imp. 156 assunto con determinazione n. 182/2022 e finanziata con fondi propri di bilancio:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3406	780	3.247,27	Studio Tecnico Associato Idea Progetto Strada dell'Osteria n. 81/I 06050 Collepepe (PG) P.IVA 02124750544	156	12/2022

7. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
8. di svincolare la polizza assicurativa numero 2021/06/2102993 in data 23/06/2021, rilasciata dalla Società “Reale Mutua” - Agenzia di Todi (PG) - costituita come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di € 225.752,40 (euro duecentoventicinquemilasettecento-cinquantadue/40);
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
9. di dare atto che al fine del pagamento della rata di saldo, la ditta “Lupini Srl” ha trasmesso - ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice dei contratti - polizza fideiussoria n. 2022/50/2647988 rilasciato da “Reale Mutua” filiale di Todi, acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 05/09/2022 al n. 14048;
10. a seguito della pubblicazione dal 26/08/2022 al 10/09/2022 dell’Avviso ai creditori di cui all’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e smi, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta, risulta che non sono pervenute eventuali opposizioni;
11. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera pubblica in argomento pari ad € 330.000,00 è stata prevista nel programma triennale 2021/2023 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 300.000,00, imputata al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 3406 e finanziata come segue:
 - quanto ad € 297.500,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111);
 - quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio;
 e per ulteriori € 30.000,00 con fondi propri di bilancio impegnati in occasione dell’approvazione della perizia di variante in corso d’opera con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 182 del 20/04/2022;

- 12.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 13.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
- 14.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B57H20001240004

CUP aggiuntivo B57H22002560004

CIG Studio tecnico associato "Idea Progetto" Z0C2E2FDBD

CIG "Lupini Srl" 8690929D7B

CIG aggiuntivo "Lupini Srl" 91922558CA

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 383 del 07/09/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi dell'opera pubblica "*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*", il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici;
- con determinazioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 400 del 15/09/2020 e n. 628 del 29/12/2020, è stato affidato direttamente - per le motivazioni ivi riportate e ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dei lavori in argomento, al Geom. Augusto Tomassini dello "Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia", iscritto all'Albo dei Geometri di Perugia al n. 3854, con recapito in Strada dell'Osteria n. 81/I - 06050 Collepepe (PG);
- con la suddetta determinazione a contrattare n. 628/2020 è stato altresì impegnata la spesa complessiva di € 14.390,04 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2020	3406	780	14.390,04	Studio Tecnico Associato Idea Progetto Strada dell'Osteria n. 81/I 06050 Collepepe (PG) P.IVA 02124750544	481	12/2020

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*", redatto dal Geom. Augusto Tomassini dello "Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia" e acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 12/03/2021 al n. 4507, comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 di cui € 250.187,10 per lavori a base d'asta;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 114 del 25/03/2021 è stata assunta la prenotazione di impegno n. 12/2021 per € 285.069,96 relativa alla realizzazione dei lavori in argomento;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 266 del 24/05/2021:
 - ⇒ è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 e smi - l'appalto dell'opera pubblica "*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento*

- barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*" mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, alla ditta "Lupini Srl" con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Frazione Piedicolle - 06050 Collazzone (PG) - P.IVA 03143380545 - per l'importo netto di € 225.752,40 oltre IVA al 10% a seguito del ribasso unico percentuale offerto del 10,24085%;
- ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 248.327,64 a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3406	780	248.327,64	Lupini Srl Strada Provinciale, 100/A Frazione Piedicolle 06050 Collazzone (PG) P. IVA 03143380545	213	12/2021

- ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 238.600,27
 - di cui oneri per la sicurezza € 7.017,68
 - di cui costi della manodopera € 48.487,78
- ribasso d'asta del 10,24085% (a detrarre) € 24.434,70
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso
 - Sommando € 225.752,24

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA 10% sui lavori € 22.575,22
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse € 11.341,46
- oneri previdenziali 4% ed IVA 22 % su spese tecniche € 3.048,58
- spese di gara (contributo ANAC) € 225,00
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) € 2.500,00
- economie derivanti dal ribasso d'asta € 26.878,17
- imprevisti e arrotondamenti € 7.679,33
 - Sommando € 74.247,76
 - **Totale complessivo** € 300.000,00

- è stata autorizzata, in ragione dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Amministrazione Comunale si trova nella necessità ed urgenza di procedere alla sistemazione del tratto di via pubblica in questione, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche;

- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 291 del 07/06/2021 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2015 e s.m.i - l’aggiudicazione definitiva disposta con la suddetta determinazione n. 266/2021;
- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 266/2021 e n. 291/2021, con contratto di appalto stipulato in data 19/07/2021 rep. 2608, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta “Lupini Srl”;
- con Verbale del 06/09/2021 i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in pari data;

DATO ATTO che l’opera pubblica in argomento è stata prevista nel programma triennale 2021/2023 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 300.000,00, imputata al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 3406 e finanziata come segue:

- quanto ad € 297.500,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111);
- quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio;

ATTESO CHE:

- con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 689 del 17/09/2021 è stata concessa e liquidata alla ditta appaltatrice “Lupini Srl”, l’anticipazione del 30% del valore del contratto dei lavori di che trattasi, così come stabilito dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo di € 67.725,72 oltre IVA 10% e quindi per un totale complessivo di € 74.498,29;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 746 del 06/10/2021 è stata liquidata la fattura n. 50 del 14/09/2021 di € 7.195,02 (oneri previdenziali ed IVA compresi) emessa dallo “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia”;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 674 del 13/12/2021:
 - ⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell’opera pubblica di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Tomassini Augusto dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia”, dal quale risulta che la ditta “Lupini Srl” ha eseguito lavori alla data del 30/11/2021 per un importo di € 103.874,59 al netto del ribasso d’asta del 10,24085% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 01, liquidando alla ditta “Lupini Srl”, appaltatrice dei lavori in argomento, la cifra di € 72.100,00 al netto della quota di recupero dell’anticipazione e della ritenuta per infortuni, oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 79.310,00;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 182 del 20/04/2022:
 - ⇒ è stata approvata la perizia di variante in corso dei lavori in argomento redatta in data 12/04/2022 dal Direttore dei Lavori Geom. Tomassini Augusto dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia”, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
 - ⇒ è stato dato atto che l’importo complessivo della variante in corso d’opera in argomento ammonta complessivamente ad € 330.00,00 di cui € 55.068,00 l’importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d’asta del 10,24085%, oltre IVA al 10%, per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito modificato:

A) LAVORI:

▪ lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 288.895,42
- di cui costo manodopera	€ 69.036,20
- oneri per la sicurezza	€ 8.496,95

▪ ribasso d'asta del 10,24085% (a detrarre)	€ 29.585,35
▪ costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 21.510,33</u>
• Totale lavori a base d'asta	€ 280.820,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA 10% sui lavori	€ 28.082,04
▪ spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 11.341,46
▪ spese tecniche per variante	€ 2.559,32
▪ oneri previdenziali 4% ed IVA 22 % su spese tecniche	€ 3.906,12
▪ spese di gara (contributo ANAC)	€ 225,00
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	<u>€ 3.065,66</u>
• Totale somme a disposizione	€ 49.179,60
	□ TOTALE GENERALE
	€ 49.179,60
	€ 330.000,00

- ⇒ è stato approvato l'atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 12/04/2022, costituente regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa "Lupini Srl" per l'importo di € 55.068,00 al netto del ribasso d'asta del 10,24085%, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 22%, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale stipulato in data 19/07/2021 rep. 2608;
- ⇒ è stato dato atto che l'approvazione della modifica contrattuale comporta una maggiore spesa per questo Comune pari ad € 33.000,00 che verrà finanziata con fondi propri di bilancio con imputazione al CAP. 3406 CAP. 780;
- ⇒ è stato dato atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 330.000,00 è imputata al Cap. 3406 CEN 780 e finanziata come segue:
 - quanto ad € 297.500,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111);
 - quanto ad € 32.500,00 con fondi propri di bilancio;
- ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 60.574,80 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:
 - quanto ad € 34.557,32 a valere sull'impegno n.657/2021 finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 6203111;

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3406	780	34.557,32	Lupini Srl Strada Provinciale, 100/A Frazione Piedicolle 06050 Collazzone (PG) P. IVA 03143380545	657/2	12/2022

➤ quanto ad 26.017,48 come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3406	780	26.017,48	Lupini Srl Strada Provinciale, 100/A Frazione Piedicolle 06050 Collazzone (PG) P. IVA 03143380545	155	12/2022

⇒ è stata impegnata la maggiore spesa pari ad € 3.247,27, relativa alle spese tecniche per redazione della perizia di variante in argomento in favore dello Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3406	780	3.247,27	Studio Tecnico Associato Idea Progetto Strada dell'Osteria n. 81/I 06050 Collepepe (PG) P.IVA 02124750544	156	12/2022

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 308 del 20/06/2022:
 - ⇒ è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica di cui trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Tomassini Augusto dello "Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia", dal quale risulta che la ditta "Lupini Srl" ha eseguito lavori alla data del 16/05/2022 per un importo di € 250.661,87 al netto del ribasso d'asta del 10,24085% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 02, liquidando alla ditta "Lupini Srl", appaltatrice dei lavori in argomento, la cifra di € 109.500,00 al netto della quota di recupero dell'anticipazione e della ritenuta per infortuni, oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 120.450,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 353 del 07/07/2022:
 - ⇒ è stato approvato il 3° Stato di avanzamento ed ultimo dell'opera pubblica di cui trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Tomassini Augusto dello "Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia", dal quale risulta che la ditta "Lupini Srl" ha eseguito lavori alla data del 15/06/2022 per un importo di € 280.800,50 al netto del ribasso d'asta del 10,24085% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 3, liquidando alla ditta "Lupini Srl", appaltatrice dei lavori in argomento, la cifra di € 30.000,00 al netto del recupero dell'anticipazione, dei Certificati di pagamento precedenti e della ritenuta per infortuni, oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 33.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 2021/50/2617387 emessa in data 23/06/2021 dalla Società "Reale Mutua" Agenzia di Todi (PG) per un importo di € 11.288,00;
- dal citato contratto principale stipulato in data 19/07/2021 rep. 2608 emerge risulta che la ditta

appaltatrice:

- ha stipulato assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con polizza numero 2021/06/2102993 in data 23/06/2021 rilasciata dalla società “Reale Mutua” Agenzia di Todi come segue:
 - a. per danni di esecuzione per un massimale di € 225.752,40 (euro duecentoventicinque mila - settecento-cinquantadue/40);
 - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- in base al contratto di appalto principale e all’atto di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 195 (cento-novantacinque) giorni;

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento allo Stato finale, redatti in data 01/08/2022 dal Direttore dei lavori Geom. Tomassini Augusto “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia” e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 23/08/2022 al n. 13125, depositati agli atti presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice “Lupini Srl”, accettato senza riserve, è di € 280.800,50 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze del Direttore di lavori rappresentate nella Relazione sul Conto finale e nel Certificato di regolare;

ATTESO ALTRESI’ CHE:

- alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti in corso d’opera per un ammontare di € 279.325,72 oltre IVA al 10% per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 1.474,78 oltre IVA al 10% per un totale di € 1.622,26;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;
- al fine del pagamento della rata di saldo la ditta appaltatrice dovrà presentare - ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi - idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;

CONSIDERATO che dal 26/08/2022 e fino al 10/09/2022, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta l’Avviso ai creditori di cui all’art. 218 del DPR 207/2010 e smi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il Conto finale, la Relazione sul Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, dell’opera pubblica “*Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo*” redatti dal Direttore di lavori Geom. Tomassini Augusto dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca Catia”, con recapito in Strada dell’Osteria n. 81/I - 06050 Collepepe (PG) - e iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 3854 - in data 01/08/2022 e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 23/08/2022 al n. 13125, depositati agli atti presso gli uffici dell’Area Lavori

Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguito dalla ditta appaltatrice “Lupini Srl” con sede legale in Strada Provinciale, 100/A - Frazione Piedicolle - 06050 Collazzone (PG) - P.IVA 03143380545 - accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 280.800,50 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice “Lupini Srl” resta il credito di € 1.474,78 oltre IVA al 10% per un totale di € 1.622,26;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.622,26 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (impegno assunto con determinazione n. 182 del 20/04/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3406	780	1.622,26	Lupini Srl Strada Provinciale, 100/A Frazione Piedicolle 06050 Collazzone (PG) P. IVA 03143380545	155	12/2022

4. di dare atto che, detratto l'acconto corrisposto e citato nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto all'incarico ricevuto, allo “Studio Tecnico Associato Idea Progetto Tomassini Augusto e Sbicca Catia” resta il credito di € 10.442,29 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente pari ad € 10.442,29 comprensiva di oneri previdenziali ed IVA, dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore del Geom. Tomassini Augusto “Studio Tecnico Associato Idea Progetto Tomassini Augusto e Sbicca Catia”, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto ad € 7.195,02 con imp. 481 assunto con determinazione n. 628/2020 e finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3406	780	7.195,02	Studio Tecnico Associato Idea Progetto Strada dell'Osteria n. 81/I 06050 Collepepe (PG) P.IVA 02124750544	481	12/2022

⇒ quanto ad € 3.247,27 con imp. 156 assunto con determinazione n. 182/2022 e finanziata con fondi propri di bilancio:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3406	780	3.247,27	Studio Tecnico Associato Idea Progetto Strada dell'Osteria n. 81/I 06050 Collepepe (PG) P.IVA 02124750544	156	12/2022

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
7. di svincolare la polizza assicurativa numero 2021/06/2102993 in data 23/06/2021, rilasciata dalla Società “Reale Mutua” - Agenzia di Todi (PG) - costituita come segue:

 - a) per danni di esecuzione per un massimale di € 225.752,40 (euro duecentoventicinquemilasettecento-cinquantadue/40);
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
8. di dare atto che al fine del pagamento della rata di saldo, la ditta “Lupini Srl” ha trasmesso - ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice dei contratti - polizza fideiussoria n. 2022/50/2647988 rilasciato da “Reale Mutua” filiale di Todi, acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 05/09/2022 al n. 14048;
9. a seguito della pubblicazione dal 26/08/2022 al 10/09/2022 dell’Avviso ai creditori di cui all’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e smi, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta, risulta che non sono pervenute eventuali opposizioni;
10. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera pubblica in argomento pari ad € 330.000,00 è stata prevista nel programma triennale 2021/2023 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 300.000,00, imputata al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 3406 e finanziata come segue:
- quanto ad € 297.500,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (Pos. n. 6203111);
- quanto ad € 2.500,00 con fondi propri di bilancio;
e per ulteriori € 30.000,00 con fondi propri di bilancio impegnati in occasione dell’approvazione della perizia di variante in corso d’opera con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 182 del 20/04/2022;
11. di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
12. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
13. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L’Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..*

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 14-09-2022

Il Responsabile di Area

Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.