



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 445 del 02-10-2023

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B55I210000000002

CIG 9431191106

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2023/2025 e l'Elenco annuale 2023 dei Lavori Pubblici;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 105/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica *“POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica”* redatti rispettivamente in data 26/09/2023 e 27/09/2023 dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.” e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 27/09/2023 al n. 14390, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “IME Impianti Elettrici Srl”, accettato senza riserve, è di € 135.259,50 al netto del ribasso d'asta del 35,446%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, alla ditta appaltatrice “IME Impianti Elettrici Srl” resta il credito di € 7.166,26 oltre IVA al 22% per un totale di € 8.742,74 a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.742,84 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (determina n. 229/2023):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	3019	620	8.742,84	“IME Impianti Elettrici Srl” Via L. Spallanzani, 2 06053 Deruta (PG) P.IVA 02570640546	200	12/2023

5. di dare atto che la spesa di € 4.251,19 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 5.393,91, dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dello “Studio A S.S.” è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

➤ quanto ad € 3.133,91 (imp. 302 assunto con determinazione n. 350/2022):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	3019	620	3.133,91	STUDIO A s. s. Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG) P.IVA 02487360543	12/2023

➤ quanto ad € 2.260,00 (imp. 201 assunto con determinazione n. 229/2023):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	3019	620	2.260,00	STUDIO A s. s. Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG) P.IVA 02487360543	12/2023

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
7. di svincolare la polizza assicurativa "Appendice tecnica n. 3, alla polizza numero 540.058.0000910937" rilasciata dalla società Vittoria Assicurazioni S.p.A. in data 15.04.2022 come segue:
 - RCT per sinistro, persona e cose: massimale pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione-cinquecentomila/00);
 - Responsabilità verso i prestatori di lavoro, per sinistro e per persona: massimale pari rispettivamente a € 1.500.000,00 (euro unmilione-cinquecentomila/00) ed € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
8. di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 è finanziata con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 31/03/2021 con al quale è stato approvato in via definitiva il "Programma regionale dell'Azione 5.2.1 del POR FESR 2014 - 2020", nel quale risulta confermata la previsione di un finanziamento di € 250.000,00 in favore del Comune di Deruta relativamente all'Istituto/luogo della cultura "Museo regionale della Ceramica";
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: “POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica” - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B55I21000000002

CIG 9431191106

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 173 del 19/04/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'opera pubblica di cui in oggetto il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 299 dell'11/06/2021:
 - ⇒ è stata affidata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/20156 e smi - il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui in oggetto allo “Studio A S.S.” con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe - 06050 Collazzone (PG) - P.IVA 02487360543 - per il ribasso pari al 35,00% e quindi per un importo netto complessivo dell'appalto € 22.419,80 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come di seguito ripartito:
 - prestazioni principali (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) € 12.121,83 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;
 - prestazioni opzionali (Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) € 10.297,97 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;
 - ⇒ è stato dato atto che, come previsto nella documentazione di gara, non furono affidate le prestazioni opzionali (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione ed attività connesse), per le quali si sarebbe rinviato ad eventuale successivo provvedimento una volta ottenuta la concessione del finanziamento dalla Regione Umbria nell'ambito dell'Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014/2020;
 - ⇒ è stata impegnata con il n. 302 la spesa complessiva di € 15.380,18 relativa alle prestazioni principali;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 328 del 25/06/2021 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - l'aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 299 dell'11/06/2021;
- in data 25/06/2021 è stato sottoscritto tra le parti il Disciplinare di incarico professionale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica di che trattasi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 20/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 350 del 06/07/2022:
 - ⇒ è stato affidato l'incarico per i servizi opzionali al medesimo “Studio A S.S.” per un importo complessivo, comprensivo della progettazione, di € 22.419,80 (al netto al ribasso pari al 35,00% offerto dal professionista) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per un totale di € 28.446,24 ripartito come in precedenza descritto;

- ⇒ è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2022, la spesa complessiva di € 15.380,18 relativa alle prestazioni principali;
- ⇒ è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2023, la spesa complessiva di € 13.066,06 relativa alle prestazioni opzionali;
- ⇒ è stata accertata con il n. 67 l'importo complessivo di € 250.000,00 come di seguito specificato:
 - Anno 2022: € 150.000;
 - Anno 2023: € 150.000;
- ⇒ è stata prenotata con il n. 14 il restante importo di € 221.553,76 come di seguito specificato:
 - quanto ad € 109.619,82 annualità 2022;
 - quanto ad € 111.933,94 annualità 2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 29/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'opera pubblica di che trattasi per le motivazioni ivi indicate comportante una spesa complessiva di € 250.000,00 di cui € 179.670,69 per lavori;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 590 del 16/11/2022:
 - ⇒ è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi - l'appalto dell'opera pubblica di che trattasi alla ditta "IME Impianti Elettrici Srl" - P. IVA 02570640546 - con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - 06053 Deruta (PG) - che ha offerto il ribasso unico percentuale del 35,44600% e quindi per un importo netto dell'appalto di € 115.652,76 oltre ad € 514,08 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 116.166,84 oltre IVA come per legge;
 - ⇒ è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento;
 - ⇒ è stata impegnata con il n. 514 a valere sulla prenotazione di spesa n. 14/2022 la spesa complessiva di € 141.723,54 IVA compresa in favore della ditta "IME Impianti Elettrici Srl" come segue:
 - quanto ad € 109.035,48 annualità 2022;
 - quanto ad € 32.688,06 annualità 2023;
 - ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori:

A. Lavori:

▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	179.156,61	
- di cui costo della manodopera	€	25.610,04	
- di cui oneri per la sicurezza	€	8.287,61	
▪ a detrarre ribasso d'asta del 35,446%	€	63.503,85	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	514,08	
⇒ Totale lavori	€	116.166,84	€ 116.166,84

B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 22%	€	25.556,70
▪ spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (prestazioni principali)	€	12.121,83
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche principali	€	484,87

▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali ed oneri previdenziali	€	2.773,47	
▪ spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (prestazioni opzionali)	€	10.297,97	
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche opzionali	€	411,92	
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali ed oneri previdenziali	€	2.356,18	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€	1.954,82	
▪ spese gara (contributo ANAC)	€	225,00	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€	175,70	
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta	€	77.474,70	
⇒ Totale somme a disposizione	€	133.833,16	€ 133.833,16
□Totale complessivo		€	250.000,00

- in esecuzione della suddetta determinazione n. 590/2022, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla suddetta ditta aggiudicataria “IME Impianti Elettrici Srl” con contratto stipulato in data 12/01/2023 rep. 2620;
- in data 26/01/2023 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dalla ditta appaltatrice;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 163 del 20/04/2023:
 - ⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.” come in premessa generalizzato, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “IME Impianti Elettrici Srl” ha eseguito lavori alla data del 31/03/2023 per un importo di € 98.115,25 al netto del ribasso d'asta del 35,446% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento liquidando alla ditta appaltatrice dei lavori in argomento “IME Impianti Elettrici Srl”, la somma netta di € 97.624,67 oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 119.102,10;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 435 del 25/09/2023:
 - ⇒ è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.” come in premessa generalizzato, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “IME Impianti Elettrici Srl” ha eseguito lavori alla data del 07/09/2023 per un importo di € 128.736,92 al netto del ribasso d'asta del 35,446% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento liquidando alla ditta appaltatrice dei lavori in argomento “IME Impianti Elettrici Srl”, la somma netta di € 30.468,57 oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 37.171,66;
- a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 22/05/2023 al n. 7447, la Regione Umbria - Sezione Riqualficazione Urbana - ha comunicato la presa d'atto della modifica contrattuale ritenendo ammissibili le modifiche proposte da finanziare con il ribasso d'asta conseguito in fase di affidamento dei lavori;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 229 del 30/05/2023:
 - ⇒ è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la variante in corso d'opera dell'opera pubblica *POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Progetto: "Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica"*, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello "Studio A S.S.";
 - ⇒ è stato approvato l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 25/05/2023 per l'affidamento alla ditta "IME Impianti Elettrici Srl" - P. IVA 02570640546 - con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - 06053 Deruta (PG), dei nuovi e maggiori lavori di cui alla variante in corso d'opera e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
 - ⇒ è stato dato atto che la variante comporta un aumento della spesa dei lavori di € 19.092,66 (al netto del ribasso d'asta oltre IVA), non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto di lavori che verrà finanziato tramite le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
 - ⇒ è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera, l'importo complessivo dell'opera rimane invariato e pari ad € 250.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. Lavori:

▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	208.732,87	
- di cui costo della manodopera	€	26.959,80	
- di cui oneri per la sicurezza	€	9.655,78	
▪ a detrarre ribasso d'asta del 35,446%	€	73.987,45	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	514,08	
⇒ Totale lavori	€	135.259,50	€ 135.259,50

B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 22%	€	29.757,09
▪ spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (prestazioni principali)	€	12.121,83
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche principali	€	484,87
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali ed oneri previdenziali	€	2.773,47
▪ spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (prestazioni opzionali)	€	10.297,97
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche opzionali	€	411,92
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali ed oneri previdenziali	€	2.356,18
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€	2.398,93

▪ spese gara (contributo ANAC)	€	225,00	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€	175,70	
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta	€	51.477,54	
▪ spese tecniche progettazione e D.L. variante n.1	€	1.781,21	
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche variante	€	71,25	
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche variante e CNPAIA	€	407,54	
⇒ Totale somme a disposizione		€	114.740,50
□Totale complessivo		€	250.000,00

- ⇒ è stato impegnato con il n. 200 l'importo complessivo di € 23.292,85 IVA compresa relativa ai lavori di cui alla perizia di variante;
- ⇒ è stato impegnato con il n. 201 l'importo complessivo di € 2.260,00 (oneri previdenziali ed IVA compresi) relativa alle spese tecniche di progettazione e D.L. della perizia di variante in argomento;

DATO ATTO ALTRESI' che allo "Studio A S.S." sono stati liquidati i seguenti acconti per le competenze professionali di propria spettanza:

- 1° acconto di € 15.380,17 onnicomprensivi, con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 498 del 14/07/2022;
- 2° acconto di € 9.932,15 onnicomprensivi, con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 315 del 16/05/2023;

CONSIDERATO CHE:

- dal citato contratto principale stipulato in data 12/01/2023 rep. 2620, (Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1226 del 18/01/2023, risulta che l'impresa appaltatrice:
 - ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. DE0631334 per un importo di € 29.560,00 emessa in data 18/11/2022 dalla Società Atradius Crédito y Caución S.A.;
 - ha stipulato assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con Appendice tecnica n. 3, alla polizza numero 540.058.0000910937, rilasciata dalla società Vittoria Assicurazioni S.p.A. in data 15.04.2022 come segue:
 - RCT per sinistro, persona e cose: massimale pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione-cinquecentomila/00);
 - Responsabilità verso i prestatori di lavoro, per sinistro e per persona: massimale pari rispettivamente a € 1.500.000,00 (euro unmilione-cinquecentomila/00) ed € 750.000,00 (settecentocinquanta/00);
- in base al contratto di appalto principale e all'atto di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 150 (centocinquanta) giorni;

VISTO lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatti rispettivamente in data 26/09/2023 e 27/09/2023 dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello "Studio A S.S." e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 27/09/2023 al n. 14390, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "IME Impianti Elettrici Srl", accettato senza riserve, è di € 135.259,50 al netto del ribasso d'asta del 35,446%, costi per la sicurezza

compresi, oltre IVA al 22% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione sul Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dall'Arch. Roberto Subicini dello "Studio A S.S." dai quali risulta altresì che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo e alla perizia di variante;
- tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- l'impresa garantisce l'assenza di eventuali difformità o vizi per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione;
- la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

ATTESO ALTRESI' CHE:

- alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti tre acconti in corso d'opera per un ammontare di 128.093,24 euro oltre IVA al 22% per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 7.166,26 oltre IVA al 22% per un totale di € 8.742,84;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, e per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;
- al fine del pagamento della rata di saldo la ditta appaltatrice dovrà presentare - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi - idonea polizza fideiussoria assicurativa;

CONSIDERATO che dal 13/09/2023 al 28/03/2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi, dal quale si evince che non sono pervenute eventuali opposizioni;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica *"POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica"* redatti rispettivamente in data 26/09/2023 e 27/09/2023 dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello "Studio A S.S." e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 27/09/2023 al n. 14390, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "IME Impianti Elettrici Srl", accettato senza riserve, è di € 135.259,50 al netto del ribasso d'asta del 35,446%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, alla ditta appaltatrice “IME Impianti Elettrici Srl” resta il credito di € 7.166,26 oltre IVA al 22% per un totale di € 8.742,74 a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.742,84 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (determina n. 229/2023):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	3019	620	8.742,84	“IME Impianti Elettrici Srl” Via L. Spallanzani, 2 06053 Deruta (PG) P.IVA 02570640546	200	12/2023

4. di dare atto che la spesa di € 4.251,19 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 5.393,91, dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dello “Studio A S.S.” è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue:

➤ quanto ad € 3.133,91 (imp. 302 assunto con determinazione n. 350/2022):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	3019	620	3.133,91	STUDIO A s. s. Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG) P.IVA 02487360543	12/2023

➤ quanto ad € 2.260,00 (imp. 201 assunto con determinazione n. 229/2023):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	3019	620	2.260,00	STUDIO A s. s. Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG) P.IVA 02487360543	12/2023

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la polizza assicurativa “Appendice tecnica n. 3, alla polizza numero 540.058.0000910937” rilasciata dalla società Vittoria Assicurazioni S.p.A. in data 15.04.2022 come segue:
 - RCT per sinistro, persona e cose: massimale pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione-cinquecentomila/00);

- Responsabilità verso i prestatori di lavoro, per sinistro e per persona: massimale pari rispettivamente a € 1.500.000,00 (euro unmilione-cinquecentomila/00) ed € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 è finanziata con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 31/03/2021 con al quale è stato approvato in via definitiva il “Programma regionale dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014 - 2020”, nel quale risulta confermata la previsione di un finanziamento di € 250.000,00 in favore del Comune di Deruta relativamente all’Istituto/luogo della cultura “Museo regionale della Ceramica”;
 8. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
 9. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
 10. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L’Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 02-10-2023

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 435 DEL 25-09-2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione 2° Stato di avanzamento ed ultimo e liquidazione certificato di pagamento.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa complessiva dell'intervento di € 250.000,00 è finanziata con contributo Regionale assegnato con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 previsto nell'ambito del Programma regionale dell'Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 – 2020 approvato con D.G.R. del 31/03/2021, n. 267.

Deruta, li 26-09-2023

IL RESPONSABILE DI AREA

Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 435 DEL 25-09-2023

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione 2° Stato di avanzamento ed ultimo e liquidazione certificato di pagamento.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 26-09-2023, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì 26-09-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 445 DEL 02-10-2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

RILASCI il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa complessiva dell'intervento di € 250.000,00 è finanziata con contributo Regionale assegnato con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 previsto nell'ambito del Programma regionale dell'Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 – 2020 approvato con D.G.R. del 31/03/2021, n. 267.

Deruta, lì 02-10-2023

IL RESPONSABILE DI AREA

Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 445 DEL 02-10-2023

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 03-10-2023, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì 03-10-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate