



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 153 del 09-04-2024**

**OGGETTO:** "PSR Umbria 2014/2020 - Misura 19 Sottomisura 19.2 - Azione 7 del PAL.  
Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo  
ecosostenibile: Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di  
Deruta - Pontenuovo" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare  
esecuzione.

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

CUP B57B18000270006

CIG 98132695C2

#### RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale revisionato con deliberazione consiliare n. 46 del 28.09.2023;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.02.2024 relativa alla Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

DATO ATTO che in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

## D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica “*PSR UMBRIA 2014/2020 - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo sostenibile*”. Progetto di *Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta*” redatti in data 28/03/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Mauro Stella e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 08/04/2024 al n. 5400, depositati agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “Agricola Fratelli Annibali Srl”, accettato senza riserve, è di € 153.440,16 al netto del ribasso d’asta del 7,052%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, essendo stato versato il primo stato di avanzamento pari a 74.900,00 oltre IVA, alla ditta appaltatrice “Agricola Fratelli Annibali Srl”, resta il credito di € 78.540,16 oltre IVA al 10% per un totale di € 86.394,18 a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 86.394,18 IVA compresa dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue:
  - quanto ad € 74.972,83 con impegno di spesa 291 (det. 307 del 07/07/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3554     | 930  | 74.972,83 | Agricola Fratelli Annibali Srl<br>Via Madonna del Puglia n. 3<br>06035 Gualdo Cattaneo (PG)<br>P. IVA 02513420543 | 12/2024                       |

- quanto ad € 10.253,06 con impegno di spesa 669/1 assunto con det. 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3554     | 930  | 10.253,06 | Agricola Fratelli Annibali Srl<br>Via Madonna del Puglia n. 3<br>06035 Gualdo Cattaneo (PG)<br>P. IVA 02513420543 | 12/2024                       |

- quanto ad € 1.075,06 con impegno di spesa 649/1 assunto con det. 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo  | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3554     | 930  | 1.075,06 | Agricola Fratelli Annibali Srl<br>Via Madonna del Puglia n. 3<br>06035 Gualdo Cattaneo (PG)<br>P. IVA 02513420543 | 12/2024                       |

- quanto ad € 93,23 con impegno di spesa 649/4 assunto con determina 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|---------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3554     | 930  | 93,23   | Agricola Fratelli Annibali Srl<br>Via Madonna del Puglia n. 3<br>06035 Gualdo Cattaneo (PG)<br>P. IVA 02513420543 | 12/2024                       |

5. di dare atto che la spesa complessiva a saldo di € 26.444,75 dovuta a saldo delle competenze tecniche, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti relazione all'esigibilità come segue:

- quanto ad € 13.911,59 con impegno di spesa 107 assunto con det. 120 dell'11/03/2022:

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo   | Beneficiario   | Data<br>Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|------|------|-----------|--|----------------------------------|
| 2024      | 3554 | 930  | 13.911,59 | Geom. Stella Mauro<br>Voc. Scanzano n. 503<br>06056 Massa Martana (PG)<br>P. IVA 03016890547 | 12/2024                          |

- quanto ad € 2.357,04 con impegno di spesa 649/2 assunto con determina 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo  | Beneficiario   | Data<br>Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|------|------|----------|--|----------------------------------|
| 2024      | 3554 | 930  | 2.357,04 | Geom. Stella Mauro<br>Voc. Scanzano n. 503<br>06056 Massa Martana (PG)<br>P. IVA 03016890547 | 12/2024                          |

- quanto ad € 229,41 con impegno di spesa 649/3 assunto con determina 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario   | Data<br>Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|------|------|---------|--|----------------------------------|
| 2024      | 3554 | 930  | 229,41  | Geom. Stella Mauro<br>Voc. Scanzano n. 503<br>06056 Massa Martana (PG)<br>P. IVA 03016890547 | 12/2024                          |

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine sudetto;

7. di svincolare la polizza assicurativa la polizza numero 2023/50/2673631 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Foligno;

8. di dare atto che la spesa complessiva di € 200.000,00 per il progetto “*PSR UMBRIA 2014/2020 - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo sostenibile*”. Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta” è stata finanziata come di seguito indicato:
  - quanto € 168.690,95 mediante finanziamento del GAL Media Valle del Tevere;
  - quanto € 31.309,05 mediante stanziamenti di bilancio di cui € 31.159,08 impegnati nell'esercizio finanziario 2022 come segue:
    - o € 23.858,30 Imp. 107/2022;
    - o € 7.300,78 Imp. 649/2022;
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: “PSR Umbria 2014/2020 - Misura 19 Sottomisura 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo ecosostenibile: Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta - Pontenuovo” - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B57B18000270006  
CIG 98132695C2

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 441 del 09/11/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50, per l’opera *“Lavori di recupero e valorizzazione del percorso verde di Deruta e Pontenuovo per il turismo ecosostenibile - PSR UMBRIA 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 PAL GAL Media Valle del Tevere”*, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
- l’Associazione Media Valle del Tevere GAL, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 08/06/2018 ha approvato il bando concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 19 del PAL della Media Valle del Tevere: sottomisura 19.2 - Azione 7 – Rif. di assonanza PSR 7.5.1. “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala – “Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo sostenibile”;
- l’Amministrazione comunale si è determinata di presentare domanda di aiuto per le finalità del bando in argomento per un intervento di recupero e valorizzazione del percorso verde di Deruta e dei giardini di Pontenuovo finalizzato ad incrementare il turismo sostenibile;
- con lettera del 26/01/2022 acquisita al protocollo del Comune in data 27/01/2022 al n. 1377, il GAL Media valle del Tevere ha comunicato che con Delibera n. 03 del 25.01.2022 il Consiglio direttivo del GAL, ha deliberato di utilizzare le economie dell’Azione 7, per procedere allo scorrimento della graduatoria e di ammettere a finanziamento provvisorio con riserva il Comune di Deruta per un importo pari ad € 168.840,95 dando atto che il contributo ammissibile è pari al 100% della spesa ammessa e che in caso di finanziamento, la liquidazione del contributo spettante sarà subordinata al positivo accertamento della realizzazione da parte del Comune dell’intero intervento, ivi comprese le opere o l’acquisto di forniture non finanziate;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 120 del 10/03/2022 si è proceduto ad affidare il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all’intervento “Recupero e valorizzazione del percorso verde di Deruta e Pontenuovo per il turismo ecosostenibile”, al Geom. Stella Mauro con recapito in Voc. Scanzano n. 503, 06056 Massa Martana (PG), 5134 per un importo di € 18.803,83 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 23.858,30, e contestualmente è stato assunto impegno di spesa n. 107;
- con la Determinazione n. 58 del 09/09/2022 il GAL recepiva integralmente quanto stabilito con la D.D. della Regione dell’Umbria nr. 8383 del 19.08.2022, avente ad oggetto *“Programma di sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2022 – Disposizioni urgenti per Enti Pubblici e altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione”*;
- con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 06 del 17/01/2023 è stato approvato il progetto

esecutivo dell'opera pubblica "Bando PSR UMBRIA 2014/2020 - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo sostenibile". Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta" così come redatto dal Geom. Stella Mauro, assunto al protocollo del Comune in data 19/12/2022 al n. 20239, comportante un costo complessivo dell'opera pari ad € 200.000,00;

- con lettera prot. 985 del 20/01/2023 il progetto esecutivo è stato trasmesso al GAL Media Valle del Tevere per la concessione definitiva del contributo;
- con lettera pervenuta al protocollo del Comune in data 21/02/2023 al nr. 2782 il GAL Media Valle del Tevere ha richiesto chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione trasmessa con il prot. 985/2023;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 112 dell'08/03/2023 è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'opera pubblica *Bando PSR UMBRIA 2014/2020 - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo sostenibile". Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta*" redatto dal Geom. Stella Mauro con recapito in Voc. Scanzano n. 503, 06056 Massa Martana (PG), trasmesso al protocollo del Comune in data 01/03/2023 al n. 3213, aggiornato in base a quanto richiesto dal GAL Media Valle del Tevere, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00;
- con lettera assunta al protocollo del Comune in data 27/03/2023 al n. 4561 il GAL Media valle del Tevere ha comunicato che con Delibera n. 8 del 21.03.2023 il Consiglio direttivo del GAL ha approvato il progetto esecutivo in argomento e concesso il contributo di € 168.690,95;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 307 del 07/07/2023:
  - ⇒ è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi - l'appalto dell'opera pubblica in argomento alla ditta "Agricola Fratelli Annibali Srl" - con sede legale in Via Madonna del Puglia n. 3 - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) - P.IVA 02513420543 - che ha offerto il ribasso unico percentuale del 7,052% e quindi per un importo netto dell'appalto di € 138674,77 oltre ad € 4382,35 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 143057,12 oltre IVA come per legge;
  - ⇒ è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento essendo state espletate le verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
  - ⇒ è stata impegnata con il n. 291 la spesa complessiva di € 157.362,83 IVA compresa a favore della ditta aggiudicatrice a valere sulla prenotazione di impegno n. 19/2023;
  - ⇒ è stato approvato il nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori e dall'aggiornamento del versamento contributo ANAC;
- in esecuzione alla suddetta determinazione n. 307/2023, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla suddetta ditta aggiudicataria "Agricola Fratelli Annibali Srl" con contratto stipulato in data 19/09/2023 rep. 2630;
- in data 09/10/2023 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dalla ditta appaltatrice;

VISTO l'art. 226 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.36 /2023 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente per i procedimenti in corso ovvero per le procedure e i contratti ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano già stati inviati gli avvisi a presentare le offerte;

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e l'elenco annuale dei LL.PP. 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/04/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023;
- l'opera in argomento è stata riconfermata nell'elenco annuale dei lavori Pubblici per l'annualità 2023, per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 con imputazione al CAP. 3554 CEN 930 e finanziata come di seguito indicato:
  - quanto € 168.690,95 mediante finanziamento del GAL Media Valle del Tevere;
  - quanto € 31.309,05 mediante stanziamenti di bilancio di cui € 31.159,08 impegnati nell'esercizio finanziario 2022 come segue:
    - € 23.858,30 Imp. 107/2022;
    - € 7.300,78 Imp. 649/2022;
- l'Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4651 con il n. 17/2023 correlato al capitolo di spesa 3554 CEN 930, la somma di € 168.690,95 relativa al contributo concesso dal GAL Media valle del Tevere con Delibera n. 8 del 21.03.2023 del Consiglio direttivo del GAL;

**PRESO ATTO CHE:**

- con determinazione di liquidazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 388 del 27/06/2023 è stato liquidato l'importo al Geom. Stella Mauro con recapito in Voc. Scanzano n. 503, 06056 Massa Martana (PG), 5134, dell'importo complessivo di € 9.946,71, come da fattura FATTPA 3\_23 del 04/03/2023, quale importo relativo alla progettazione esecutiva e all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

**PRESO ATTO CHE:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 629 del 13/12/2023:
  - ⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "PSR Umbria 2014/2020 - Misura 19 Sottomisura 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo ecosostenibile: Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta - Pontenuovo" così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Stella Mauro come in premessa generalizzato, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Agricola Fratelli Annibali Srl" ha eseguito lavori alla data del 07/12/2023 per un importo di € 75.316,17 al netto del ribasso d'asta del 7,052% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
  - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento liquidando alla ditta appaltatrice dei lavori in argomento "Agricola Fratelli Annibali Srl", la somma netta di € 74.900,00 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 82.390,00;
  - ⇒ è stato liquidato l'importo complessivo di € 82.390,00 è impegnato con imp. 291 in relazione all'esigibilità come segue (impegno assunto con determinazione n. 307 del 07/07/2023);

**PRESO ATTO CHE:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 54 del 26/02/2024:
  - ⇒ è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la variante in corso d'opera dell'opera pubblica "PSR UMBRIA 2014/2020 - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo sostenibile". Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta" così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Stella Mauro;

- ⇒ è stato approvato l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta sei lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 26/01/2024 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "Agricola Fratelli Annibali Srl" - con sede legale in Via Madonna del Puglia n. 3 - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) - P.IVA 02513420543 - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
- ⇒ è stato dato atto che la variante comporta un aumento della spesa dei lavori di € 10.483,43 per lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta del 7,052% (ribasso offerto dalla ditta stessa in sede di procedura di affidamento, con conseguente vantaggio economico per l'Ente) e oltre IVA, importo non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto di lavori che verrà finanziato tramite le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- ⇒ di dare atto che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera l'importo complessivo dell'opera rimane invariato e pari ad € 200.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

| <b>A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>            |  |                     |
|--|--|---------------------|
| A1   | Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta di cui:<br>costo della manodopera € 34.195,44<br>oneri della sicurezza € 5.271,49 | 159.926,06 €        |
| A2   | Ribasso d'asta 7,052% (a detrarre)   | - 11.277,99 €       |
| A2   | Costi della sicurezza  | 4.892,48 €          |
|  | <b>Totale</b>  | <b>153.540,55 €</b> |
|  |  | <b>153.540,55 €</b> |
| <b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |  |                     |
| B1   | I.V.A. 10% sui lavori  | 15.354,06 €         |
| B2   | Spese tecniche, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi                     | 18.803,83 €         |
| B3   | Spese tecniche Variante  | 1.840,00 €          |
| B4   | Cnpaia 5% su spese tecniche  | 1.032,19 €          |
| B5   | IVA su Cnpaia e Spese tecniche comprese  | 4.768,72 €          |
| B6   | Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016   | 1.955,34 €          |
| B7   | Contributo ANAC  | 250,00 €            |
| B8   | Spese tecniche archeologa per assistenza agli scavi  | 800,00 €            |
| B9   | Oneri previdenziali 4% e marca da bollo € 2,00 per spese tecniche archeologa   | 34,00 €             |
| B10  | Utenza Energia elettrica   | 563,62 €            |
| B11  | Imprevisti ed arrotondamenti   | 0,00 €              |
| B12  | Imprevisti e arrotondamenti, IVA compresa  | 1.057,69 €          |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>                 |  | <b>46.459,45 €</b>  |
|  |  | <b>46.459,45</b>    |

**IMPORTO COMPLESSIVO****200.000,00 €**

- ⇒ è stato impegnato l'importo complessivo di € 11.531,77 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla perizia di variante in argomento, alla ditta Agricola Fratelli Annibali Srl come di seguito indicato e in relazione all'esigibilità come segue:
  - quanto ad € 11.328,12 a valere sulla prenotazione n. 19 (det. 164 del 21/04/2023);
  - quanto ad € 203,65 a valere sull'impegno di spesa 649/2022;
- ⇒ è stato sub-impegnato l'importo complessivo di € 2.357,04 relativo alle spese tecniche della modifica contrattuale in argomento, al Geom. Stella Mauro, in relazione all'esigibilità con impegno 649/2022;
- ⇒ è stato sub-impegnato l'importo complessivo di € 229,41 ad integrazione, per mero errore materiale, delle spese tecniche relative all'affidamento al Geom. Stella Mauro (imp. 107 assunto con det. 120 dell'11/03/2022), in relazione all'esigibilità con impegno 649/2022;
- ⇒ è stato ridotto il sub-impegno di spesa n. 649/2 a complessivi € 834,00 in favore della Dr.ssa Archeologa Germini Francesca acquisito con determinazione n. 439/2023 in seguito al consuntivo trasmesso dalla medesima in relazione all'esigibilità;

VISTO lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatti in data 28/03/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Mauro Stella e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 08/04/2024 al n. 5400, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "Agricola Fratelli Annibali Srl", accettato senza riserve, è di € 153.440,16 al netto del ribasso d'asta del 7,052%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione sul Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Mauro Stella dai quali risulta altresì che:

- i lavori sono stati regolarmente realizzati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo, alla perizia di variante, fatte salve alcune modifiche di dettaglio ai sensi del alcune modifiche di dettaglio ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 art. 106 c. 1 lett. a) e del Capitolato Speciale di Appalto art. 37 c. 4, rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori e che i medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

ATTESO ALTRESI' CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 629 del 13/12/2023, è stato versato il primo stato di avanzamento pari a 74.900,00 oltre IVA, alla ditta appaltatrice "Agricola Fratelli Annibali Srl", resta il credito di € 78.640,55 oltre IVA al 10% per un totale di € 86.394,18;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, e per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;
- al fine del pagamento della rata di saldo la ditta appaltatrice dovrà presentare - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi - idonea polizza fideiussoria assicurativa;

CONSIDERATO che dal 09/04/2023 con pubblicazione n. 295/2024 è stato pubblicato all'Albo

Pretorio on-line del Comune di Deruta l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica “*PSR UMBRIA 2014/2020 - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo sostenibile*”. Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta” redatti in data 28/03/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Mauro Stella e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 08/04/2024 al n. 5400, depositati agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “Agricola Fratelli Annibali Srl”, accettato senza riserve, è di € 153.440,16 al netto del ribasso d’asta del 7,052%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
2. di dare atto che, essendo stato versato il primo stato di avanzamento pari a 74.900,00 oltre IVA, alla ditta appaltatrice “Agricola Fratelli Annibali Srl”, resta il credito di € 78.540,16 oltre IVA al 10% per un totale di € 86.394,18 a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 86.394,18 IVA compresa dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue:
  - quanto ad € 74.972,83 con impegno di spesa 291 (det. 307 del 07/07/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|----------------------------|
| 2024      | 3554     | 930  | 74.972,83 | Agricola Fratelli Annibali Srl<br>Via Madonna del Puglia n. 3<br>06035 Gualdo Cattaneo (PG)<br>P. IVA 02513420543 | 12/2024                    |

- quanto ad € 10.253,06 con impegno di spesa 669/1 assunto con det. 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|----------------------------|
| 2024      | 3554     | 930  | 10.253,06 | Agricola Fratelli Annibali Srl<br>Via Madonna del Puglia n. 3<br>06035 Gualdo Cattaneo (PG)<br>P. IVA 02513420543 | 12/2024                    |

- quanto ad € 1.075,06 con impegno di spesa 649/1 assunto con det. 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo  | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3554     | 930  | 1.075,06 | Agricola Fratelli Annibali Srl<br>Via Madonna del Puglia n. 3<br>06035 Gualdo Cattaneo (PG)<br>P. IVA 02513420543 | 12/2024                       |

- quanto ad € 93,23 con impegno di spesa 649/4 assunto con determina 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|---------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3554     | 930  | 93,23   | Agricola Fratelli Annibali Srl<br>Via Madonna del Puglia n. 3<br>06035 Gualdo Cattaneo (PG)<br>P. IVA 02513420543 | 12/2024                       |

4. di dare atto che la spesa complessiva a saldo di € 26.444,75 dovuta a saldo delle competenze tecniche, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti relazione all'esigibilità come segue:

- quanto ad € 13.911,59 con impegno di spesa 107 assunto con det. 120 dell'11/03/2022:

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo   | Beneficiario   | Data<br>Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|------|------|-----------|--|----------------------------------|
| 2024      | 3554 | 930  | 13.911,59 | Geom. Stella Mauro<br>Voc. Scanzano n. 503<br>06056 Massa Martana (PG)<br>P. IVA 03016890547 | 12/2024                          |

- quanto ad € 2.357,04 con impegno di spesa 649/2 assunto con determina 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo  | Beneficiario   | Data<br>Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|------|------|----------|--|----------------------------------|
| 2024      | 3554 | 930  | 2.357,04 | Geom. Stella Mauro<br>Voc. Scanzano n. 503<br>06056 Massa Martana (PG)<br>P. IVA 03016890547 | 12/2024                          |

- quanto ad € 229,41 con impegno di spesa 649/3 assunto con determina 54 del 26/02/2024:

| Esercizio | Cap. | Art. | Importo | Beneficiario   | Data<br>Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|------|------|---------|--|----------------------------------|
| 2024      | 3554 | 930  | 229,41  | Geom. Stella Mauro<br>Voc. Scanzano n. 503<br>06056 Massa Martana (PG)<br>P. IVA 03016890547 | 12/2024                          |

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la polizza assicurativa la polizza numero 2023/50/2673631 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Foligno;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 200.000,00 per il progetto “*PSR UMBRIA 2014/2020 - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo sostenibile*”. Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta” è stata finanziata come di seguito indicato:
  - quanto € 168.690,95 mediante finanziamento del GAL Media Valle del Tevere;
  - quanto € 31.309,05 mediante stanziamenti di bilancio di cui € 31.159,08 impegnati nell'esercizio finanziario 2022 come segue:
    - € 23.858,30 Imp. 107/2022;
    - € 7.300,78 Imp. 649/2022;
8. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Antonini Marta

---

#### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: "PSR Umbria 2014/2020 - Misura 19 Sottomisura 19.2 - Azione 7 del PAL. Recupero e valorizzazione della rete dei percorsi dedicata al turismo ecosostenibile: Progetto di Recupero e Valorizzazione del Percorso Verde di Deruta - Pontenuovo" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..***

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.E.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 09-04-2024*

**Il Responsabile di Area**  
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.