



Comune di Deruta
Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 206 del 14-05-2024

OGGETTO: Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Approvazione 4° SAL e liquidazione Certificato di pagamento.

CUP B53H19000610005
CIG 9055841C64

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale revisionato con deliberazione consiliare n. 46 del 28.09.2023;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2024 relativa alla Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2024/2026 e l'Elenco annuale 2024 dei Lavori Pubblici;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;

- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge n. 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il 4° Stato di avanzamento dei lavori dell'opera pubblica *“Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”*, così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda Legale Rappresentante di *“Settanta7 Studio Associato”* mandatario del RTP generalizzato nelle premesse del presente atto, composto dalla seguente documentazione contabile:
 - Stato di avanzamento n. 4 a tutto il 24/04/2024;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Libretto delle misure;
 - Libretto dei sottocomputi n. 4;
 e dal quale risulta che la ditta appaltatrice *“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.”* con sede legale in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM) - P.IVA 03661100242 - ha eseguito lavori alla data del 24/04/2024 per un importo di € 1.284.604,316 al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 4, liquidando alla ditta *“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.”* appaltatrice dei lavori in argomento, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero percentuale dell'anticipazione e dei tre SAL, un importo € 284.857,72 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 313.343,49;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 313.343,49 è finanziata con contributo MIUR e impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno assunto con determinazione n. 94 del 01/03/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2835	520	313.343,49	“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	650/1	12/2023

5. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 3.500.000,00 è imputata al Cap. di spesa 2835 del CEN 520;
7. che per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento sono stati assegnati i seguenti codici dalle rispettive piattaforme elettroniche:
 - CUP B53H19000610005;
 - CIG 9055841C64 (Consorzio Build lavori);
 - CPV 45214200-2 (Consorzio Build lavori);
 - CUI L00222390544201900010;
8. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
9. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Approvazione 4° SAL e liquidazione Certificato di pagamento.

CUP B53H19000610005

CIG 9055841C64

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro dell'istruzione 5 giugno 2020, n. 24 (di seguito, DM n. 24 del 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 235 del 22 settembre 2020 "*Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 milioni*", sono stati ammessi a finanziamento, nell'ambito dello stanziamento complessivo pari a 120.000.000,00 di euro, gli interventi di adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione proposti dagli enti locali di cui all'allegato A del decreto stesso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, suddivisi in 2 elenchi per Comuni e Province e Città metropolitane, selezionati a seguito di procedura pubblica selettiva e la cui istruttoria, a seguito di specifici sopralluoghi, ha dato esito positivo;
- nell'allegato A al suddetto DM 24/2020 è inserito l'intervento proposto dal Comune di Deruta per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via Padre Ugolino Nicolini, per un importo del finanziamento di € 3.000.000.000;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 483 del 22/10/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, a conferma di quanto stabilito nelle deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio comunale ivi indicate, dell'opera pubblica "*Realizzazione della nuova Scuola secondaria di primo grado in Via Padre Ugolino Nicolini*", il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici;
- con lettera inviata tramite PEC in data 12/10/2020 e acquisita al protocollo del Comune di Deruta il medesimo giorno al n. 14770, la Direzione Generale per i fondi strutturali per l'Istruzione, l'Edilizia scolastica e la Scuola digitale del Ministro dell'Istruzione, ha trasmesso le Linee guida con le quali sono state fornite le indicazioni operative al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e le liquidazioni degli interventi sulla base di stati di avanzamento dei lavori, con riferimento agli interventi di nuova costruzione, adeguamento alla normativa sismica e/o alla messa in sicurezza di edifici scolastici finanziati con decreto del Ministro dell'Istruzione 5 giugno 2020, n. 24 - 120 milioni per le regioni colpite dal sisma del 2016;
- il Responsabile del Procedimento, in attuazione delle citate Linee guida emesse dalla Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministro dell'Istruzione per l'attuazione, in fase di accreditamento al portale del MIUR al momento della registrazione e dell'inserimento del progetto nel portale del MIUR, ha provveduto alla richiesta dell'anticipazione delle risorse del finanziamento pari al 20% concesso, ovvero per un importo di 600.000,00 euro;
- in esecuzione alle determinazioni n. 230 del 10/05/2021 e n. 339 del 05/07/2021, con contratto stipulato in data 06/09/2021 rep. 2609 è stato affidato il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l'incarico

alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'Associazione Temporanea tra Professionisti costituita con atto stipulato dal Notaio Dr. Salvatore Barbagallo in data 31/05/2021 rep. 33347 e registrato all'Ufficio Territoriale di Torino - DP II - in data 08/06/2021 n. 28197 Serie IT, composta come di seguito specificato:

- "Settanta7 Studio Associato (mandatario)" con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014;
- "ABACUS Srl" (mandante) con sede in Via degli Etruschi n. 11 - 06060 Paciano (PG) - C.F. e P. IVA 02453890549;
- "S.G.A. Studio Geologi Associati" (mandante) con sede in Via XX Settembre n. 76 - 06121 Perugia (PG) - C.F. e P. IVA 02276000540;
- "Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi" (mandante) con domicilio in Via F. Petrarca n. 21/1 - 64025 Pineto (TE) - P. IVA 05290140481;

con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014;

- con la suddetta determinazione n. 230/2021:

⇒ è stato dato atto che per effetto del ribasso d'asta del 62,88% offerto in sede di gara, si è venuto a determinarsi un importo netto complessivo dell'affidamento del servizio relativo all'architettura e all'ingegneria pari ad € 134.068,87 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come di seguito composto:

- prestazioni principali € 88.068,68 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- prestazioni opzionali € 46.000,19 oltre oneri previdenziali ed IVA;

⇒ è stato dato atto che la spesa complessiva di € 111.741,54 (oneri previdenziali ed IVA compresi) relativa alle prestazioni principali è sub-impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (sub di impegno 516/2020):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2835	520	111.741,54	"Settanta7 Studio Associato" (mandatario) Via Principessa Clotilde n. 3 10144 Torino (TO) C.F. e P. IVA 10119920014	516/1

ATTESO CHE:

- con le citate determinazioni n. 230/2021 e n. 339/2021 è stato dato atto che con il provvedimento di aggiudicazione non sono stati affidati i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, previsti negli atti di gara come meramente opzionali, per l'affidamento dei quali si sarebbe rinviato ad eventuale successivo provvedimento;
- a seguito della redazione del progetto definitivo/esecutivo da parte dell'ATI aggiudicataria costituita come in precedenza descritto, il quadro economico dell'opera pubblica in argomento comporta una spesa complessiva di € 3.500.000,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 172 dell'11/11/2021 è stata adottata in via d'urgenza e per quanto motivato in premessa la variazione dello schema del Programma triennale 2021/2023 e dell'Elenco annuale 2021 delle opere pubbliche, come da allegato al medesimo atto, in recepimento delle indicazioni programmatiche dell'Amministrazione comunale ivi descritte, prevedendo, tra l'altro, nell'annualità 2021 del medesimo, la seguente modifica:
 - ⇒ modifica del finanziamento dell'opera pubblica *"DM 24 del 05/06/2020 - Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini"*, per un importo complessivo di 3.500.000,00 euro di cui:

- € 3.000.000,00 finanziamento MIUR;
- € 450.000,00 finanziamento a carico del Comune di Deruta (mutuo Cassa DD.PP.);
- € 50.000,00 finanziamento a carico del Comune di Deruta (Legge 10/77);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 02/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica *“Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”* compresa nel DM 24 del 05/06/2020, redatto dall'ATI come sopra costituita e generalizzata, acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 02/12/2021 al n. 20502;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 94 del 01/03/2022:

- è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 e smi - l'appalto dei lavori di che trattasi al “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” con sede legale in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM) - P.IVA 03661100242 - per un importo netto dell'appalto (determinato con l'offerta ribasso unico percentuale del 14,12345%) di € 2.224.921,75 oltre ad € 60.000,00 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo netto complessivo contrattuale di € 2.284.921,75 oltre IVA al 10%;
- è stato preso atto che il “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” ha designato quale ditta consorziata per l'esecuzione dei lavori in argomento, la ditta “BeGen Infrastrutture Srl” con sede legale in Via Ambrica n. 33 - 93012 Gela (CL) - P.IVA 01382890117;
- è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dell'opera pubblica in argomento a seguito dell'avvenuto espletamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti da parte del soggetto aggiudicatario, sotto tutte le riserve di legge;
- è stato impegnato in favore dell'aggiudicatario “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” con sede legale in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM) - P.IVA 03661100242 - l'importo complessivo di € 2.513.413,93 come di seguito indicato:
 - € 2.154.355,16 finanziati con contributo MIUR come segue:

- ⇒ quanto ad € 451.712,45 finanziati con contributo MIUR, a valere sull'imp. 516 assunto con determinazione n. 557/2020, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2835	520	451.712,45	“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	516/6	12/2022

- ⇒ quanto ad € 1.702.642,71 finanziati con contributo MIUR, a valere sulla prenotazione di spesa n. 42/2021 assunta con determinazione n. 712/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2835	520	1.702.642,71	“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	650/1	12/2022

- € 359.058,77 finanziati mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. (Posizione n. 6209064), a valere sulla prenotazione di spesa n. 42/2021 assunta con determinazione n. 712/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2835	520	359.058,77	"Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	650/1	12/2022

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 3.500.000,00 è imputata al Cap. di spesa 2835 del CEN 520;
- l'Ufficio Ragioneria ha accertato l'importo di € 3.000.000,00 del contributo concesso dal MIUR come di seguito specificato:
 - € 600.000,00 al Cap. 4211 con accertamento n. 83 (determinazione n. 557/2020);
 - € 2.400.000,00 al Cap. 4211 con accertamento n. 54 del Bilancio 2021/2023 annualità 2021 (determinazione n. 230/2021);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 557 del 30/11/2020 è stata impegnata la cifra di € 600.000,00 come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Imp.
2021	2835	520	600.000,00	516

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 94 del 01/03/2022 è stata impegnata la cifra di € 2.900.000,00 come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Imp.
2022	2835	520	2.900.000,00	650

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 125 del 16/03/2022 sono state affidate, per le motivazioni ivi enunciate, le prestazioni opzionali di Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza e servizi annessi, del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento, all'ATI aggiudicataria delle prestazioni principali come sopra generalizzata, con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 Torino (TO), P.IVA 10119920014 - per un importo di € 58.365,04 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- in esecuzione alla suddetta determinazione n. 94/2022, con contratto di appalto stipulato il 30/05/2022 rep. 2615, la realizzazione dei lavori di che trattasi è stata appaltata al citato Consorzio;
- in data 14/04/2022 il Direttore dei lavori Ing. Arch. Chiara Pimpinelli ha redatto e sottoscritto il Verbale di accertamento dello stato dei luoghi con il quale ha accertato il permanere dello stato dei

luoghi rispetto alle previsioni di progetto;

- in data 14/04/2022 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza tra il Direttore dei lavori Ing. Arch. Chiara Pimpinelli e il Procuratore Speciale del "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." Ing. Genovese Luigi;
- in data 26/04/2022 è stato sottoscritto il Verbale di effettivo inizio dei lavori tra il Direttore dei lavori Ing. Arch. Chiara Pimpinelli e l'Ing. Genovese Luigi;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 608 del 24/11/2022:
 - ⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Chiara Pimpinelli della società "Abacus Srl" dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." ha eseguito lavori alla data del 18/11/2022 per un importo di € 64.109,67 al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta appaltatrice dei lavori in argomento "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." la somma netta di € 63.789,12 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 70.168,03;
 - ⇒ è stato dato atto che l'importo complessivo di € 70.168,03 è impegnato come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2835	520	70.168,03	"Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	516/6

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 166 del 21/04/2023:
 - ⇒ è stata concessa alla ditta "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." con sede legale con sede legale in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM) - P.IVA 03661100242 - l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi e dall'art. 50 del Capitolato speciale di appalto, pari al 30% decurtata dell'importo liquidato con la citata determinazione n. 608/2022, per l'esecuzione dell'opera pubblica di che trattasi, corrispondente ad un importo di € 666.243,62 oltre IVA al 10% per un totale di € 732.867,98;
 - ⇒ è stato dato atto che la somma complessiva di € 732.867,98 è impegnata come di seguito indicato (impegni assunti con determinazione n. 94 del 01/03/2022):

- € 381.544,42 finanziati con contributo MIUR come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2835	520	381.544,42	"Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	516/6	12/2023

- € 351.323,56 finanziati mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. (Posizione n. 6209064), come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2835	520	351.323,56	“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	650/1	12/2023

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 239 del 09/06/2023:
 - ⇒ è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Chiara Pimpinelli della società “Abacus Srl” dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” ha eseguito lavori ha eseguito lavori alla data del 01/06/2023 per un importo di € 522.943,61 al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 2, liquidando alla ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 304.049,41 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 334.454,35;
 - ⇒ è stato dato atto che la somma complessiva di € 334.454,35 è finanziata con contributo MIUR ed impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno assunto con determinazione n. 94 del 01/03/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2835	520	334.454,35	“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	650/1	12/2023

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 359 del 01/08/2023:
 - ⇒ è stato approvato il 3° Stato di avanzamento dei lavori dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Chiara Pimpinelli della società “Abacus Srl”, iscritta all'ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con il n. 1613, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” ha eseguito lavori alla data del 15/07/2023 per un importo di € 879.631,74 al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 3, liquidando alla ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 250.894,43 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 275.983,87;
 - ⇒ è stato dato atto che la somma complessiva di € 275.983,87 è finanziata con contributo MIUR ed impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno assunto con determinazione n. 94 del 01/03/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2835	520	275.983,87	“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	650/1	12/2023

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 02/11/2023:
 - ⇒ è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale n. 1 dell'opera pubblica così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Pimpinelli Chiara;
 - ⇒ è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale n. 1, l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 3.762.779,47, di cui € 222.734,77 l'importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 14,12345%, oltre IVA come risulta dal seguente quadro economico modificato:

		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		MODIFICA CONTRATTUALE N.1
A	IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	Importo Lordo	Importo al netto del ribasso d'asta 14,12345%	maggiore onere modifica contrattuale pari ad 258.231,00€ a carico del Comune
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	2 590 837,37 €	2 590 837,37 €	2 850 203,60 €
A.2	Ribasso d'asta (-14,12345%)	- €	365 915,62 €	402 547,08 €
A.3	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	2 650 837,37 €	2 284 921,75 €	2 507 656,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	IVA sui lavori (10% di A)	265 083,74 €	228 492,17 €	250 765,65 €
B.2	Spese tecniche per progettazione, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi	361 176,93 €	134 068,87 €	134 068,87 €
B.3	CNPAIA 4% su spese tecniche (B.2)	14 447,08 €	5 362,75 €	5 362,75 €
B.4	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA (su B.2. e B.3)	82 637,28 €	30 674,96 €	30 674,96 €
B.2.a	Spese tecniche di progettazione Perizia di Variante n. 1, D.LL., contabilità e sicurezza	- €	- €	14 006,32 €
B.3.a	oneri previdenziali 4% su B.2a	- €	- €	560,25 €
B.4.a	IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	- €	- €	3 204,65 €
B.5	Indagini geognostiche (compresa Iva 22%)	9 287,49 €	7 894,38 €	7 894,38 €
B.6	Spese tecniche per collaudo strutturale e tecnico amministrativo (Spettanza Vincenzo Tintori)	26 640,64 €	25 540,46 €	25 540,46 €
B.7	Inarcassa e IVA per spese tecniche di collaudo (Tassazione prevista per collaudatore dipendente pubblico a carico del committente)	7 161,01 €	1 243,24 €	1 243,24 €
B.8	Spese tecniche per Verifica preventiva del progetto definitivo/esecutivo	23 033,60 €	21 421,25 €	21 421,25 €
B.9	Oneri previdenziali ed IVA per spese tecniche di supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo	6 191,43 €	5 758,03 €	5 758,03 €
B.10	Spese per rilascio pareri e autorizzazioni	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
B.11	Allacciamento a pubblici servizi e autorizzazioni	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
B.12	Spese commissioni di gara	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
B.13	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	26 718,68 €	26 718,68 €	26 718,68 €
B.14	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) su spesa variante	- €	- €	
B.15	Spese di gara - contributo ANAC	600,00 €	600,00 €	600,00 €
B.16	Imprevisti e arrotondamenti	12 684,75 €	12 684,75 €	12 684,75 €
B.18	Economie derivanti dal ribasso d'asta sul cofinanziamento del Comune di € 500.000 pari al 14,2857%	- €	100 159,72 €	100 159,72 €
B.19	Economie derivanti dal ribasso d'asta su finanziamento del MIUR di 3.000.00,00€ pari al 85,7143%	- €	600 958,98 €	600 958,98 €
B.20	Economie derivanti dal ribasso d'asta sul cofinanziamento del Comune per variante			- €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	849 162,63 €	1 215 078,25 €	1 255 122,95 €

C	TOTALE INTERVENTO	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	3 762 779,47 €
	COFINANZIAMENTO MIUR	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €
	COFINANZIAMENTO COMUNE	500 000,00 €	500 000,00 €	762 779,47 €

- ⇒ è stato approvato l'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.", debitamente sottoscritti dalle parti in data 27/10/2023 per l'affidamento alla ditta medesima dei maggiori e nuovi lavori pari ad € 222.734,77 al netto del ribasso d'asta del 14,12345%, oltre IVA, e che pertanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire agli stessi prezzi (per quelli già previsti nel contratto principale), patti e condizioni di cui al contratto principale stipulato il 30/05/2022 rep. 2615;
- ⇒ è stato preso atto che la modifica contrattuale n. 1 comporta un aumento della spesa pari ad € 262.779,47 che verrà finanziata con risorse proprie dell'Ente come di seguito specificato:
 - ❖ quanto € 181.769,40 mediante la vendita di due lotti dell'Area PIP;
 - ❖ quanto € 81.010,07 mediante risorse proprie di bilancio;
- ⇒ è stato dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti consequenziali al fine del finanziamento previsto nell'atto, dando atto che, in coerenza con l'andamento dei lavori, la maggiore somma di € 81.010,07 avrà esigibilità nell'anno 2024;
- ⇒ è stato dato mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di predisporre gli atti consequenziali al fine di appaltare i maggiori lavori della presente modifica contrattuale n. 1 al "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.";

■ con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 535 del 03/11/2023:

- ⇒ è stato preso atto della delibera di Giunta comunale del 02/11/2023 immediatamente eseguibile con la quale ha approvato la modifica contrattuale n. 1;
- ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 245.008,25 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

❖ quanto € 181.769,40 come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2835	520	181.769,40	"Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	496	12/2023

❖ quanto € 63.238,85 come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2835	520	63.238,85	"Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	12/2024

- ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 17.771,22 oneri previdenziali ed IVA compresi, relativa alle spese tecniche per la modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2835	520	17.771,22	“Settanta7 Studio Associato” (mandatario) Via Principessa Clotilde n. 3 10144 Torino (TO) C.F. e P. IVA 10119920014	12/2024

ATTESO che con determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 16 del 16/01/2024:

- è stato preso atto della richiesta trasmessa via PEC e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 16/01/2024 al n. 836 con la quale l’Arch. Elena Rionda, Legale Rappresentante di “Settanta7 Studio Associato” mandatario del RTP generalizzato nelle premesse del presente atto, unitamente al Direttore dei lavori Arch. Ing. Chiara Pimpinelli e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Maurizio Serafini, hanno avanzato richiesta di sostituzione delle due figure professionali citate per improrogabili impegni personali non legati alla commessa oggetto del presente atto;
- è stato autorizzato il cambio del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che saranno svolti senza soluzione di continuità, proseguendo l’attività sino ad oggi condotta dai suddetti professionisti, dall’Arch. Elena Rionda associata e contitolare di “Settanta7 Studio Associato”, abilitata all’esercizio della professione con iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 6659 e in possesso di formazione specialistica “Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed esecuzione” valida ai fini dell’abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;

DATO ATTO che con nota acquisita al protocollo comunale in data 14/05/2024 al n. 7413, il Direttore dei Lavori, Arch. Elena Rionda, ha trasmesso il 4° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 24/04/2024, composto dalla seguente documentazione contabile:

- Stato di avanzamento n. 4 a tutto il 24/04/2024;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Libretto dei sottocomputi n. 4;

VISTI ed esaminati elaborati tecnico contabili dello Stato di avanzamento n. 4, debitamente sottoscritti dal Direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice, dai quali risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 24/04/2024, al netto del ribasso d’asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, ad € 1.284.604,316 oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di pagamento n. 4 relativo al sopracitato Stato di avanzamento lavori, con il quale si determina l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 24/04/2024, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge, in € 1.284.604,316 da cui detraendo la ritenuta dello 0,5% per infortuni, il recupero percentuale dell’anticipazione e i tre SAL, risulta un credito dell’impresa appaltatrice di € 284.857,72 oltre IVA al 10%;

DATO ATTO che le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, come rappresentato al comma 2 dell’art. 226 del D.Lgs. 36/2023 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici);

VISTO il D.P.R. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il 4° Stato di avanzamento dei lavori dell'opera pubblica *“Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”*, così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda Legale Rappresentante di *“Settanta7 Studio Associato”* mandatario del RTP generalizzato nelle premesse del presente atto, composto dalla seguente documentazione contabile:

- Stato di avanzamento n. 4 a tutto il 24/04/2024;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Libretto dei sottocomputi n. 4;

e dal quale risulta che la ditta appaltatrice *“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.”* con sede legale in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM) - P.IVA 03661100242 - ha eseguito lavori alla data del 24/04/2024 per un importo di € 1.284.604,316 al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;

2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 4, liquidando alla ditta *“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.”* appaltatrice dei lavori in argomento, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero percentuale dell'anticipazione e dei tre SAL, un importo € 284.857,72 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 313.343,49;
3. di dare atto che la somma complessiva di € 313.343,49 è finanziata con contributo MIUR e impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno assunto con determinazione n. 94 del 01/03/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2023	2835	520	313.343,49	“Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” Via Sistina n. 121 00187 Roma (RM) P.IVA 03661100242	650/1	12/2023

4. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 3.500.000,00 è imputata al Cap. di spesa 2835 del CEN 520;
6. che per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento sono stati assegnati i seguenti codici dalle rispettive piattaforme elettroniche:
 - CUP B53H19000610005;
 - CIG 9055841C64 (Consorzio Build lavori);
 - CPV 45214200-2 (Consorzio Build lavori);
 - CUI L00222390544201900010;
7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
8. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini - Approvazione 4° SAL e liquidazione Certificato di pagamento..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 14-05-2024

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.