



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 150 Del 13-04-2021

**OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca.
Approvazione 2° Stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B53H20000120001
CIG 8187112A8B (BIES Srl)

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "*Abbattimento barriere architettoniche*

di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca” di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola, con recapito con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “BIES Srl”, ha eseguito lavori alla data del 01/03/2021 per un importo di € 60.053,45 al netto del ribasso d'asta del 18,00% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;

3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “BIES Srl”, con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - P.I. 00302420542 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 30.318,95 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 33.350,85;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 33.350,85 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto ad € 18.188,28 (imp. 93/2 assunto con determinazione n. 339/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3352	780	18.188,28	“BIES Srl” Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	12/2021

⇒ quanto ad € 10.979,70 (imp. 93/3 assunto con determinazione n. 606/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3352	780	10.979,70	“BIES Srl” Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	12/2021

⇒ quanto ad € 4.182,87 (imp. 475 assunto con determinazione n. 606/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3527	900	4.182,87	“BIES Srl” Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	12/2021

5. di dare atto che la somma complessiva dell'opera pubblica pari ad € 78.360,29 è finanziata come segue:
 - quanto ad € 70.000,00 con Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, (ACC. n. 11/2020), con imputazione al Cap. 3352 del CEN 780, Imp. n. 93;
 - quanto ad € 8.360,29 con fondi propri di bilancio, con imputazione al Cap. 3527 del CEN 900, Imp. n. 475;
6. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca.

Approvazione 2° Stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.

CUP B53H20000120001

CIG 8187112A8B (BIES Srl)

PREMESSO CHE:

- con Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Deruta è risultato assegnatario di un contributo di 70.000 euro per l'anno 2020, concesso in applicazione del comma 29 dell'art. 1 e del comma 30 dell'art. 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto, stabilisce che: *“Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020”*;
- nel rispetto del comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che *“il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, la Giunta Comunale si è determinata nel destinare il contributo al finanziamento di lavori per la sistemazione di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di via dei Mille in frazione di Ripabianca, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche;
- per tale finalità la Giunta comunale ha provveduto, con proprio atto deliberativo n. 19 del 25/02/2020, ad approvare l'aggiornamento dell'adozione dello schema di Programma triennale 2020/2022 ed Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici, inserendovi la suddetta opera pubblica;
- il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e n. 10 del 07/04/2020 ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2020/2022 e l'Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020;
- l'opera pubblica *“Abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni Casalina e Ripabianca”* è prevista nel Programma triennale 2020/2022 e nell'Elenco annuale 2020 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 70.000,00 è finanziata con contributo assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con imputazione al CAP. 3552 CEN 780;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 112 del 08/04/2020, è stato nominato Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016, dell'intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell'opera;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 150 del 04/05/2020, è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori dell'opera pubblica "Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca" al Geom. Nicola Peoli con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 86 del 29/06/2020 ha approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca" di cui al D.M. 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari interni e Territoriali Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), redatto dal Geom. Peoli Nicola e assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 26/06/2020 al n. 8964, conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D. Lgs. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 70.000,00 di cui € 55.585,73 per lavori;
- in esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 339 del 13/08/2020 e n. 381 del 04/09/2020 con contratto di appalto in data 5/11/2020 rep. 2600, i lavori in argomento sono stati aggiudicati e affidati alla ditta "BIES Srl" con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - per un importo di € 45.969,03 al netto del ribasso del 18,00% offerto in sede di gara oltre IVA al 10%;
- con la citata determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 339 del 13/08/2020 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A. LAVORI:

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 53.426,13	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 1.166,59	
- di cui costi della manodopera	€ 10.715,66	
▪ ribasso d'asta del 18,00% (a detrarre)	€ 9.616,70	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 2.159,60</u>	
• Sommano	€ 45.969,03	€ 45.969,03

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA 10% sui lavori	€ 4.596,90	
▪ spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse	€ 7.388,56	
▪ oneri previdenziali 4%	€ 295,54	
▪ contributo ANAC (Esonero ai sensi Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)	€ 0,00	
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 604,77	
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 10.578,37	
▪ imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 566,83</u>	
• Sommano	€ 24.030,97	<u>€ 24.030,97</u>
• Totale complessivo		€ 70.000,00

- con la suddetta determina n. 339/2020 è stata impegnata la spesa complessiva di € 50.565,93 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 93 assunto con determinazione n. 122 del 08/04/2020):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3352	780	50.565,93	"BIES Srl" Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	93/2

- nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il quale stabilisce che: *"Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020"*, il RUP in data 28/08/2020 ha autorizzato la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- il direttore dei lavori con verbale del 01/09/2020 ha proceduto ad effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto;
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 70.000,00 è finanziata con Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, (ACC. n. 11/2020), con imputazione al CAP. 3352 CEN 780 Imp. n. 93;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 606 del 17-12-2020:
 - è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale dell'opera pubblica in argomento, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Peoli Nicola in data 24/11/2020 e assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 09/12/2020 al n. 18289;
 - è stato dato che l'importo complessivo della modifica contrattuale in argomento ammonta complessivamente ad € 78.360,29 di cui € 17.581,81 l'importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 18,00%, oltre IVA al 10%, per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito modificato:

A. LAVORI:

- | | | |
|--|-------------------|-------------|
| ▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 74.867,36 | |
| - di cui oneri per la sicurezza | € 1.490,08 | |
| - di cui costi della manodopera | € 13.771,40 | |
| ▪ ribasso d'asta del 18,00% (a detrarre) | € 13.476,12 | |
| ▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso | <u>€ 2.159,60</u> | |
| • Sommano | € 63.550,84 | € 63.550,84 |

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- | | |
|---|------------|
| ▪ IVA 10% sui lavori | € 6.355,08 |
| ▪ spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse | € 7.388,56 |
| ▪ oneri previdenziali 4% | € 295,54 |
| ▪ contributo ANAC (Esonero ai sensi comunicato Presidente ANAC 20/05/2020) | € 0,00 |
| ▪ incentivi per funzioni tecniche | |

▪ (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 770,27	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
• Sommano	€ 14.809,45	€ 14.809,45
▪ Totale complessivo		€ 78.360,29

- è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 24/11/2020, costituente atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa "BIES Srl" con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - per l'importo di € 17.581,81 al netto del ribasso d'asta del 18,00%, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 10%, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto del 05/11/2020 rep. 2600;
- è stato dato atto che l'approvazione della modifica contrattuale comporta una maggiore spesa per questo Comune pari ad € 8.360,29 che verrà finanziata con fondi propri di bilancio con imputazione al CAP. 3527 CAP. 900;
- è stato rettificato, per le motivazioni ivi specificate, l'impegno di spesa n. 93/1 del 2020 assunto in favore del Geom. Peoli Nicola da € 9.374,60 a complessivi € 7.684,10 come di seguito indicato:

Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
3552	780	7.684,10	Geom. Nicola Peoli Via G. di Vittorio 76 - Corciano (PG) P. IVA 03059410542 Cod. fisc. PLENCL86L22G478Z	93/1

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 19.339,99 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:
 - quanto ad € 10.979,70 a valere sul contributo concesso con Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, (imp. 93 assunto con determinazione n. 122 del 08/04/2020) come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario
2020	3352	780	10.979,70	"BIES Srl" Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542

- quanto ad € 8.360,29 come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2020	3527	900	8.360,29	"BIES Srl" Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	475

- a seguito dell'istanza della ditta appaltatrice "BIES Srl" pervenuta al protocollo del Comune di Deruta in data 28/01/2021 al n. 1576 e del parere favorevole alla suddetta istanza espresso dal Direttore di lavori Geom. Peoli Nicola, assunto al protocollo del Comune di Deruta in data

28/01/2021 al n. 1580, il Responsabile del procedimento ha concesso una proroga alla ditta appaltatrice dei lavori “BIES Srl” una proroga di 30 (trenta) giorni per l’ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 53 del 09/02/2021:

- è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell’opera pubblica “*Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca*” di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola, con recapito con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “BIES Srl”, ha eseguito lavori alla data del 26/01/2021 per un importo di € 29.582,14 al netto del ribasso d’asta del 18,00% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
- è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “BIES Srl”, con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - P.I. 00302420542 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 29.434,23 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 32.377,65;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola, con recapito con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186, relativi al 2° Stato di avanzamento dei lavori redatto in data 01/03/2021, dai quali risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice a tutto il 01/03/2021 ammonta ad € 60.053,45 al netto del ribasso d’asta del 18,00% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il 2° Stato di avanzamento dell’opera pubblica “*Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca*” di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola, con recapito con recapito a Corciano (PG) in Via G. di Vittorio 76, iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “BIES Srl”, ha eseguito lavori alla data del 01/03/2021 per un importo di € 60.053,45 al netto del ribasso d’asta del 18,00% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “BIES Srl”, con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - P.I. 00302420542 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 30.318,95 oltre IVA al 10% per un ammontare

complessivo di € 33.350,85;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 33.350,85 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto ad € 18.188,28 (imp. 93/2 assunto con determinazione n. 339/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3352	780	18.188,28	"BIES Srl" Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	12/2021

⇒ quanto ad € 10.979,70 (imp. 93/3 assunto con determinazione n. 606/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3352	780	10.979,70	"BIES Srl" Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	12/2021

⇒ quanto ad € 4.182,87 (imp. 475 assunto con determinazione n. 606/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3527	900	4.182,87	"BIES Srl" Località San Gregorio snc 06081 Assisi (PG) P. IVA 00302420542	12/2021

4. di dare atto che la somma complessiva dell'opera pubblica pari ad € 78.360,29 è finanziata come segue:
- quanto ad € 70.000,00 con Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, (ACC. n. 11/2020), con imputazione al Cap. 3352 del CEN 780, Imp. n. 93;
 - quanto ad € 8.360,29 con fondi propri di bilancio, con imputazione al Cap. 3527 del CEN 900, Imp. n. 475;
5. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
6. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO:Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca.Approvazione 2° Stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 13-04-2021

Il Responsabile di Area

Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.