



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 363 Del 16-07-2021

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - Liquidazione 3° acconto competenze tecniche relative alla Direzione dei lavori e servizi annessi.

CUP B51B19000410002;
CUP aggiuntivo B51B19001070004;
CIG Z322955B18 (Ing. Biscotti Michele)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di liquidare all'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio 3, 06050 Collepepe (PG), iscritto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, la cifra di € 5.302,28 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 4.469,67 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 4.648,46 quale 3° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dell'opera pubblica *“Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle”*;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.648,46 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto ad € 130,12 (imp. 460/2 assunto con determinazione n. 52/2020)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	130,12	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

⇒ quanto ad € 130,12 (imp. 460/2 assunto con determinazione n. 52/2020)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	130,12	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

⇒ quanto ad € 2.275,35 (imp. 460/6 assunto con determinazione n. 438/2020)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	2.275,35	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

⇒ quanto ad € 2.049,63 (imp. 460/8 assunto con determinazione n. 615/2020)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	2.049,63	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

⇒ quanto ad € 193,36 (imp. 460/10 assunto con determinazione n. 204/2021)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	193,36	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 220.000,00 dell'opera pubblica è finanziata come segue:
 - quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190;
 - quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale;
5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 4.648,46 a valere sul mutuo di € 218.400,00 (Posizione 6060190);
6. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
8. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - Liquidazione 3° acconto competenze tecniche relative alla Direzione dei lavori e servizi annessi.

CUP B51B19000410002;

CUP aggiuntivo B51B19001070004;

CIG Z322955B18 (Ing. Biscotti Michele)

PREMESSO CHE:

- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 99 del 19/06/2019 ha stabilito di provvedere alla sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche, dando altresì mandato al Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure per l'affidamento dell'incarico professionale della sola progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva necessaria per la quantificazione dei costi e per la richiesta di concessione di contributo, rimandando ad atto successivo l'affidamento dell'incarico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019 è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 dell'intervento in argomento;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 334 del 07/08/2019, è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, all'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio 3, 06050 Collepepe (PG), iscritto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, l'incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, per un importo di € 4.098,38 oltre oneri previdenziali 4%, per un totale complessivo di € 4.262,32;
- con delibera della Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, così come redatto in data 14/10/2019 dall'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG), iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, comportante una spesa complessiva di € 220.00,00 di cui € 179.652,44 per lavori a base d'asta, oltre IVA;
- la spesa complessiva dell'intervento è finanziata come segue:
 - quanto ad € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190;
 - quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale;
- con disposizione di pagamento n. 80 del 18-02-2020 è stata liquidata all'Ing. Miscele Biscotti la cifra di € 4.262,32 relativa alla fase di progettazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 52 del 18/02/2020:
 - è stato affidato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori in argomento, all'Ing. Michele Biscotti, già affidatario dell'incarico di

progettazione dei lavori medesimi ed individuato tramite Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'interno del portale "acquistinretepa.it";

- è stato dato atto che l'affidamento del servizio di che trattasi comporta una spesa di € 9.605,79 oltre oneri previdenziali (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), ottenuto, così come stabilito nella fase di affidamento del servizio di progettazione, applicando alla parcella professionale calcolata ai sensi del DM 17/06/2016 il ribasso percentuale (28,00%) offerto dal professionista;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 87 del 12/03/2020:
 - è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dell'opera pubblica "*Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle*" alla ditta "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22, frazione Saragano (PG), per un importo netto dell'appalto (determinato con l'offerto ribasso unico percentuale del 24,86800%,) in € 130.955,71 oltre ad € 5.351,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 136.307,31, oltre IVA come per legge;
 - è stato approvato il nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 102 del 25/03/2020 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - l'aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 87/2020;
- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 87/2020 e n. 102/2020, con contratto di appalto stipulato in data 21/05/2020 rep. 2596, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta "R.B. Srl società unipersonale";
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in data 15/06/2020;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 448 del 07-10-2020:
 - è stato dato atto che la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo nella seduta in data 01/10/2020 immediatamente eseguibile, ha approvato la modifica contrattuale dei lavori di che trattasi;
 - è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente tredici categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 21/09/2020 per l'affidamento alla ditta "R.B. Srl società unipersonale" aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
 - è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto, l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 di cui € 14.515,29 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA;
 - sono stati assunti i relativi impegni di spesa necessari;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 502 del 04-11-2020:
 - è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "*Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle*", così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele, con recapito in Via 1° Maggio 3, 06050 Collepepe (PG) - iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920 - dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.B. Srl società unipersonale", ha eseguito lavori alla data del 26/10/2020 per un importo di € 53.696,75 al netto del ribasso d'asta del 24,868% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 53.428,27 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 58.771,10;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 518 del 11-11-2020 e disposizione di pagamento n. 686 del 12-11-2020 è stata liquidata all'Ing. Biscotti Michele la cifra di € 4.178,48 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 4.345,62 quale 1° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dei lavori di che trattasi;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 615 del 22-12-2020:
 - è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi e dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice stesso e dell'art. 1.14 del Capitolato speciale di appalto - la modifica contrattuale n. 2 dei lavori di che trattasi, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele;
 - è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente ventinove categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 03/12/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.B. Srl società unipersonale", dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
 - è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto, l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 di cui € 20.318,28 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA;
 - sono stati assunti i relativi impegni di spesa necessari;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 43 del 01-02-2021:
 - è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica di che trattasi così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.B. Srl società unipersonale" ha eseguito lavori alla data del 22/01/2021 per un importo di € 117.878,47 al netto del ribasso d'asta del 24,868% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;

- è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “R.B. Srl società unipersonale”, appaltatrice dei lavori in argomento, di € 63.860,81 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 70.246,89;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 44 del 01-02-2021 e disposizione di pagamento n. 102 del 16-02-2021 è stata liquidata all’Ing. Biscotti Michele, la cifra di € 4.178,48 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 5.302,28 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 5.514,37 quale 2° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dell’opera pubblica di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 113 del 25/03/2021, la ditta appaltatrice “R.B. Srl società unipersonale” è stata autorizzata a subappaltare alla ditta “Trovati Srl” con sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132 Perugia (PG) - P. IVA 03238440543 - i lavori di cui si compone l’appalto come di seguito specificato:
 - ⇒ categoria OG3
“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”
 - ⇒ Importo subappalto: € 22.600,00 (importo rientrante nel limite previsto dalla normativa vigente in materia) di cui:
 - € 21.900,00 per lavori;
 - € 700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO ALTRESI’ CHE:

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 204 del 29-04-2021:
 - è stata approvata - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale n. 3 dell’opera pubblica di che trattasi così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele e costituita dai seguenti elaborati:
 - è stato approvato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente cinque categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 15/04/2021 per l’affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale “R.B. Srl società unipersonale”, dei lavori di cui alla modifica contrattuale n. 3 descritta nelle premesse dell’atto ed in forza del quale l’impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l’ultimazione dei lavori;
 - è stato dato atto che, a seguito dell’approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto, l’importo complessivo della modifica contrattuale rimane invariato rispetto a quello approvato in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 220.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. IMPORTO LAVORI

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta | € 229.316,39 |
| - di cui oneri per la sicurezza | € 11.539,27 |
| - di cui oneri per la manodopera | € 49.347,06 |
| ▪ ribasso d’asta del 24,868% | - € 57.026,40 |
| ▪ costi per la sicurezza
(non soggetti a ribasso d’asta) | € 8.031,54 |
| • Totale lavori (importo contrattuale) | € 180.321,53 € 180.321,53 |

B. SOMME A DISPOSIZIONE

▪ IVA sui lavori 10%	€ 18.032,15	
▪ spese tecniche per progettazione	€ 4.098,39	
▪ spese tecniche per direzione lavori,		
▪ contabilità e sicurezza	€ 9.605,79	
▪ oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€ 548,17	
▪ spese tecniche per modifica contrattuale n. 1	€ 2.187,84	
▪ oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 1	€ 87,51	
▪ spese tecniche per modifica contrattuale n. 2	€ 1.970,80	
▪ oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 2	€ 78,83	
▪ spese tecniche per modifica contrattuale n. 3	€ 774,09	
▪ oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 3	€ 30,96	
▪ incentivi funzioni tecniche		
▪ (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.600,00	
▪ contributo ANAC gara	€ 225,00	
▪ arrotondamenti	€ 438,94	
• Totale Somme a disposizione	€ 39.678,47	€ 39.678,47
□ IMPORTO TOTALE		€ 220.000,00

- sono stati assunti i relativi impegni di spesa necessari;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 362 del 16-07-2021:
 - è stato approvato il 3° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle", così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele, con recapito in Via 1° Maggio 3, 06050 Collepepe (PG) - iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920 - dal quale risulta che la ditta appaltatrice "R.B. Srl società unipersonale", ha eseguito lavori alla data del 21/06/2021 per un importo di € 173.059,97 al netto del ribasso d'asta del 24,868% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "R.B. Srl società unipersonale" con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento e alla ditta "Trovati Srl" con sede in Strada Pievaiola n. 211/c - 06132 Perugia (PG) - la somma netta complessiva di € 54.905,59 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 60.396,15 ripartito come segue:
 - € 39.161,17 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 43.077,29 in favore della ditta appaltatrice "RB Costruzioni Srl";
 - € 15.744,42 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 17.318,86 in favore della ditta subappaltatrice "Trovati Srl";

VISTA la fattura elettronica n. 18 del 13/07/2021 emessa dall'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio 3, 06050 Collepepe (PG), iscritto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, relativa all'acconto delle competenze tecniche inerenti la Direzione dei lavori dell'opera pubblica in argomento per un importo pari ad € 4.469,67 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 4.648,46;

CONSIDERATO che il p.to 15 della lettera di invito al professionista a presentare offerta, approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019, stabilisce le

modalità di corresponsione dei compensi, ovvero che per le eventuali prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi) la liquidazione dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli SAL, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento è finanziata come segue:

- quanto ad € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190;
- quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale;

ATTESO che, per tutto quanto sopra, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 18/2021 emessa dall'Ing. Michele Biscotti quale terzo acconto delle prestazioni professionali di cui all'incarico affidato, avendo accertato la corrispondenza qualitativa e quantitativa del servizio fornito con quanto ordinato e la loro regolare effettuazione;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di liquidare all'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio 3, 06050 Collepepe (PG), iscritto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, la cifra di € 5.302,28 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 4.469,67 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 4.648,46 quale 3° acconto per la Direzione dei lavori e servizi annessi dell'opera pubblica "*Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle*";
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.648,46 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto ad € 130,12 (imp. 460/2 assunto con determinazione n. 52/2020)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	130,12	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

⇒ quanto ad € 130,12 (imp. 460/2 assunto con determinazione n. 52/2020)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	130,12	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

⇒ quanto ad € 2.275,35 (imp. 460/6 assunto con determinazione n. 438/2020)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	2.275,35	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

⇒ quanto ad € 2.049,63 (imp. 460/8 assunto con determinazione n. 615/2020)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	2.049,63	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

⇒ quanto ad € 193,36 (imp. 460/10 assunto con determinazione n. 204/2021)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	3352	780	193,36	Ing. Biscotti Michele Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2021

3. di dare atto che l'importo complessivo di € 220.000,00 dell'opera pubblica è finanziata come segue:
 - quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190;
 - quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale;
4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 4.648,46 a valere sul mutuo di € 218.400,00 (Posizione 6060190);
5. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
6. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
7. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - Liquidazione 3° acconto competenze tecniche relative alla Direzione dei lavori e servizi annessi..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 16-07-2021

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.