

# PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE DELLA DISCARICA PER INERTI UBICATA IN DERUTA LOC. MACCHIE I

**COMMITTENTE:** COMUNE DI DERUTA.

**CANTIERE:** LOC. MACCHIE I, DERUTA (PERUGIA)

DERUTA, 18/12/2022

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(GEOMETRA BUCATAIO NICOLA)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(SINDACO PROTEMPORE DEL COMUNE DI DERUTA TONIACCINI MICHELE)

**GEOMETRA BUCATAIO NICOLA**  
VIA TIBERINA 227  
06053 DERUTA (PERUGIA)  
Tel.: 075972093 - Fax: 075972093  
E-Mail: nicola.bucataio@gmail.com



# LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

## CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:	Bonifica
OGGETTO:	OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE DELLA DISCARICA PER INERTI UBICATA IN DERUTA LOC. MACCHIE I
Importo presunto dei Lavori:	265'915,44 euro
Numero imprese in cantiere:	1 (previsto)
Numero massimo di lavoratori:	5 (massimo presunto)
Entità presunta del lavoro:	269 uomini/giorno
Data inizio lavori:	01/01/2023
Data fine lavori (presunta):	29/07/2023
Durata in giorni (presunta):	210

## Dati del CANTIERE:

Indirizzo:	LOC. MACCHIE I
CAP:	06053
Città:	DERUTA (PERUGIA)
Telefono / Fax:	075 972861 075 9728639



## COMMITTENTI

### DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale:	COMUNE DI DERUTA
Indirizzo:	PIAZZA DEI CONSOLI 15
CAP:	06053
Città:	DERUTA (PERUGIA)
Telefono / Fax:	075 972861 075 9728639

### nella Persona di:

Nome e Cognome:	MICHELE TONIACCINI
Qualifica:	SINDACO PROTEMPORE DEL COMUNE DI DERUTA
Indirizzo:	PIAZZA DEI CONSOLI 15
CAP:	06053
Città:	DERUTA (PERUGIA)
Telefono / Fax:	075 972861 075 9728639
Partita IVA:	00222390544
Codice Fiscale:	00222390544



## RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

### Progettista:

Nome e Cognome:	NICOLA BUCATAIO
Qualifica:	GEOMETRA
Indirizzo:	VIA TIBERINA 227
CAP:	06053
Città:	DERUTA (PERUGIA)
Telefono / Fax:	075972093 075972093
Indirizzo e-mail:	nicola.bucataio@gmail.com
Codice Fiscale:	BCTNCL76M08D7896
Partita IVA:	03678770540

### Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome:	NICOLA BUCATAIO
Qualifica:	GEOMETRA
Indirizzo:	VIA TIBERINA 227
CAP:	06053
Città:	DERUTA (PERUGIA)
Telefono / Fax:	075972093 075972093
Indirizzo e-mail:	nicola.bucataio@gmail.com
Codice Fiscale:	BCTNCL76M08D7896
Partita IVA:	03678770540

### Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome:	FABIO TAMANTINI
Qualifica:	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Indirizzo:	PIAZZA DEI CONSOLI 15
CAP:	06053
Città:	DERUTA (PERUGIA)
Telefono / Fax:	075972093 075972093
Indirizzo e-mail:	comune.deruta@postacert.umbria.it
Codice Fiscale:	TMNFBA72L05F257P
Partita IVA:	00222390544

### Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:	NICOLA BUCATAIO
Qualifica:	GEOMETRA
Indirizzo:	VIA TIBERINA 227
CAP:	06053
Città:	DERUTA (PERUGIA)
Telefono / Fax:	075972093 075972093
Indirizzo e-mail:	nicola.bucataio@gmail.com
Codice Fiscale:	BCTNCL76M08D7896
Partita IVA:	03678770540

### Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:	NICOLA BUCATAIO
Qualifica:	GEOMETRA



Indirizzo:	VIA TIBERINA 227
CAP:	06053
Città:	DERUTA (PERUGIA)
Telefono / Fax:	075972093 075972093
Indirizzo e-mail:	nicola.bucataio@gmail.com
Codice Fiscale:	BCTNCL76M08D7896
Partita IVA:	03678770540




# IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DA DEFINIRE CON GARA DI APPALTO



## ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE





## DOCUMENTAZIONE

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Verbal di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPEL), Vigili del fuoco, ecc.);
- Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
- Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
- Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPEL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica periodica;
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
- Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
- Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
- Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
- Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;



- Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
- Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.



## **DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE**

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

AREA AGRICOLA POSTA AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO DI DERUTA



## DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il sottoscritto Bucataio Nicola, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Perugia al numero 4253, su incarico ricevuto per la redazione del progetto inerente la sistemazione finale della discarica per inerti ubicata in Deruta, località Macchie I, censita al foglio 31 p.lle 19, 33, 34 e 88, relazione quanto segue:

### Premessa

Con D.G.R. n° 6380/87 era stato approvato al Comune di Deruta il progetto per la realizzazione di una discarica di II categoria tipo "A" in Loc. Macchie I, successivamente con la D.D. regionale n° 1280/01 il Comune di Deruta è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 28, Decreto Legislativo n° 22/97, all'esercizio dell'impianto per un periodo di anni 5 a partire dalla data di esecutività dell'atto stesso e perciò a tutto il 27/12/2006 per le tipologie di rifiuti di seguito riportate:

<b>Cod. CER</b>	<b>TIPOLOGIA RIFIUTO</b>
01.01.02:	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01.04.01:	Ghiaia e rocce triturate di scarto
01.04.02:	Sabbia di argilla di scarto
01.04.06:	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
10.01.12:	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.02.06:	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.04.08:	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.05.07:	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.06.08:	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.07.06:	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.08.07:	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.12.07:	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.13.03:	Rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
13.13.08:	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
17.01.01:	Cemento
17.01.02:	Mattoni
17.01.03:	Mattonelle in ceramica



17.01.04:	Materiale da costruzione a base di gesso
17.05.01:	Terra e roccia
17.05.02:	Terra di drenaggio
17.07.01:	Rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
08.02.99:	Rifiuti non specificati altrimenti
10.11.02:	Vetri di scarto
10.11.03:	Materiale di scarto a base di vetro
17.02.02:	Vetro
01.01.01:	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
10.12.01:	Miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10.13.01:	Miscela di preparazione scartata prima del processo termico
20.02.02:	Terra e rocce

In un secondo tempo il Comune di Deruta con nota del 26/09/2003 acquisita dalla Regione Umbria al Prot. n° 22044/IA e successivamente trasmessa dalla Stessa Regione Umbria alla Provincia di Perugia con verbale del 15/06/2004, con la quale l'amministrazione comunale di Deruta aveva presentato istanza ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n° 36/03 "attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", per l'approvazione del Piano di Adeguamento della discarica posta il Loc. Macchie I, chiedendo altresì l'aggiornamento dei Cod. CER approvati con la Direttiva del 9 aprile 2002.

Successivamente la provincia di Perugia Settore Ambiente e Territorio Servizio Gestione Controllo Ambientale con Determinazione n° 231 del 23/01/2006 prot. 2006/000231 approvava ai sensi dell'Art. 17, comma 4, del D. Lgs. 36/03, il piano di adeguamento della Discarica per rifiuti inerti ubicata in Comune di Deruta Loc. Macchie I, presentato alla Provincia di Perugia in data 26/09/2003 prot. n° 22044/IA, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

- a) *L'impianto dovrà essere gestito conformemente al Piano di adeguamento, elaborato ai sensi del D. Lgs. n° 36/03 e s.m.i. presentato in data 26/09/2003;*
- b) *Il deposito dei rifiuti dovrà proseguire seguendo le modalità indicate nel Piano di Adeguamento;*
- c) *Al fine dell'ammissione in discarica il gestore:*
  - *Controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n° 22/97 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n° 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea;*



- *Verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato "B" al Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 145/98, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;*
  - *Effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 145/98;*
  - *Annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d) e comma 2, del D. Lgs. n° 22/97;*
  - *Sottoscrivere la terza e quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;*
  - *Prelevare campioni dei rifiuti conferiti in discarica con frequenza annuale. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territoriale competente per un periodo non inferiore a due mesi;*
  - *Comunicare alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n° 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti;*
- d) *Il gestore dell'impianto dovrà presentare annualmente alla Provincia di Perugia, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una relazione in merito ai tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post operativa, in particolare la relazione dovrà contenere (art. 10, comma 2, lett. 1 e art. 13, D. Lgs. n° 36/03):*
- *Quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;*
  - *Prezzi di conferimento;*
  - *Volume occupato e capacità residua nominale della discarica;*
  - *I risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissione in discarica nonché sulle matrici ambientali;*
- e) *Il gestore dovrà inoltre notificare alla Provincia anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati in seguito alle procedure di sorveglianza e controllo, conformandosi successivamente alle decisioni dell'ente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime (art. 13, comma 6, D. Lgs. n° 36/03);*
- f) *Il gestore dovrà altresì in relazione alle condizioni meteorologiche, prendere le adeguate misure per:*
- *Limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;*
  - *Impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica;*



- g) *Il gestore, nell'esercizio della discarica, dovrà verificare, in corso d'opera, la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione – discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture, anche ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell'11 marzo 1998, lettera i, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 127 del 1° giugno 1998, in particolare il Comune di Deruta dovrà presentare riguardo alla stabilità della scarpata fronte fosso ed all'eliminazione dell'eventuale acqua piovana che insiste sulla doga mediante la costruzione di un idonea canaletta di raccolta ai piedi della diga stessa e la messa in opera di tubi di drenaggio. Qualora l'impianto ricada in comuni soggetti a rischio sismico, così come elencati nei Decreti del Ministro dei Lavori Pubblici in data 5 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n° 91 del 31 marzo 1984, le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare, alle disposizioni previste dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 29 del 5 febbraio 1996;*
- h) *Inoltre, il gestore, durante la fase di esercizio, dovrà prevedere sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:*
- *Emissioni di odori e polvere;*
  - *Materiali trasportati dal vento;*
  - *Uccelli, parassiti ed insetti;*
  - *Rumore e traffico;*
- i) *Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione della recinzione dell'impianto al fine di impedire il libero accesso al sito e dovrà provvedere alla piantumazione ed al mantenimento di un'idonea barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi. I cancelli di accesso, inoltre, dovranno restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti dovrà prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale;*
- j) *L'impianto di discarica deve essere dotato, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;*
- k) *I rifiuti che possono dar luogo a dispersioni di polveri o ad emanazione moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa. Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilità;*



- l) È fatto divieto di scarico di rifiuti polverulenti finemente suddivisi soggetti a trasposto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione atti ad impedire il trasporto stesso;*
- m) La fine attività deve essere comunicata alla Provincia con almeno 30 giorni di preavviso. La discarica, o parte di essa potrà considerarsi definitivamente chiusa solo dopo che la Provincia di Perugia avrà effettuato un'ispezione finale sul sito, avrà valutato le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Inoltre, anche alla chiusura dei singoli lotti, il gestore è tenuto al ripristino dell'area secondo quanto disposto dalla vigente normativa ed in accordo con il piano di recupero e sistemazione ambientale presentato con il piano di adeguamento;*
- n) La copertura dovrà essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:*
- Strato superficiale di copertura con spessore  $\geq$  a ml. 1,00 che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;*
  - Strato drenate con spessore  $\geq$  a ml. 0,50 in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere;*
  - Strato minerale superiore compattato di spessore  $\geq$  a ml. 0,50 e di bassa conducibilità idraulica;*
  - Strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante;*

*La ricostruzione dello strato edificio (almeno di cm. 30 di spessore) dovrà avvenire primariamente con l'uso del suolo precedentemente accantonato o, in assenza, con terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche controllate analoghe. Sullo strato edificio si dovrà procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo. Nella piantumazione per la ricostruzione della copertura vegetale il gestore dovrà procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree e arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostruire e adatte alle caratteristiche fisico chimiche del suolo. Durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino dovranno essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione, in partico è necessario garantire la manutenzione*



*e qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale.*

- o) Viene fissata in anni 30 la durata della fase di gestione post operativa, precisando che tale termine potrà essere prolungato nel caso in cui, trascorso tale periodo non possa essere ancora ritenuto inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente;*
- p) Durante la fase post operativa il gestore dovrà pertanto provvedere ad individuare in particolare alle operazioni relative a:*
- Manutenzione per mantenere in buona efficienza;*
  - Recinzione e cancelli di accesso;*
  - Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;*
  - Viabilità interna ed esterna;*
  - Copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici falci, sostituzione delle essenze morte;*
- q) Inoltre il gestore dovrà garantire che:*
- Tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni previste;*
  - Vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;*
  - Venga assicurato un tempestivo intervento in casi di imprevisti;*
  - Venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;*
  - Venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio;*
  - Il controllo e la sorveglianza dovranno essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente a quanto riportato nel seguente atto;*
  - I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti secondo le metodiche ufficiali;*
  - Il gestore dovrà conformarsi a quanto previsto da presente atto entro il 31 marzo 2006;*
- r) Di stabilire che il Comune di Deruta, nella fase di esercizio, dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni riportate nei precedenti atti autorizzativi rilasciati dalla Regione dell'Umbria oltre a quelle di seguito riportate:*
- La Ditta durante la fase di esercizio dell'impianto, dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 8 della Legge n° 447/95 in materia di emissioni sonore;*



- *La Ditta dovrà essere dotata di un idoneo sistema di pesatura, al fine di determinare il quantitativo dei rifiuti in entrata all'impianto;*
  - *La Ditta dovrà predisporre un'idonea schermatura arborea con piante di alto fusto e/o siepe di specie autoctone, lungo tutto il perimetro dell'area di proprietà dove insiste l'impianto;*
  - *Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti e/o si sospetti una contaminazione anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dovranno essere sottoposti da analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non potranno essere ammessi in discarica;*
- s) *Che il responsabile tecnico nominato dall'amministrazione comunale in caso di sostituzione dovrà essere preventivamente comunicato alla Provincia di Perugia;*
- t) ***Di stabilire, secondo quanto riportato in premessa, in attesa che vengano definiti i parametri per il calcolo degli importi delle garanzie finanziarie relative alla gestione operativa, comprese le procedure di chiusura e posto operativa della discarica, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D. Lgs. n° 36/2003, che il Comune di Deruta dovrà volturare a favore della Provincia di Perugia la Garanzia finanziaria prestata a favore della Regione dell'Umbria, per un importo pari ad €. 129.114,22 relativamente alla gestione operativa, per un periodo pari alla durata della coltivazione. La medesima garanzia verrà trattenuta dall'ente competente per almeno due anni dalla comunicazione al gestore dell'avvenuta approvazione della chiusura dell'impianto.***
- ***La garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della stessa dovrà essere prestata per un periodo di almeno 30 anni seguendo piani quinquennali rinnovabili e per un importo pari a €. 10.000,00. La Provincia si riserva, dopo la definizione di parametri, di modificare l'importo sopra riportato nel caso risultasse diverso da quanto dovuto.***
  - *Di riclassificare ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n° 36/03, la discarica di seconda categoria tipo "A" sita in Loc. Macchie I, nel Comune di Deruta di proprietà dello stesso, con sede legale in Piazza dei Consoli, Deruta, come "Discarica per rifiuti inerti";*
  - *Di aggiornare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n° 22/97, l'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n° 6380/87 e S.m.i. ultima delle quali la D.D. Regionale n° 12801/01 al Comune di Deruta, con sede legale in Piazza dei Consoli, Deruta, sulla base dei Cod. CER approvati con la direttiva 9 aprile 2002 "indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n° 2557/2001 sulla spedizione dei rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" e di stabilire le tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti, la scadenza dell'autorizzazione, la capacità totale, quella residua sono quelli riportati nelle tabelle 1, 2 e 3;*

Tabella 1



*Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione in quanto sono già considerati conformi ai criteri cui all'art. 2, comma 1, lettera e del D. Lgs. n° 36/03. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti provenienti da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti di cui alla sottostante tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo.*

<b>Codici CER</b>	<b>Descrizione nuovi codici CER</b>	<b>Restrizioni</b>
17.01.01.	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.01.02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.01.03	Mattonelle ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 (*)	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.05.04	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03(*)	Esclusi i primi 30 cm. di suolo, la torba e purché non proveniente da siti contaminati
20.02.02	Terra e rocce	Solo i rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

Note:

(\*) rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma ecc. e di rifiuti di cui al cod. 17.09.04 l'origine dei rifiuti deve essere nota.

1) Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche ed organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose ecc., a meno che non sia possibile escludere la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

2) Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

## Tabella 2

*Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica in seguito a caratterizzazione analitica di base di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto 3 agosto 2005 e che soddisfano i seguenti requisiti:*

- *Sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del sopracitato decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dello stesso Decreto;*



- *Non contengono contaminati organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del richiamato Decreto;*

<b>Codici CER</b>	<b>Descrizione nuovi codici CER</b>
01.01.01	<i>Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi</i>
01.01.02	<i>Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi</i>
01.04.08	<i>Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli alla voce 01.04.07 (*)</i>
01.04.09	<i>Scarti di argilla e di sabbia</i>
01.04.13	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli alla voce 01.04.07(*)</i>
16.11.06	<i>Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli alla voce 16.11.05 (*)</i>
10.01.24	<i>Sabbie di reattore a letto fluidizzato</i>
10.01.25	<i>Rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone</i>
10.01.26	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento</i>
16.11.02	<i>Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03 (*)</i>
16.11.04	<i>Altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03 (*)</i>
10.02.10	<i>Scaglie di laminazione</i>
10.02.12	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento di acque di raffreddamento, diversi</i>



	<i>da quelli di cui alla voce 10.02.11(*)</i>
<i>10.04.10</i>	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento di acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09(*)</i>
<i>16.11.02</i>	<i>Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01 (*)</i>
<i>10.05.09</i>	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10.05.08(*)</i>
<i>10.06.10</i>	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento di acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09(*)</i>
<i>10.07.08</i>	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento di acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.07.07(*)</i>
<i>10.08.13</i>	<i>Rifiuti contenenti catrame dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.12 (*)</i>
<i>10.08.20</i>	<i>Rifiuti prodotti dal di acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.19(*)</i>
<i>10.12.08</i>	<i>Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</i>
<i>10.12.12</i>	<i>Rifiuti delle operazioni di smaltatura, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.11 (*)</i>
<i>10.13.11</i>	<i>Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 (*) e 10.13.10</i>
<i>17.08.02</i>	<i>Materiale da costruzione a base di gesso, diverso da quelli di cui alla voce 17.08.01 (*)</i>
<i>17.05.08</i>	<i>Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quelli di cui alla voce 17.05.07 (*)</i>
<i>19.12.09</i>	<i>Minerali (sabbia, rocce ecc.)</i>
<i>10.12.01</i>	<i>Scarti di mescole non sottoposte</i>



	<i>a trattamento termico</i>
<i>10.13.01</i>	<i>Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico</i>
<i>17.09.04</i>	<i>Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diverse da quelli di cui alle voci 17.09.01 (*) e 17.09.02 (*) e 17.09.03 (*)</i>
<i>17.02.02</i>	<i>Vetro</i>
<i>10.11.12</i>	<i>Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10.11.11 (*)</i>
<i>10.11.03</i>	<i>Scarti di materiale in fibra a base di vetro</i>

*Tabella 3*

*Capacità totale, residua, scadenza autorizzazione:*

<i>Capacità massima della discarica</i>	<i>Mc. 16.000,00</i>
<i>Capacità residua</i>	<i>Mc. 4.500,00</i>
<i>Scadenza autorizzazione</i>	<i>27/12/2006</i>

- *È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente n° 471/99, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal D. Lgs. n° 209/99, per i quali il limite è fissato a 1 mg/kg.*

Tutto quanto sopra al fine di descrivere la storia autorizzativa della discarica, la tipologia dei materiali conferiti nel tempo di esercizio dell'impianto e per motivare le scelte progettuali attuate che saranno poi descritte in seguito e che sono state vincolate dalle prescrizioni impartite dalla Provincia di Perugia, riportate precedentemente in grassetto nel testo della Determinazione n° 000231 del 23/01/2006 Prot. 2006/000231.

### **Descrizione dello stato dei luoghi e scelte progettuali**

Il sito in esame è posto geograficamente a circa 16 Km a Sud di Perugia ed a un km a sud dal centro abitato di Deruta, più precisamente il terreno risulta ubicato nei pressi del Toponimo



Macchie I, le cui coordinate geografiche (datum ED50) sono Latitudine = 42,96990° e Longitudine = 12,41448°.

Topograficamente tale terreno ricade nel Foglio I30 "Orvieto" della Carta d'Italia, Tavoletta "Deruta" I Quadrante N.E. scala 1:25.000, CTR Elemento "Casalina" n° 323012 scala 1:5.000 ed è censita al Catasto Terreni della Provincia di Perugia al Foglio n° 31 del Comune di Deruta, particelle n° 19/parte, 20/parte, 33/parte (vedi allegati 1, 2, 3 4).

Da precisare che per la sistemazione dell'intera area è stata ampliata la superficie di lavorazione, ovvero non tanto l'area del sito di discarica che rimane sempre la stessa autorizzata ma per quanto riguarda la sistemazione del terreno circostante, infatti la conformazione dei terreni adiacenti sarà oggetto di sistemazione per una migliore stabilizzazione della scarpata ed un migliore deflusso delle acque meteoriche si precisa inoltre in alcune zone delle particelle limitrofe è stato accantonato il terreno vegetale proveniente sempre dal sito di discarica, prima del suo utilizzo come tale, accantonato momentaneamente e da riutilizzare per la ricostruzione dello strato di edificio come da prescrizioni impartite nella determinazione della Provincia di Perugia n° 000231 del 23/01/2006 (vedi determina al punto 4, lettera n).

Pertanto l'area che sarà oggetto di intervento comprende per intero tutte le seguenti particella 19, 33, 88 e 34, mentre la p.lla 20 sarà totalmente esclusa da ogni tipo di lavorazione perché era stata inserita in parte nel progetto iniziale in quanto attraversata dalla strada di accesso, il progetto che si propone prevede la recinzione dell'area di discarica al di sotto della strada di accesso e pertanto detta particella non sarà oggetto di nessuna lavorazione.

Il sito si presenta completamente ricoperto da arbusti e vegetazione spontanea, detto inerbimento è dovuto dal tempo di non utilizzo dell'impianto che risulta inattivo dal 27/12/2006 (data di scadenza dell'autorizzazione).

L'area è inserita in un contesto a morfologia subcollinare ad una quota di circa 195 m. sul livello del mare, in sinistra idrografica del Fiume Tevere lungo un versante degrada verso est ed in parte è interessata da una attività agricola (prato e seminativo) ed in parte bosco.

Dal punto di vista urbanistico l'area è identificata in parte come rea boscata ed in parte come area agricola (aa), vedi stralcio tavola P.R.G. parte strutturale, carta contenuti urbanistici EP 04 – SUD (vedi allegato 5).

Per quanto riguarda vincoli di normativa derivanti dalla pericolosità idrogeologica ed idraulica e di PRG si precisa che la zona è interessata dal vincolo idrogeologico come riportato nello stralcio di carta del vincolo idrogeologico EP 05 del PRG parte strutturale (vedi allegato 6).

In base alla cartografia sulla propensione ai dissesti della zona, l'area di intervento è interessata da un fenomeno franoso quiescente (PAI e PRG vedi allegati 7, 8 e 9) e da una situazione di frana diffusa (IFFI vedi allegato 10), mentre non ricade all'interno di fasce fluviali e zone di rischio; comunque non si riscontrano movimenti gravitanti in atto o latenti come specificato nella relazione geologica allegata al progetto.



Dai rilievi effettuati in loco e dai sondaggi geologici è emerso che durante il periodo di esercizio dell'impianto il materiale conferito è stato accantonato e posizionato nell'area di discarica in modo causale senza rispettare la livelletta di progetto, questa azione ha comportato la formazione di alcune aree con una maggior quota di rilevato che possiamo considerare come zone di stoccaggio provvisorio, di conseguenza sono presenti anche delle aree che devono essere ancora riempite per portare in quota il terreno con la livelletta di progetto e conformare l'area ai grafici progettuali allegati alle autorizzazioni precedenti.

Per una migliore valutazione della situazione di seguito si riportano i calcoli analitici dei volumi di materiale da movimentare.

#### **Legenda profili:**

Linea blu stato attuale come da progetto approvato con D.G.R. 6380/87.

Linea rossa tratteggiata quota finale (livelletta) sistemazione rifiuto come prescritto con Determinazione n° 231 del 23/01/2006 prot. 2006/000231.

Linea verde tratteggiata profilo riempimento come da progetto approvato con D.G.R. 6380/87 si precisa che a seguito delle prescrizioni impartite con la Determinazione n° 231 del 23/01/2006 e con l'aggiunta dei vari strati ovvero ml. 1,00 strato vegetale, ml. 0,50 materiale arido drenante e ml. 0,50 strato impermeabile a bassa conducibilità idraulica per uno spessore totale di ml. 2,00 la linea di quota finale è stata spostata ad una quota più bassa di ml. 0,50 rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 6380/87 per consentire di inserire tutto il pacchetto di copertura necessario al riambientamento della discarica, si precisa che in fase di progettazione viene proposta la modifica dello strato drenante.

Linea magenta quota di progetto finale come da prescrizioni impartite nella Determinazione n° 231 del 23/01/2006 con un metro di terreno vegetale ulteriore.

Linea nera stato attuale rilevato in loco.

Zone con campitura color ciano aree da riempire con materiale conferito in discarica e non sistemato.

Zone con campitura marrone materiale conferito in discarica e stoccato provvisoriamente da sistemare negli ambiti di riempimento identificati con le zone con campitura color ciano.

Zone con campitura verde terreno vegetale precedentemente rimosso dall'area di discarica e accantonato per la ricostruzione dello stato edifico.

Zone con campitura rosa aree da riempire con il terreno vegetale di risulta e sistemate con pendenza omogenea all'area di discarica per una migliore sistemazione del fronte di terreno ed una migliore regimentazione delle acque.

#### **Volumi di materiale da movimentare:**

#### **AREA DI DISCARICA:**

- **PARTE DA RIEMPIRE (p.lle 19/parte e 33/parte)**



a) Profilo 1 – 2

$$[(mq. 10,7303 + mq. 4,4313) / 2] \times ml. 20,00 = \text{mc. } 152,216$$

b) Profilo 2 – 3

$$[(mq. 4,4313 + mq. 195,3093) / 2] \times ml. 20,00 = \text{mc. } 1.997,406$$

c) Profilo 3 – 4

$$[(mq. 195,3093 + mq. 16,1396) / 2] \times ml. 20,00 = \text{mc. } 2.114,489$$

d) Profilo 4 – 5

$$[(mq. 16,1396 + mq. 15,1081) / 2] \times ml. 14,35 = \text{mc. } 224,202$$

Volumi totali da riempire con il materiale di discarica:

**mc. 152,216 + mc. 1.997,406 + mc. 2.114,489 + mc. 224,202 = mc. 4.488,313** come si può notare la capienza delle zone da riempire coincide con quanto precedentemente autorizzato con **Determinazione 231 del 23/01/2006**

#### **AREA DI DISCARICA:**

- **MATERIALE DI DISCARICA DA SISTEMARE NEGLI AMBITI DI RIEMPIMENTO (p.lle 19/parte e 33/parte)**

a) Profilo 1 – 2

$$[(mq. 140,8921 + mq. 61,9115) / 2] \times ml. 20,00 = \text{mc. } 2.028,036$$

b) Profilo 2 – 3

$$[(mq. 61,9115 + mq. 0,000) / 2] \times ml. 20,00 = \text{mc. } 619,115$$

c) Profilo 3 – 4

$$[(mq. 0,000 + mq. 12,3125) / 2] \times ml. 20,00 = \text{mc. } 123,125$$

d) Profilo 4 – 5

$$[(mq. 12,3125 + mq. 40,5553) / 2] \times ml. 14,35 = \text{mc. } 379,326$$

Volumi totali da sistemare negli ambiti di riempimento:



**mc. 2.028,036 + mc. 619,115 + mc. 123,125 + mc. 379,326 = mc. 3.149,602 < a mc. 4.488,313**

**AREA AL DI FUORI DELLA DISCARICA TERRENO LIMITROFO (p.lle 33/parte, 88 e 34) :**

- **ZONE DA RIEMPIRE CON TERRENO VEGETALE**

a) Profilo 5 – 6

$$[(mq. 15,1081 + mq. 43,3832) / 2] \times ml. 15,42 = \quad \text{mc. } 450,967$$

b) Profilo 6 – 7

$$[(mq. 43,3832 + mq. 27,6063) / 2] \times ml. 17,33 = \quad \text{mc. } 615,124$$

c) Profilo 7 – 8

$$[(mq. 27,6363 + mq. 3,9668) / 2] \times ml. 17,18 = \quad \text{mc. } 271,213$$

Volumi totali da riempire con terreno vegetale preventivamente accantonato:

$$\text{mc. } 450,697 + \text{mc. } 615,124 + \text{mc. } 271,213 = \text{mc. } 1.337,304$$

**AREA AL DI FUORI DELLA DISCARICA TERRENO LIMITROFO ( p.lle 33/parte, 88 e 34) :**

- **TERRENO VEGETALE PREVENTIVAMENTE ACCANTONATO PER LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO E DA SISTEMARE SIA ALL'INTERNO DELL'AREA DI DISCARICA CHE SUI TERRENI LIMITROFI**

d) Profilo 5 – 6

$$[(mq. 40,5553 + mq. 44,9314) / 2] \times ml. 15,42 = \quad \text{mc. } 659,103$$

e) Profilo 6 – 7

$$[(mq. 44,9314 + mq. 58,0854) / 2] \times ml. 17,33 = \quad \text{mc. } 892,640$$

f) Profilo 7 – 8

$$[(mq. 58,0854 + mq. 66,7229) / 2] \times ml. 17,18 = \quad \text{mc. } 1.072,103$$



Volumi totali di terreno vegetale preventivamente accantonato per la ricostruzione di edificio e da sistemare sia all'interno dell'area di discarica che sui terreni limitrofi:

$$\text{mc. 659,103} + \text{mc. 892,640} + \text{mc. 1.072,103} = \text{mc. 2.623,846}$$

Per quanto sopra ne consegue che le zone all'interno della discarica ancora da riempire hanno una volumetria pari a mc. 4.488,313 e che il materiale di discarica da sistemare ha una volumetria pari a mc. 3.149,602, pertanto si ha uno scompenso dato dalla differenza del volume delle zone da riempire e quello del materiale da sistemare pari a mc. 4.488,313 – mc. 3.149,602 = mc. 1.338,711, al fine di riportare in quota la livelletta di progetto (prima di ricoprire il tutto con il pacchetto di riempimento che ha uno spessore di ml. 2,00) e come prescritto nella Determinazione n° 231 del 26/01/2006 sarà utilizzato il terreno vegetale precedentemente accantonato per una volumetria di mc. 1.338,71; la restante parte del terreno vegetale sarà utilizzata per la sistemazione del terreno circostante che presenta zone da riempire pari a mc. 1.337,304.

Quindi il terreno vegetale accantonato che ha una volumetria pari a mc. 2.623,846 sarà utilizzato per mc. 1.338,711 all'interno della discarica per la ricostruzione dello strato edifico e per mc. 1.285,135 (mc. 2.623,846 – mc. 1.338,711) per una migliore sistemazione del terreno circostante al fine di avere un fronte omogeneo e regimentare al meglio le acque meteoriche.

#### **Descrizione delle opere da eseguire:**

La sistemazione ambientale prescelta, che verrà realizzata secondo le metodologie stabilite, avrà come obiettivo la riqualificazione ambientale dell'area mediante la piantumazione e ricostruzione della copertura del suolo vegetale, al fine di ripristinare l'area all'uso precedente, area agricola con le limitazioni di cui alla Determinazione n° 231 del 23/01/2006 ovvero destinazioni d'uso ecologico forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzione alimentari, umane o zootecniche.

Per la sistemazione dell'area si prevede un rimodellamento del versante con una pendenza di circa il 30% mediante movimenti di terreno e livellazione della superficie, che come descritto in precedenza e come si può evincere dai profili allo stato attuale presenta delle irregolarità, per dette opere è previsto il riutilizzo integrale delle terre e rocce da scavo nel medesimo sito, tranne che per gli strati di copertura finali.

Vista la pendenza del versante durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere previste opere di sicurezza provvisorie secondo le normative vigenti, per garantire la stabilità dei terreni nonché l'incolumità delle persone addette ai lavori.

Per quanto riguarda gli aspetti sismici (Vedi lettera g della determinazione n° 231 del 23/01/2006) ovvero la verifica di stabilità, si rimanda al punto 4 della relazione geologica allegata al progetto.

Le fasi di lavoro si suddividono in quattro fasi che vengono di seguito descritte.

**1° fase:** si prevede lo sfalcio ed il taglio della vegetazione arbustiva che si formata nell'area di discarica con scoticamento dello strato vegetale sui terreni limitrofi per far riaffiorare il terreno vegetale che servirà poi per il ripristino.



**2° fase:** preparazione del piano di posa e movimentazione dei rifiuti accantonati per riempire le aree vuote, compattazione meccanica del materiale e stesura del primo strato di terreno vegetale reperibile in loco, nello stesso tempo si provvederà anche al rimodellamento dell'area circostante per uniformare il versante con una pendenza di circa il 30%. Contestualmente a questi lavori si provvederà anche alla sistemazione della diga posta ai piedi della discarica con ripulitura degli argini e sistemazione degli stessi con rimodellamento della scolina.

**3° fase:** livellamento del terreno e preparazione del piano di posa degli strati superiori, la copertura che sarà realizzata avrà lo scopo di separare i materiali interrati dall'ambiente superficiale nonché di impedire l'infiltrazione di acqua in modo da minimizzare eventualmente la formazione di percolato e il rilascio di biogas.

#### **Tipologia e caratteristiche del pacchetto di copertura da realizzare:**

La barriera di superficie deve inoltre favorire il ruscellamento ed il drenaggio delle acque meteoriche al di fuori dell'area di discarica ed essere in grado di assorbire i cedimenti del corpo impianto senza danni e senza perdere la propria funzionalità. I fattori che possono mettere in crisi l'efficienza della copertura e che quindi sono stati attentamente considerati nella scelta della tipologia della barriera e nella valutazione degli spessori degli strati che la compongono, sono i seguenti:

- Variazioni atmosferiche di temperatura, che possono dare origine sia a fenomeni di gelo-disgelo fino a profondità significative, sia a cicli di bagnature e essiccamenti dovuti alle condizioni atmosferiche;
- Penetrazione di radici e di animali sotterranei
- Problemi di stabilità delle scarpate
- Traffico veicolare sulla copertura
- Erosione ad opera del vento e dell'acqua

La copertura dovrà essere efficiente e richiedere una manutenzione contenuta; inoltre la stesse deve mantenere inalterata nel tempo una notevole efficienza globale sia in termini di permeabilità e capacità di drenaggio delle acque meteoriche, che in termini di impermeabilità in modo da ridurre drasticamente gli oneri di gestione dell'impianto di interrimento a chiusura avvenuta.

Tenuto conto delle sopracitate considerazioni e secondo quanto riportato nella Determinazione n° 231 del 23/01/2006, le opere di ripristino ambientale prevedono, dopo un livellamento dei rifiuti, la realizzazione di una "struttura multistrato" costituita dall'alto verso il basso rispettivamente da:

- 1) Strato superficiale di copertura con spessore  $\geq$  ml. 1,00 che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini di ripristino ambientale e favorisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche.



- 2) Strato drenante con spessore  $\geq$  ml. 0,50 in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere.
- 3) Strato minerale superiore compattato di spessore  $\geq$  ml. 0,50 e di bassa conducibilità idraulica,
- 4) Strato di regolazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante, utilizzando il materiale presente in cantiere.

**Rispetto a quanto autorizzato, al fine di contenere i costi e migliorare le prestazioni dei vari strati, si propone che la copertura della discarica venga realizzata nel modo seguente (sempre procedendo dall'alto verso il basso):**

- 1) Strato superficiale di copertura con spessore  $\geq$  ml. 1,00 , costituito da terreni a composizione mista, anche con presenza di ciottoli, sabbia, radici, per i primi 70 cm., seguiti da altri 30 cm. di terreno vegetale. I terreni dovranno risultare conformi alla colonna "A" della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte V del D. Lgs. 152/2006
- 2) Strato drenante costituito da geocomposito drenante di capacità superiore a quello di uno strato di materiale inerte di spessore = 0,50 ml. con le seguenti caratteristiche minime:
  - a) Geocomposito costituito da una georete tridimensionale in HDPE accoppiata a due geotessili non tessuti PP;
  - b) Capacità drenante nel piano (EN ISO 12958)  $20 \text{ KpA } i = l > 2,0 \text{ l/m}^2\text{s}$ ;
- 3) Strato minerale costituito da uno strato di argilla di spessore pari a cm. 50, con le seguenti caratteristiche:
  - a) Conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-8} \text{ m/s}$  (pari a quella prevista per le discariche di rifiuti non pericolosi)
  - b) Indice di plasticità  $20 < I_p < 50$ ;
  - c) Limite di liquidità  $40 < W_L < 70$ ;
- 4) Strato di regolarizzazione, per la corretta messa in opera degli elementi superiori che sarà costituito dalle stesse terre e rocce preventivamente conferite.

#### **Verifica della capacità drenante del geocomposito**

Di seguito viene determinata l'equivalenza idraulica tra 50 cm. di materiale granulare ed un geocomposito drenante posto su un terreno con pendenza massima pari al 30% e sovraccaricato equivalente a  $s = 1,00$  ml. di terreno.

#### **Calcolo della capacità drenante massima dello strato di materiale arido**

La portata massima (Q) di uno strato di ghiaia di spessore pari a ml. 50, supponendo una pendenza del 30%, viene ricavata attraverso la legge di Darcy:



$$Q \text{ (m}^3\text{/s)} = k \text{ (m/s)} \cdot A \text{ (m}^2\text{)} \cdot i \text{ (-)}$$

Da cui si ricava la portata per unità di profondità (q):

$$q \text{ (m}^3\text{/s} \cdot \text{m)} = k \text{ (m/s)} \cdot s \text{ (m)} \cdot i \text{ (-)}$$

Avendosi:

- Una permeabilità della ghiaia  $k_{ghiaia} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$
- Una pendenza trasversale della copertura  $p = 30\%$  (è gradiente idraulico  $i = 0,30$ )

$$q_{ghiaia} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ (m/s)} \cdot 0,5 \text{ (m)} \cdot 0,30 = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3\text{/s} \cdot \text{m} = \mathbf{0,15 \text{ l/s} \cdot \text{m}}$$

#### **Calcolo della pressione a cui sarà sottoposto il geocomposito drenante**

La capacità drenante all'acqua del geocomposito dipende dalla pressione ( $\sigma$ ) di cui risente il geocomposito in sito di gradiente ( $i = 0,30$ )

$$\sigma \text{ (kPa)} = \gamma \text{ (kN/m}^3\text{)} \cdot H \text{ (m)} + q \text{ (kPa)} = 18 \cdot 1,00 + 0 = \mathbf{18 \text{ Kpa}}$$

$\gamma$  = peso (ipotizzato) del terreno costituente il corpo del rilevato  $18 \text{ kN/m}^3$

$H$  = altezza massima del terreno di copertura da porsi sopra lo strato drenante

$q$  = sovraccarico =  $0,0 \text{ KPa}$

A favore della sicurezza, i calcoli verranno effettuati con carico pari a  $\sigma = 20,0 \text{ kPa}$ .

#### **Calcolo della capacità drenante massima del geocomposito**

Il geocomposito sarà a contatto da entrambi i lati con terreno. La capacità drenante considerata è quella calcolata secondo la norma ISO 12958.

I più comuni geocompositi drenanti dichiarano portate per il gradiente  $i = 0,30$  pari a:

$$q \text{ (}\sigma = 20 \text{ kPa; } i = 0,30\text{)} = 1,20 \text{ l/s} \cdot \text{m} \quad (\text{ISO 12958})$$

La trasmittanza del geocomposito è quindi pari a:

$$\theta_{i=0,30} = \frac{q}{i} = \frac{1,20 \text{ l/sm}}{0,3} = \mathbf{4,00 \text{ l/sm}}$$

Portata del geocomposito drenante a breve termine con gradiente  $i = 0,30$  e  $\sigma = 20 \text{ kPa}$

$$q \text{ (}\sigma = 20 \text{ kPa; } i = 0,30\text{)} = \theta_{i=0,30} \cdot i = 4,00 \text{ l/sm} \cdot 0,30 = \mathbf{1,20 \text{ l/sm}}$$

Per calcolare la portata del geocomposito a lungo termine (100 anni) occorre tener conto di alcuni fattori di riduzione della portata, in particolare

$RF_{cr} = 1,04$  (deformazione del crep, da prove di laboratorio sul prodotto)



$R_{Fin} = 1,50$  (possibile inclusione del non tessuto all'interno del geotessile)

$R_{Fcc} = 1,20$  (occlusione chimica)

$R_{Fbc} = 1,50$  (occlusione biologica)

$$R_{Ftot} = IIRFi = 1,04 \times 1,50 \times 1,20 \times 1,50 = 2,81$$

Pertanto la portata del geocomposito a lungo termine è pari:

$$q = (\sigma = 20 \text{ kPa}; i = 0,30)$$

$$q = (\sigma = 20 \text{ kPa}; i = 0,30) / R_{Ftot} = \frac{1,20 \text{ l/sm}}{2,81} = 0,4270 \text{ l/sm}$$

Risulta pertanto

$$q = (\sigma = 20 \text{ kPa}; i = 0,30) = 0,4270 \text{ l/sm} > 0,1500 \text{ l/sm}$$

**Il geocomposito drenante considerato, con gradiente pari a 0,30 e una pressione di 20 kPa drena, a lungo termine, 2,84 volte di più di uno strato di 50 cm. di ghiaia**

$$\text{Fattore di sicurezza} = FS = q / q_{ghiaia} = 0,4270 / 0,1500 = 2,84$$

**In conclusione, si può affermare che la portata idraulica di un geocomposito drenante, dotato di portata dichiarata uguale o maggiore a 1,20 l/sm, risulta superiore, a breve termine che a lungo termine, a quella della ghiaia con spessore  $s = 50$  cm. e pendenza di progetto.**

**4° fase:** Sullo strato edifico si procederà alla realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie arboree annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo. Nella piantumazione per la ricostruzione della copertura vegetale il gestore procederà in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostruire e adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo. Durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino dovranno essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione, in particolare sarà necessario garantire la manutenzione e qualora ricorra la necessità, si dovranno adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale.

#### **Rete di raccolta acque meteoriche:**

Per la regimentazione delle acque meteoriche è prevista la realizzazione di una rete di canalette superficiali che convergano presso il punto di captazione denominato come C-I ed individuato sia negli elaborati di progetto che nella documentazione geologica le dimensioni del pozzetto saranno pari a  $0,80 \times 0,80 \times 1,00$  m e sarà realizzato con pezzi modulari in calcestruzzo con



coperchio anch'esso in calcestruzzo il coperchio dovrà avere dotato di apposito foro per permettere il campionamento delle acque.

Le acque che scolmano dal pozzetto andranno convogliate sul sistema idrografico superficiale (fosso del Bosco), l'ubicazione del punto di captazione per il prelievo del campione dovrà essere facilmente accessibile e segnalato da idonea cartellonistica.

Per le specifiche del pozzetto si rimanda al capitolato speciale di appalto.

Per quanto riguarda le acque sotterranee non è prevista la realizzazione di nessun pozzo di monitoraggio poiché il volume significativo dell'area di discarica non risulta interessato da falda idrica sotterranea come meglio specificato nella relazione geologica.

### **Sistema di drenaggio del percolato:**

Considerata la tipologia di rifiuti smaltiti classificata come "inerti", l'assenza di falde idriche sotterranee (come si evince dalla Relazione Geologica) e la bassa infiltrazione idrica dovuta alla stratigrafia finale dell'area coperta con lo strato edifico, può essere esclusa la formazione di percolato, pertanto non si prevede nessun tipo di drenaggio e nessun sistema di monitoraggio.

### **Rete di captazione e, adduzione o riutilizzo e combustione del biogas:**

Vista la tipologia di rifiuti smaltiti classificati come "inerti" ed essendo totalmente assenti eventuali rilasci di biogas, la discarica in oggetto non sarà munita né di impianto di captazione ed estrazione, né di recupero e combustione dello stesso.

### **Recinzioni e cancelli di accesso:**

E' prevista la realizzazione dell'intera recinzione dell'area sia di discarica che delle particelle limitrofe anche se parzialmente occupate dalla stessa per una lunghezza di ml. 420,00 circa realizzata con pali in ferro zincato posti ad un iterasse di ml. 2,50 e rete metallica a maglie sciolte avente altezza pari a ml. 2,00 per l'accesso alla discarica sarà utilizzato il cancello esistente, per quanto riguarda le aree da recintare si rimanda agli elaborati grafici.

## **GESTIONE POST-OPERATIVA**

Si riportano di seguito alcune prescrizioni per la fase post-operativa dell'impianto che comunque risultano meglio descritte nel piano di gestione post-operativa e piano di sorveglianza e controllo allegato agli elaborati grafici.

### **Fase di gestione post-operativa e durata:**

La procedura di chiusura è normata dall'art. 12 del D. Lgs. 36/2003 che, al comma 2, specifica che la procedura di chiusura può essere attuata "solo dopo la verifica della conformità morfologica della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e); mentre al comma 3, specifica che la chiusura è effettiva *"solo dopo che l'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, ha*



*eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), e comunque a quest'ultimo spetta l'approvazione della chiusura".* Per quanto riguarda le attività di monitoraggio previste all'interno dell'attività di discarica, la frequenza varia passando dalla fase di gestione a quella di post-gestione, considerando che quest'ultima abbia inizio a partire dalla data di fine esercizio.

Il Gestore dovrà coordinare per almeno 30 anni la discarica nella fase post-operativa; all'art. 8 comma 1; lettera m) del D. Lgs. 36/2003, si specifica che nella valutazione dei costi della discarica è necessario tenere conto anche di *"quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni"*. La destinazione dell'area, al momento dello svincolo dall'uso come discarica, sarà quella prevista nel Piano di Ripristino Ambientale.

Ultimati i lavori di chiusura, il Gestore dovrà recapitare alla Regione dell'Umbria, una perizia giurata attestante l'esecuzione degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Ripristino Ambientale.

La fase di gestione post-operativa durerà presumibilmente da gennaio 2021 al dicembre 2050 (ipotizzando dicembre 2020 come data di ultimazione dei lavori di ripristino ambientale).

#### **Elementi del Piano di gestione post-operativa:**

il piano di gestione post operativo allegato al progetto riporta la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del Gestore finalizzate a garantire che anche nella post-fase di operatività della discarica il processo evolutivo della stessa e dei suoi vari aspetti prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui può considerare praticamente inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente.

Vengono riportate di seguito le operazioni relative alla manutenzione per garantire la futura efficienza:

- Recinzioni e cancelli di ingresso
- Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche
- Viabilità interna
- Sistema di impermeabilizzazione sommitale
- Copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte.

Attraverso le procedure standardizzate e di gestione ai i compiti assegnati ai singoli addetti (parte che poi sarà descritta nel paragrafo che tratta il piano di sorveglianza e controllo):

- 1) Dovrà essere assicurato il controllo di tutte le sezioni impiantistiche affinché funzionino nelle condizioni operative previste;
- 2) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;



- 3) Dovrà essere assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
- 4) Dovrà essere garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Di seguito si riportano a titolo esplicativo alcune fasi di controllo da effettuare che saranno comunque meglio descritte nell'apposito Piano di Gestione post-operativo:

**a) Recinzione e cancelli di accesso:**

Dovrà essere previsto un controllo con cadenza mensile della recinzione e dei cancelli di accesso con verifica sulla loro integrità, soprattutto in relazione ad eventuali ingressi di fauna attraverso sottoescavazioni della recinzione stessa e sulla efficienza del sistema di chiusura. Qualora si rilevassero danneggiamenti o rotture si dovrà procedere alla necessaria riparazione e, nel caso di sottoescavazioni si dovrà intervenire con interposizione di una barriera costituita da traverse in legno.

**b) Rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche:**

Per mantenere in perfetta efficienza il sistema di raccolta delle acque meteoriche, dovrà essere effettuata un'ispezione a cadenza bimestrale del sistema di canalizzazione; con la pulizia e la rimozione del materiale grossolano e del percolato depositato e, se deteriorata, il ripristino della superficie interna. Qualora si verificano eventi meteorici di una certa rilevanza si dovrà procedere ad una ricognizione dell'intera rete; e qualora si registrino intasamenti dei canali per accumulo di terreno si dovrà procedere al ripristino della loro officiosità idraulica. Le acque meteoriche, regimentate attraverso il sistema di canalizzazione dovrà essere raccolto in un pozzetto di ispezione e da questi convogliate al fosso, con cadenza annuale le acque meteoriche dovranno essere campionate e analizzate al fine di valutarne i requisiti di sicurezza ambientale.

**c) Viabilità interna ed esterna:**

Con cadenza mensile dovrà essere controllata la viabilità; e ove necessario si procederà ai ricarichi del piano viario ed alla rimozione di eventuali accumuli di terreno.

**d) Sistema di impermeabilizzazione sommitale:**

La copertura superficiale della discarica realizzata come meglio descritto nei capitoli precedenti ed avente le seguenti funzioni:

- Isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- Minimizzazione delle infiltrazioni;



- Riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- Minimizzazione dei fenomeni franosi;
- Resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata

Dovrà quindi essere effettuato un controllo visivo della morfologia della discarica e darà essere effettuato con cadenza bimestrale; qualora si rilevassero deformazioni della copertura sommitale si dovrà procedere alle eventuali sistemazioni.

**e) Copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte:**

Per garantire l'attecchimento ed il mantenimento della copertura vegetale sul capping frontale e sommitale della discarica e nelle aree limitrofe, in cui è previsto l'impianto di essenze arboree ed arbustive a compensazione degli impianti, dovranno essere effettuate, con cadenza settimanale o mensile, operazioni di sfalcio e potature ed annaffiature in relazione al ciclo stagionale, e comunque secondo necessità, in modo tale da garantire lo stato vegetativo delle essenze presenti.

Nel caso in cui alcune piante messe a dimora non dovessero attecchire si dovranno sostituire con piante uguali, il più rapidamente possibile, compatibilmente con la stagione e con le condizioni climatiche.

Tabella riepilogativa dell'attività post-operativa

<b>Attività'</b>	<b>Frequenza</b>
Controllo e manutenzione delle recinzioni e dei cancelli	Mensile
Controllo e manutenzione del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche	Bimestrale o all'occorrenza
Campionamento ed analisi delle acque meteoriche	Annuale
Controllo e manutenzione della viabilità interna ed esterna	Mensile
Controllo visivo della morfologia della discarica	Bimestrale
Sfalci, annaffiature e potature	Settimanale o mensile in relazione alle stagioni o comunque all'occorrenza
Sostituzione di essenze arboree ed arbustive morte	All'occorrenza compatibilmente con e le stagioni e le condizioni climatiche

**PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO**

Il piano di sorveglianza e controllo allegato alla documentazione progettuale e previsto dal punto 5 dell'allegato 2 del D. lgs. 36/2003 prevede le attività che devono essere svolte durante le fasi di "vita" della discarica, nello specifico la gestione e post-chiusura, nonché tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Il suddetto piano, redatto secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2 dello stesso decreto, rientra fra i documenti che devono essere



obbligatoriamente presentati a corredo della domanda di autorizzazione per la costruzione, l'esercizio e la chiusura di una discarica, ai sensi dell'Art. 8 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 36/03.

Il piano è finalizzato a garantire che:

- a) Tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- b) Vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
- c) Venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
- d) Venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
- e) Venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio

Il controllo e la sorveglianza dovranno essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 2 del D. Lgs. 36/2003 su:

- Acque sotterranee;
- Percolato;
- Acque di drenaggio superficiali;
- Gas di discarica;
- Qualità dell'aria;
- Parametri meteorologici;
- Stato del corpo della discarica.

I prelievi e le analisi dovranno essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.

In caso di superamento dei livelli di emissione dei parametri indicatori, il Gestore attiverà il piano di intervento e di risanamento prestabilito dal piano di sorveglianza e controllo e attiverà tutte le procedure ritenute congrue e necessarie. Il Gestore dovrà assicurare un tempestivo intervento in caso di imprevisti.

Il Gestore dovrà valutare come stato di allarme, nei monitoraggi del comparto delle acque di drenaggio superficiale, il peggioramento dei parametri indicatori rispetto ai limiti di emissione di legge, salvo quanto diversamente indicato nelle prescrizioni specifiche. Il Gestore dovrà notificare all'Autorità Competente e all'ARPA territoriale competente eventuali e significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati in seguito alle procedure di sorveglianza e controllo, dovrà altresì conformarsi alle decisioni dell'Autorità Competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Le anomalie saranno collegate ad una ricostruzione di



quanto è avvenuto nel corso dei prelievi desunti dai verbali o da altri tipi di registrazioni relative allo stesso periodo. Il Gestore dovrà garantire l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio alle Autorità Competenti. La durata dell'attività di sorveglianza e controllo riguarda tutta la "vita" operativa e post-operativa della discarica, in particolare:

- "vita" operativa: fino a dicembre 2020 (ipotesi di conclusione del ripristino ambientale)
- "vita" post-operativa: da gennaio 2021 al dicembre 2050.

#### a) Acque sotterranee

Tale monitoraggio non è previsto poiché il volume significativo della discarica non è interessato da falda idrica sotterranea come si evince dalla relazione Geologica allegata al progetto.

#### b) Percolato:

tale monitoraggio non è previsto poiché la discarica non è interessata da percolato

#### c) Acque di drenaggio superficiale:

- **Punti di campionamento:**

Nel piano si dovrà provvedere ad effettuare il campionamento delle acque meteoriche di scorrimento superficiale, presso il punto di captazione indicato in planimetria e nel piano di sorveglianza e controllo come C-I (campionamento delle acque superficiali), prima della loro immissione sul sistema idrografico superficiale (fosso del Bosco).

L'ubicazione del punto di captazione per il prelievo del campione sarà facilmente accessibile e segnalato mediante idonea cartellonistica.

- **Parametri da analizzare e frequenza delle misure:**

Il campionamento e le analisi complete delle acque di ruscellamento (fase post-operativa), prelevato presso il punto C-I, sarà effettuato con frequenza annuale. I parametri che si andranno ad analizzare sono riportati nella tabella 4.a del piano di ripristino ambientale che viene riportata di seguito:

Parametri	Unità di misura	Valore limite di emissione
<i>pH</i>	<i>Unità pH</i>	5,5 – 9,5
<i>Conducibilità</i>	<i>μS/cm (20°C)</i>	-
<i>COD</i>	<i>Mg/l (O2)</i>	< 160
<i>Azoto nitrico (N)</i>	<i>Mg/l</i>	< 20
<i>Azoto nitroso (N)</i>	<i>Mg/l</i>	< 0,60
<i>Azoto ammoniac. (NH4)</i>	<i>Mg/l</i>	< 15



<i>Solfati</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 1000</i>
<i>Cloruri</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 1200</i>
<i>Fenoli</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 0,50</i>
<i>Ortofosfati (P)</i>	<i>Mg/l</i>	<i>-</i>
<i>Arsenico</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 0,50</i>
<i>Cadmio</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 0,02</i>
<i>Cromototale</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 2</i>
<i>Cromo VI</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 0,20</i>
<i>Ferro</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 2</i>
<i>Manganese</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 2</i>
<i>Nichel</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 2</i>
<i>Piombo</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 0,20</i>
<i>Rame</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 0,10</i>
<i>Zinco</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 0,50</i>
<i>Mercurio</i>	<i>Mg/l</i>	<i>&lt; 0,005</i>

Qualora nel mese non si riscontrassero piogge significative, il campionamento potrà non essere effettuato e, comunque, il Gestore dovrà comunicarlo nella relazione annuale.

L'esecuzione dei campionamenti e delle analisi dovranno utilizzare, secondo i criteri di legge metodiche standard e dovranno essere comunicati nei rapporti di laboratorio, che faranno parte integrante e sostanziale della relazione annuale da redigere a cura del Gestore.

- **Piano di intervento in caso di superamento di livelli limite:**

In caso di superamento dei valori limite, il Gestore si dovrà impegnare ad eseguire le seguenti operazioni:

- a) Avisare immediatamente il responsabile tecnico della discarica;
- b) Verificare che le canalette per la raccolta delle acque meteoriche siano in buone condizioni di funzionamento;
- c) Verificare che non vi siano trasudamenti di percolato che possano venire a contatto con le acque di drenaggio superficiali.

- **Gas di scarico:**

Tale monitoraggio non dovrà essere effettuato poiché la discarica non è interessata da emissioni gassose.

- **Qualità dell'aria:**

Tale monitoraggio non dovrà essere effettuato poiché la discarica non è interessata da emissioni gassose.



- **Parametri meteoclimatici:**

Tale monitoraggio non dovrà essere effettuato poiché la tipologia di discarica non è influenzata dalle condizioni meteoclimatiche, qualora non siano necessarie eventuali parametri si potrà far riferimento ai dati della stazione meteoclimatica sita in Loc. Olmeto nel Comune di Marsciano.

- **Strato del corpo della discarica:**

I conferimenti di rifiuti sono terminati nel dicembre 2006 (vedi determinazione n° 231 del 23/01/2006), da allora l'attività della discarica è chiusa e non vi sono stati nuovi conferimenti di rifiuti. La capacità massima della discarica era di 16.000 mc. Le operazioni di ripristino ambientale prevedono dopo il livellamento dei rifiuti, la realizzazione di una struttura multistrato costituita da vari strati che sono stati precedentemente descritti. Contestualmente è prevista la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche mediante canalizzazione sino ad un pozzetto di ispezione/captazione, e da questo verso il corpo idrico captante.

Dovrà essere verificato con frequenza annuale la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture ai sensi della normativa D. M. 17/01/2018.

- **Piano di intervento di emergenza:**

Nel caso si riscontri il rischio di instabilità degli elementi strutturali dell'opera, il Gestore dovrà attivare le seguenti procedure correttive:

- a) Dovrà avvisare immediatamente il responsabile tecnico;
- b) Dovrà effettuare un'indagine maggiormente approfondita al fine di individuare le azioni correttive appropriate;
- c) Dovrà ripristinare la funzionalità del sistema di copertura finale al fine di limitare l'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo dei rifiuti;
- d) Dovrà verificare il sistema di allontanamento delle acque meteoriche al fine di limitare l'infiltrazione nel corpo dei rifiuti;
- e) Dovrà garantire la sicurezza degli operatori presenti in discarica.

- **Gestione e comunicazione dei risultati del monitoraggio:**

I certificati inerenti le determinazioni analitiche eseguite in attuazione del piano di Sorveglianza e Controllo dovranno essere conservati in archivio presso la sede del



Gestore (Comune di Deruta) e posti a richiesta a disposizione del personale preposto ai controlli. Annualmente il gestore, così come previsto dall'Art. 13, comma 5, del D. Lgs. 36/03, dovrà trasmettere alla Regione Umbria una sintesi dei risultati del piano di sorveglianza e controllo raccolti per ogni campagna di monitoraggio, mediante una relazione annuale che riporti i risultati fisico-chimici analitici delle acque meteoriche di scorrimento superficiale. Inoltre dovranno essere comunicate all'ente preposto:

- Eventuali anomalie e/o emissioni eccezionali;
- Una discussione degli esiti dei rilievi ambientali effettuati e loro elaborazione per evidenziare la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nel piano di sorveglianza e controllo;
- Un'analisi sintetica della gestione e manutenzione dell'impianto con eventuali proposte di miglioramento.

Il report annuale dovrà essere predisposto in formato digitale. Le tabelle riassuntive che contengono le sintesi delle analisi effettuate per la matrice acqua dovranno essere fornite su database excel (o equivalenti open-source), al fine di consentire agli enti di controllo la rapida elaborazione per le valutazioni di competenza.

#### **ALTRI OBBLIGHI DEL GESTORE (Comune di Deruta)**

Il Gestore si dovrà impegnare:

- a) A mantenere nella propria disponibilità l'area di discarica fino alla data del dicembre 2050 con tutti gli obblighi di cui sopra
- b) Entro due anni dall'approvazione della chiusura dell'impianto da parte dell'Ente competente il Comune di Deruta dovrà richiedere lo svincolo della garanzia finanziaria prestata alla Regione Umbria e poi a seguito della Determinazione n° 231 del 23/01/2006 volturata alla provincia di Perugia per un importo complessivo di €. 129.114,22, relativamente alla gestione operativa della discarica.
- c) Predisporre a favore dell'Ente competente un'ulteriore garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica, che dovrà essere prestata per un periodo di almeno 30 anni seguendo piani quinquennali rinnovabili e per un importo pari ad €. 10.000,00 (Euro Diecimila/00), come meglio specificato al punto "T" della determinazione n° 231 del 23/01/2006.

#### **IMPORTO DEI LAVORI**

Per l'importo dei lavori si rimanda al computo metrico estimativo allegato alla documentazione progettuale così come il quadro economico e l'analisi prezzi unitari.



## **CONCLUSIONI**

Come evidenziato nella presente relazione, il progetto di chiusura proposto consente di giungere in tempi rapidi alla definitiva riambientazione della discarica per rifiuti inerti Posta in Loc. Macchie I nel Comune di Deruta.

Una volta raggiunte le quote previste dal progetto sarà possibile realizzare il capping definitivo della discarica, i cui lavori si potranno effettuare nell'arco di 4 – 6 mesi.

In conclusione si può affermare che la soluzione proposta consente di chiudere la discarica senza ulteriori aggravii di carattere ambientale.

Per tutto quanto non specificato nella presente relazione si rimanda agli altri elaborati che fanno parte integrante della documentazione tecnica e nello specifico:



## **AREA DEL CANTIERE**

**Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti**

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

**Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive**

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



# CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

## Alberi

### PRESENZA DI ALBERI CHE NON PREGIUDICANO IL NORMALE SVOLGIMENTO DEI LAVORI

#### Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Alberi: misure organizzative;

#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

**Opere provvisoriale e di protezione.** Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisoriale e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

#### RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Investimento, ribaltamento;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

## Alvei fluviali

### L'ALVEO DEL FOSSO SARA' OGGETTO DI LAVORI

#### Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Alvei fluviali: misure organizzative;

#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

**Opere provvisoriale e di protezione.** Per i lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al suolo, ad esempio mediante la realizzazione di adeguate opere provvisoriale e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere provvisoriale e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

#### RISCHI SPECIFICI:

- 1) Annegamento;

## Scarpate

### I MEZZI DOVRANNO LAVORARE IN PENDII CON CIRCA IL 30% DI PENDENZA

#### Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Scarpate: misure organizzative;

#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

**Opere provvisoriale e di protezione.** Per i lavori in prossimità di scarpate il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato con la realizzazione di adeguate opere provvisoriale e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere provvisoriale e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

#### RISCHI SPECIFICI:

- 1) Caduta dall'alto;



## FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

NULLA DA SEGNALARE



## **RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE**

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



## DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

VEDI RELAZIONE GEOLOGICA REDATTA DAL DOTT. GEOL PERUZZI CRISTIAN



## **ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**

**Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti**


(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

**Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive**

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



## SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE



Segnali di obbligo, di divieto e di pericolo.



# LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

## Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

## Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

### ALLESTIMENTO CANTIERE

#### La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilità di cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

#### Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (fase)

Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

#### LAVORATORI:

Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere

#### Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;





#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

#### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento [P3 x E4]= ALTO		M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	---	--	--

#### MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Pala meccanica;
- 3) Attrezzi manuali.

#### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

#### Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (fase)

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.



## LAVORATORI:

Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

**Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:**

a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;



**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** visiera protettiva; **d)** guanti antivibrazioni; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

**Rischi a cui è esposto il lavoratore:**

	Investimento, ribaltamento [P2 x E4]= RILEVANTE		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
--	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------

## MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Trattore;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Motosega.

**Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:**

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

## Taglio di arbusti e vegetazione in genere (fase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

## LAVORATORI:

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

**Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:**

a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;



**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** visiera protettiva; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

**Rischi a cui è esposto il lavoratore:**

	Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E3]= RILEVANTE		
--	--------------------------------	--	------------------------------------	--	--

## MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Decespugliatore a motore.

**Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:**

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.



## Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

### LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

**Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:**

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;



**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

**Rischi a cui è esposto il lavoratore:**

	M.M.C. (sollevamento e trasporto)				
	[P1 x E1]= BASSO				

### MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice;
- 4) Sega circolare;
- 5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 6) Trapano elettrico.

**Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:**

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

## Realizzazione della viabilità di cantiere (fase)

Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

### LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere

**Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:**

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;



**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

**Rischi a cui è esposto il lavoratore:**

	Investimento, ribaltamento		M.M.C. (sollevamento e trasporto)		
	[P3 x E4]= ALTO		[P1 x E1]= BASSO		



## MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Pala meccanica;
- 3) Attrezzi manuali.

### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

## Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

## LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

### Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;




#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello				
	[P2 x E3]= MEDIO				

## MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogru;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala semplice;
- 5) Sega circolare;
- 6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 7) Trapano elettrico.

### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

## Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

## LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere



### Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;




#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello				
	[P2 x E3]= MEDIO				

### MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogru;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala semplice;
- 5) Sega circolare;
- 6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 7) Trapano elettrico.

### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

### Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

### LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere

### Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello				
	[P2 x E3]= MEDIO				

### MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogru;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Scala semplice;
- 5) Sega circolare;
- 6) Smerigliatrice angolare (flessibile);



7) Trapano elettrico.

#### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

### PULIZIA DELL'AREA

#### La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Abbattimento di singola pianta

Decespugliamento di area boscata

#### Abbattimento di singola pianta (fase)

Abbattimento di singola pianta tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata.

#### LAVORATORI:

Addetto all'abbattimento di singola pianta

#### Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'abbattimento di singola pianta;








#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** visiera protettiva; **d)** guanti antivibrazioni; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

#### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta di materiale dall'alto o a livello [P1 x E1]= BASSO		Investimento, ribaltamento [P2 x E4]= RILEVANTE		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE
	Urti, colpi, impatti, compressioni [P1 x E1]= BASSO		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO		

#### MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro con gru;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Motosega.

#### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Rumore; Vibrazioni.

#### Decespugliamento di area boscata (fase)

Decespugliamento di area boscata, mediante il taglio, con attrezzature portatili a motore, di arbusti e sterpaglie.

#### LAVORATORI:

Addetto al decespugliamento di area boscata



### Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al decespugliamento di area boscata;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		Rumore [P3 x E3]= RILEVANTE		Vibrazioni [P3 x E2]= MEDIO
--	---	--	--------------------------------	--	--------------------------------

### MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Carriola;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Decespugliatore a motore;
- 4) Motosega.

### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

## MOVIMENTI TERRA

### La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Scavo di splateamento in terreni incoerenti

Risezionamento del profilo del terreno

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano

Posa di geostuoia

Formazione di tappeto erboso

### Scavo di splateamento in terreni incoerenti (fase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici in terreni incoerenti.

### LAVORATORI:

Addetto allo scavo di splateamento in terreni incoerenti

### Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di splateamento in terreni incoerenti;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi; **h)** indumenti ad alta visibilità.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO		Investimento, ribaltamento [P3 x E4]= ALTO		Seppellimento, sprofondamento [P2 x E3]= MEDIO
--	--------------------------------------	--	---	--	---



## MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Escavatore;
- 3) Pala meccanica;
- 4) Attrezzi manuali;
- 5) Andatoie e Passerelle;
- 6) Scala semplice.

### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

## Risezionamento del profilo del terreno (fase)

Risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano.

## LAVORATORI:

Addetto al risezionamento del profilo del terreno

**Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:**

a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;




### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** ottoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi; **h)** indumenti ad alta visibilità.

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento  [P3 x E4]= ALTO				
---	--	--	--	--	--

## MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Grader;
- 3) Pala meccanica;
- 4) Attrezzi manuali;
- 5) Andatoie e Passerelle;
- 6) Scala semplice.

### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

## Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano (fase)

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano.

## LAVORATORI:

Addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano



### Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO		Scivolamenti, cadute a livello [P1 x E1]= BASSO		
--	---	--	--	--	--

### MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Andatoie e Passerelle.

### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

### Posa di geostuoia (fase)

Posa di geostuoia lungo il versante e sua picchettatura.

### LAVORATORI:

Addetto alla posa di geostuoia

### Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di geostuoia;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Scivolamenti, cadute a livello [P1 x E1]= BASSO				
--	--	--	--	--	--

### MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Andatoie e Passerelle;
- 3) Attrezzi manuali.

### Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni.

### Formazione di tappeto erboso (fase)



Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato.

## LAVORATORI:

Addetto alla formazione di tappeto erboso

**Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:**

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;




**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

**Rischi a cui è esposto il lavoratore:**

	Scivolamenti, cadute a livello [P1 x E1]= BASSO				
---	--	--	--	--	--

## MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Trattore;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Andatoie e Passerelle.

**Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:**

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

## SISTEMAZIONE AREA

**La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:**

Messa a dimora di piante

### Messa a dimora di piante (fase)

Messa a dimora di piante mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno).

## LAVORATORI:

Addetto alla messa a dimora di piante

**Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:**

a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;




**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

**Rischi a cui è esposto il lavoratore:**

	Scivolamenti, cadute a livello [P1 x E1]= BASSO				
---	--	--	--	--	--



**MACCHINE E ATTREZZI:**

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Andatoie e Passerelle.

**Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:**

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.



# RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

				
Caduta dall'alto	Caduta di materiale dall'alto o a livello	Investimento, ribaltamento	M.M.C. (sollevamento e trasporto)	Rumore
				
Scivolamenti, cadute a livello	Seppellimento, sprofondamento	Vibrazioni		

## RISCHIO: "Caduta dall'alto"

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) **Nelle lavorazioni:** Scavo di splateamento in terreni incoerenti;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

**Accesso al fondo dello scavo.** L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.

**Accesso al fondo del pozzo di fondazione.** L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.

**Parapetti di trattenuta.** Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

**Passerelle pedonali o piastre veicolari.** Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiè.

**Segnalazione e delimitazione del fronte scavo.** La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.



## RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) **Nelle lavorazioni:** Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

**Imbracatura dei carichi.** Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: **a)** verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; **b)** accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; **c)** allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; **d)** non sostare in attesa





sotto la traiettoria del carico; **e)** avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; **f)** accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; **g)** accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

## RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) Nelle lavorazioni:** Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della viabilità di cantiere; Scavo di splateamento in terreni incoerenti; Rilevamento del profilo del terreno;

#### PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

**Presenza di manodopera.** Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

- b) Nelle lavorazioni:** Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Abbattimento di singola pianta;

#### PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

**Individuazione della zona di abbattimento.** Al fine di stabilire l'ampiezza della zona di abbattimento (cioè la zona di caduta della pianta e/o dei rami) e della zona di pericolo, l'addetto all'abbattimento prima di effettuare il taglio valuta le caratteristiche costitutive della pianta in relazione alle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli, copertura vegetale).

**Segnalazione della zona di abbattimento.** Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono avvisati a voce, o con altri sistemi, in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e non sia cessato il pericolo. La zona di pericolo e di abbattimento è sorvegliata o segnalata in modo tale da evitare che qualcuno si trovi in dette aree.



## RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) Nelle lavorazioni:** Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità di cantiere; Decespugliamento di area boscata; Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano;

#### MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

**Organizzazione del lavoro.** Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; **b)** gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; **c)** il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; **d)** il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; **e)** le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; **f)** deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; **g)** i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.





### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Abbattimento di singola pianta; Decespugliamento di area boscata;

**Fascia di appartenenza.** Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

#### MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

**Organizzazione del lavoro.** Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori.

- b) **Nelle macchine:** Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Autocarro con gru; Escavatore;

**Fascia di appartenenza.** Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

#### MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

**Organizzazione del lavoro.** Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- c) **Nelle macchine:** Grader;

**Fascia di appartenenza.** Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

#### MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

**Organizzazione del lavoro.** Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

**Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro.** I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: **a)** indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; **b)** ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.





DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:  
Devono essere forniti: **a)** otoprotettori.

### RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

#### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) Nelle lavorazioni:** Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano; Posa di geostuoia; Formazione di tappeto erboso; Messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

**Postazioni di lavoro.** L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

**Percorsi pedonali.** I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.

**Ostacoli fissi.** Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.



### RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

#### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) Nelle lavorazioni:** Scavo di splateamento in terreni incoerenti;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

**Armature del fronte.** Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

**Divieto di depositi sui bordi.** E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.



### RISCHIO: Vibrazioni

#### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) Nelle lavorazioni:** Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Abbattimento di singola pianta; Decespugliamento di area boscata;

**Fascia di appartenenza.** Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s<sup>2</sup>"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

**Misure generali.** I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: **a)** indumenti protettivi; **b)** guanti antivibrazione; **c)** maniglie antivibrazione.

- b) Nelle macchine:** Autocarro; Autogru; Autocarro con gru;

**Fascia di appartenenza.** Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s<sup>2</sup>".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

**Misure generali.** I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

- c) Nelle macchine:** Pala meccanica; Escavatore; Grader;

**Fascia di appartenenza.** Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s<sup>2</sup>".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

**Misure generali.** I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o





ridotti al minimo.

**Organizzazione del lavoro.** Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; **b)** la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; **c)** l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; **d)** devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.










**Attrezzature di lavoro.** Le attrezzature di lavoro impiegate: **a)** devono essere adeguate al lavoro da svolgere; **b)** devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; **c)** devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; **d)** devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:**

Devono essere forniti: **a)** indumenti protettivi; **b)** dispositivi di smorzamento; **c)** sedili ammortizzanti.



## ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

				
Andatoie e Passerelle	Attrezzi manuali	Carriola	Decespugliatore a motore	Motosega
				
Scala semplice	Sega circolare	Smerigliatrice angolare (flessibile)	Trapano elettrico	

### ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisorie predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

#### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;



#### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza; **c)** indumenti protettivi.



## ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;



### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

## CARRIOLA

La carriola è un'attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali.


### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;



### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore carriola;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.



## DECESPUGLIATORE A MOTORE

Il decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).


### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Getti, schizzi;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Punture, tagli, abrasioni;
- 5) Rumore;
- 6) Vibrazioni;



### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** visiera protettiva; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

## MOTOSEGA

La motosega è una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri materiali.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Getti, schizzi;
- 2) Incendi, esplosioni;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Vibrazioni;



### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore motosega;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** visiera protettiva; **d)** guanti antivibrazioni; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.



## SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Movimentazione manuale dei carichi;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;



### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

**Caratteristiche di sicurezza:** **1)** le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; **2)** le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; **3)** in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucchiolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucchiolanti alle estremità superiori.

- 2) DPI: utilizzatore scala semplice;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

## SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Scivolamenti, cadute a livello;
- 6) Urti, colpi, impatti, compressioni;



### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore sega circolare;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza.



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.


### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Vibrazioni;



### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti antivibrazioni; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

## TRAPANO ELETTRICO

Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.


### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Vibrazioni;



### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;







#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** maschera antipolvere; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.



## MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

				
Autocarro	Autocarro con gru	Autogru	Escavatore	Grader
				
Pala meccanica	Trattore			

### AUTOCARRO

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Getti, schizzi;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 8) Vibrazioni;



#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore autocarro;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).



## AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Getti, schizzi;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Punture, tagli, abrasioni;
- 7) Rumore;
- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 9) Vibrazioni;



### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore autocarro con gru;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

## AUTOGRU

L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Getti, schizzi;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Punture, tagli, abrasioni;
- 7) Rumore;
- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 9) Vibrazioni;



### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore autogru;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (in caso di cabina aperta); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).



## ESCAVATORE

L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Scivolamenti, cadute a livello;
- 8) Vibrazioni;



### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore escavatore;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (in presenza di cabina aperta); **c)** maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

## GRADER

Il grader (o livellatrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato per eseguire livellamenti del terreno, per sagomare il profilo di tracciati stradali, per eseguire cunette, per distribuire e muovere materiale vario per pavimentazioni stradali.

### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Getti, schizzi;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Scivolamenti, cadute a livello;
- 8) Vibrazioni;



### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore grader;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** copricapo; **c)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **d)** maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); **e)** guanti (all'esterno della cabina); **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi; **h)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).



## PALA MECCANICA

La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore;
- 6) Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Vibrazioni;



### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore pala meccanica;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (in presenza di cabina aperta); **c)** maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

## TRATTORE

Il trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.

### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Getti, schizzi;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;



### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore trattore;



#### PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** copricapo; **b)** otoprotettori (in caso di cabina aperta); **c)** maschera antipolvere (in caso di cabina aperta); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.



# POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA	Lavorazioni	Potenza Sonora dB(A)	Scheda
Motosega	Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Abbattimento di singola pianta; Decespugliamento di area boscata.	113.0	921-(IEC-38)-RPO-01
Sega circolare	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere .	113.0	908-(IEC-19)-RPO-01
Smerigliatrice angolare (flessibile)	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere .	113.0	931-(IEC-45)-RPO-01
Trapano elettrico	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere .	107.0	943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA	Lavorazioni	Potenza Sonora dB(A)	Scheda
Autocarro con gru	Abbattimento di singola pianta.	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01
Autocarro	Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità di cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Scavo di splateamento in terreni incoerenti; Risezionamento del profilo del terreno; Posa di geostuoia.	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01
Autogru	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere .	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01
Escavatore	Scavo di splateamento in terreni incoerenti.	104.0	950-(IEC-16)-RPO-01
Grader	Risezionamento del profilo del terreno.	107.0	955-(IEC-65)-RPO-01
Pala meccanica	Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della viabilità di cantiere; Scavo di splateamento in terreni incoerenti; Risezionamento del profilo del terreno.	104.0	936-(IEC-53)-RPO-01



## **COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC**



# COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

## 1) Interferenza nel periodo dal 02/01/2023 al 03/01/2023 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Realizzazione della viabilità di cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 02/01/2023 al 03/01/2023 per 2 giorni lavorativi, e dal 02/01/2023 al 03/01/2023 per 2 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2023 al 03/01/2023 per 2 giorni lavorativi.

### Coordinamento:

- a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
- d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
- e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
- f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
- g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
- h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.
- i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei mezzi d'opera.

### Rischi Trasmissibili:

#### Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

#### Realizzazione della viabilità di cantiere:

a) Investimento, ribaltamento GRAVISSIMO	Prob: PROBABILE	Ent. danno:
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

## 2) Interferenza nel periodo dal 04/01/2023 al 04/01/2023 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
- Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 04/01/2023 al 04/01/2023 per 1 giorno lavorativo, e dal 04/01/2023 al 04/01/2023 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/01/2023 al 04/01/2023 per 1 giorno lavorativo.

### Coordinamento:

- a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
- d) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

### Rischi Trasmissibili:

#### Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie:

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento GRAVISSIMO	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno:
c) Rumore per "Addetto potatura"	Prob: PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE



**Taglio di arbusti e vegetazione in genere:**

a) Getti, schizzi	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore"	Prob: PROBABILE	Ent. danno: GRAVE

**3) Interferenza nel periodo dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:**

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per 3 giorni lavorativi, e dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per 3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per 3 giorni lavorativi.

**Coordinamento:**

- a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
- d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
- e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
- f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
- g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
- h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
- i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
- j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

**Rischi Trasmissibili:****Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:**

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

**Allestimento di servizi sanitari del cantiere :**

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

**4) Interferenza nel periodo dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:**

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per 3 giorni lavorativi, e dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per 3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per 3 giorni lavorativi.

**Coordinamento:**

- a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
- d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
- e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)



- f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.  
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.  
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)  
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.  
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

**Rischi Trasmissibili:**

**Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:**

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

**Allestimento di servizi sanitari del cantiere :**

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

**5) Interferenza nel periodo dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:**

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per 3 giorni lavorativi, e dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per 3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/01/2023 al 13/01/2023 per 3 giorni lavorativi.

**Coordinamento:**

- a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.  
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.  
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la formazione di polveri.  
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)  
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)  
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.  
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.  
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)  
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.  
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

**Rischi Trasmissibili:**

**Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:**

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE

**Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:**

a) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
c) Rumore	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento	Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello	Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: GRAVE



**6) Interferenza nel periodo dal 16/01/2023 al 20/01/2023 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:**

- Abbattimento di singola pianta
- Decespugliamento di area boscata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 16/01/2023 al 20/01/2023 per 5 giorni lavorativi, e dal 16/01/2023 al 20/01/2023 per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 16/01/2023 al 20/01/2023 per 5 giorni lavorativi.

**Coordinamento:**

- a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
- d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
- e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

**Rischi Trasmissibili:****Abbattimento di singola pianta:**

- a) Rumore
- b) Investimento, ribaltamento  
GRAVISSIMO
- c) Rumore per "Addetto potatura"
- d) Investimento, ribaltamento
- e) Urti, colpi, impatti, compressioni  
SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: LIEVE  
Prob: POCO PROBABILE      Ent. danno:

Prob: PROBABILE      Ent. danno: GRAVE  
Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: GRAVE  
Prob: IMPROBABILE      Ent. danno:

**Decespugliamento di area boscata:**

- a) Getti, schizzi
- b) Rumore
- c) Rumore

Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: LIEVE  
Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: LIEVE  
Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: LIEVE

**7) Interferenza nel periodo dal 13/02/2023 al 24/02/2023 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:**

- Scavo di splatemento in terreni incoerenti
- Risezionamento del profilo del terreno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23/01/2023 al 24/02/2023 per 25 giorni lavorativi, e dal 13/02/2023 al 17/03/2023 per 25 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2023 al 24/02/2023 per 10 giorni lavorativi.

**Coordinamento:**

- a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
- b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
- d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
- e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
- f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.
- g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
- h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei mezzi d'opera.
- i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.

**Rischi Trasmissibili:****Scavo di splatemento in terreni incoerenti:**

- a) Investimento, ribaltamento  
GRAVISSIMO
- b) Inalazione polveri, fibre
- c) Investimento, ribaltamento
- d) Inalazione polveri, fibre
- e) Investimento, ribaltamento
- f) Inalazione polveri, fibre

Prob: PROBABILE      Ent. danno:

Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: LIEVE  
Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: GRAVE  
Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: LIEVE  
Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: GRAVE  
Prob: IMPROBABILE      Ent. danno: LIEVE



- g) Investimento, ribaltamento
- Risezionamento del profilo del terreno:**
- a) Investimento, ribaltamento GRAVISSIMO
- b) Inalazione polveri, fibre
- c) Investimento, ribaltamento
- d) Inalazione polveri, fibre
- e) Investimento, ribaltamento
- f) Rumore per "Operatore grader"
- g) Inalazione polveri, fibre
- h) Investimento, ribaltamento

Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
Prob: PROBABILE	Ent. danno:
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
Prob: POCO PROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE
Prob: PROBABILE	Ent. danno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE	Ent. danno: GRAVE



# COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Spogliatoi

**Fase di pianificazione**

☒ infrastrutture

Descrizione:

BARACCHE PER SPOGLIATOI

Zone di carico e scarico



## **MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI**

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- ☒ Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
- ☒ Riunione di coordinamento
- ☒ Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi



## DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

- ☒ Evidenza della consultazione
- ☒ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE



# ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

## **Pronto soccorso:**

☒ gestione separata tra le imprese

## **Numeri di telefono delle emergenze:**

Comando Vvf	chiamate per soccorso:	tel. 115
Pronto Soccorso		tel. 118



## CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresì:

- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
- \$MANUAL\$.



# INDICE

Lavoro	pag.	<a href="#">2</a>
Committenti	pag.	<a href="#">3</a>
Responsabili	pag.	<a href="#">4</a>
Imprese	pag.	<a href="#">6</a>
Documentazione	pag.	<a href="#">8</a>
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere	pag.	<a href="#">10</a>
Descrizione sintetica dell'opera	pag.	<a href="#">11</a>
Area del cantiere	pag.	<a href="#">41</a>
Caratteristiche area del cantiere	pag.	<a href="#">42</a>
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere	pag.	<a href="#">43</a>
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante	pag.	<a href="#">44</a>
Descrizione caratteristiche idrogeologiche	pag.	<a href="#">45</a>
Organizzazione del cantiere	pag.	<a href="#">46</a>
Segnaletica generale prevista nel cantiere	pag.	<a href="#">47</a>
Lavorazioni e loro interferenze	pag.	<a href="#">48</a>
• Allestimento cantiere	pag.	<a href="#">48</a>
• Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (fase)	pag.	<a href="#">48</a>
• Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (fase)	pag.	<a href="#">48</a>
• Taglio di arbusti e vegetazione in genere (fase)	pag.	<a href="#">49</a>
• Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)	pag.	<a href="#">50</a>
• Realizzazione della viabilità di cantiere (fase)	pag.	<a href="#">50</a>
• Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)	pag.	<a href="#">51</a>
• Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)	pag.	<a href="#">51</a>
• Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)	pag.	<a href="#">52</a>
• Pulizia dell'area	pag.	<a href="#">53</a>
• Abbattimento di singola pianta (fase)	pag.	<a href="#">53</a>
• Decespugliamento di area boscata (fase)	pag.	<a href="#">53</a>
• Movimenti terra	pag.	<a href="#">54</a>
• Scavo di splateamento in terreni incoerenti (fase)	pag.	<a href="#">54</a>
• Risezionamento del profilo del terreno (fase)	pag.	<a href="#">55</a>
• Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano (fase)	pag.	<a href="#">55</a>
• Posa di geostuoia (fase)	pag.	<a href="#">56</a>
• Formazione di tappeto erboso (fase)	pag.	<a href="#">56</a>
• Sistemazione area	pag.	<a href="#">57</a>
• Messa a dimora di piante (fase)	pag.	<a href="#">57</a>
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive.	pag.	<a href="#">59</a>
Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni	pag.	<a href="#">64</a>
Macchine utilizzate nelle lavorazioni	pag.	<a href="#">69</a>
Potenza sonora attrezzature e macchine	pag.	<a href="#">73</a>
Coordinamento generale del psc	pag.	<a href="#">74</a>
Coordinamento delle lavorazioni e fasi	pag.	<a href="#">75</a>
Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	pag.	<a href="#">80</a>
Modalità organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese/lavoratori autonomi	pag.	<a href="#">81</a>
Disposizioni per la consultazione degli rls	pag.	<a href="#">82</a>
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori	pag.	<a href="#">83</a>
Conclusioni generali	pag.	<a href="#">84</a>



DERUTA, 18/12/2022

Firma

---