



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 439 Del 08-11-2018

OGGETTO: Realizzazione strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio - Approvazione Relazione acclarante. CUP B51B14000270006 - CIG PRINCIPALE 6524363AA9 - CIG AGGIUNTIVO 7446792728

- ☐ CUP B51B14000270006
- ☐ CIG PRINCIPALE 6524363AA9
- ☐ CIG AGGIUNTIVO 7446792728

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

D E T E R M I N A

1. di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta afferente la concessione del contributo di € 97.500,00 da parte della Regione Umbria nell'ambito del Piano Legge regionale n. 46 del 16/12/1997 - Anno 2014 "Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi" (DGR n. 429/2014 e DGR n. 447/2015) - relativamente ai lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'industria e la S.P. 377 in Deruta capoluogo 1° stralcio, dalla quale risulta che la spesa ammissibile ai benefici di legge ammonta complessivamente ad € 144.379,03 (e pertanto con un'economia complessiva di € 5.620,97 da dividere in quota-parte tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta) come risulta dal seguente quadro economico finale:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 105.788,23	
- ribasso del 31,75%	€ 33.587,76	
- costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 14.231,55	
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 3.829,44	
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso	<u>€ 6.482,55</u>	
▪ Totale lavori	€ 96.744,01	€ 96.744,01

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori 10%	€ 9.674,40	
- acquisizione di aree e spese per rogiti notarili (24.264,00+9.613,43)	€ 33.877,43	
- spese tecniche per geologo, contributo EPAP ed IVA compresi	€ 808,86	
- spese tecniche per frazionamenti, oneri previdenziali ed IVA compresi	€ 2.410,72	
- incentivi progettazione ai dipendenti art. 92, D. Lgs 163/06	€ 833,61	
- spese gara (contributo ANAC)	<u>€ 30,00</u>	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 47.635,02	<u>€ 47.635,02</u>

□ **IMPORTO TOTALE** **€ 144.379,03**

3. di dare atto che dalla suddetta Relazione acclarante risulta altresì che ogni categoria di opere è stata eseguita secondo le prescrizioni contrattuali e tutto si trova in buono stato di conservazione e funzionalità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Realizzazione strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio - Approvazione Relazione acclarante.

- ❑ CUP B51B14000270006
- ❑ CIG PRINCIPALE 6524363AA9
- ❑ CIG AGGIUNTIVO 7446792728

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 15/04/2014 è stato approvato il bando *“Piano Legge Regionale 16.12.1997 n. 46 - Anno 2014” - “Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 del B.U.R. n. 23 del 14/05/2014, per la concessione di finanziamenti del piano di settore degli interventi sulle infrastrutture regionali, finalizzato a favorire la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico regionale;
- per le suddette finalità l’Amministrazione comunale, nell’ottica di una migliore fruibilità della viabilità nelle zone artigianali del capoluogo, ha stabilito di procedere alla richiesta di finanziamento per la realizzazione di una strada di collegamento tra via dell’Industria e la nuova zona PIP, attraverso la strada provinciale n. 377;
- tale volontà oltre ad essere stata espressa in sede di approvazione del vigente PRG - parte operativa - è stata riconfermata in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 31/03/2011 del Piano Attuativo di iniziativa mista, adiacente all’area in oggetto, infatti in tale occasione l’Amministrazione comunale si era impegnata a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della nuova bretella stradale di collegamento tra la strada Provinciale n. 377 e l’area artigianale;
- per quanto sopra con deliberazione della Giunta comunale n. 124 dell’11/08/2014 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di una strada di collegamento tra via dell’Industria e la nuova zona PIP, attraverso la strada provinciale n. 377, così come redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici, comportante una spesa complessiva di € 300.000,00;
- con la suddetta deliberazione n. 124/2014 la Giunta comunale ha stabilito quanto segue:
 - che l’attuazione dell’intervento di che trattasi avverrà per stralci funzionali sulla scorta delle risorse finanziarie a disposizione dell’Amministrazione comunale e nel rispetto dei vincoli economici (patto di stabilità), pertanto nel progetto preliminare è stato previsto di richiedere il contributo alla Regione Umbria relativamente al *“Piano Legge Regionale 16.12.1997 n. 46 - Anno 2014”*, per un primo stralcio funzionale;
 - di differire al momento della concessione del contributo regionale:
 - a. l’attivazione delle procedure di acquisizione delle aree private interessate dall’intervento;
 - b. l’attivazione del procedimento di variante al PRG - parte operativa, in quanto la strada ha un sedime diverso rispetto a quello rappresentato in cartografia;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 27/03/2015, pubblicata nel BUR n. 25 del 06/05/2015, è stato approvato il Piano di Settore degli interventi sulle infrastrutture Regionali per l’anno 2014, nel quale è stato inserito il progetto del Comune di Deruta *“realizzazione di una strada di collegamento tra via dell’Industria e la strada provinciale n. 377 in Deruta capoluogo – 1° stralcio”* per un importo complessivo di € 150.000,00 con un contributo regionale di € 97.500,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 10/10/2015:
 - è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il

progetto preliminare di 1° stralcio per la realizzazione della strada di collegamento tra via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377, dando atto che l'opera pubblica viene approvata in variante al PRG - parte operativa, il tutto così come da progetto redatto dal gruppo di lavoro costituito con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 154 del 07/05/2015, composto dal geom. Tamantini Fabio, geom. Biagioni Angeli Isauro, geom. Cirilli Claudio e geom. Ricciarelli Marco, dipendenti dell'Amministrazione comunale, per un importo complessivo di € 150.000,00;

- è stata adottata conseguentemente la variante al P.R.G. - Parte Operativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, e 212, c. 4, della L.R. 21/01/2015, n. 1, così come redatta dal sopracitato gruppo di lavoro dell'Area Tecnica;
- sono stati demandati agli uffici dell'Area Tecnica Comunale gli adempimenti necessari e conseguenti al presente provvedimento per la prosecuzione e conclusione dell'iter di approvazione della variante urbanistica in oggetto, ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001 nel rispetto della procedura di approvazione di cui alla L.R. 1/2015;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/11/2015:
 - ⇒ è stata approvata la variante al P.R.G. - Parte Operativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, e 212, c. 4, della L.R. 21/01/2015, n. 1, così come redatta dal sopracitato gruppo di lavoro dell'Area Tecnica, costituita dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - tav. 1: planimetrie catastali, vista aerea, C.T.R.;
 - tav. 2: planimetria PRG vigente e planimetria PRG in variante;
 - studio di microzonazione sismica;
 - ⇒ è stata confermata l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 con precedente deliberazione del C.C. n. 54/2015, del progetto preliminare di 1° stralcio per la realizzazione della strada di collegamento tra via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377, come da progetto redatto dal gruppo di lavoro costituito con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 154 del 07/05/2015, per un importo complessivo di €150.000,00;
- la suddetta deliberazione consiliare n. 58/2015 di approvazione della variante al PRG - Parte Operativa - è stata pubblicata, ai fini della sua efficacia, nel BUR Umbria - Serie Avvisi e Concorsi - n. 52 del 15/12/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, redatto dai geometri Cirilli Claudio, Biagioni Angeli Isauro e Ricciarelli Marco, istruttori direttivi in servizio presso l'Area Tecnica Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 150.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 67.197,84	
- costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 9.428,10	
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.444,88	
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 6.482,55	
▪ Totale lavori	€ 85.553,37	€ 85.553,37

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA sui lavori 10%	€ 8.555,34
- acquisizione di aree e spese per rogiti notarili	€ 36.264,00
- spese tecniche per geologo,	

contributo EPAP ed IVA compresi	€ 808,86	
- spese tecniche per frazionamenti, oneri previdenziali ed IVA compresi	€ 2.537,60	
- imprevisti e lavori in economia	€ 8.555,34	
- incentivi progettazione ai dipendenti art. 92, D. Lgs 163/06	€ 1.368,85	
- spese gara (contributo ANAC)	€ 30,00	
- accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/06	€ 3.000,00	
- accantonamento 3% di cui art. 13, comma 4, L.R. n. 3/2010;	€ 2.566,60	
- arrotondamenti	€ 760,04	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 64.446,63	€ 64.446,63
□ IMPORTO TOTALE		€ 150.000,00

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 395 del 15/09/2016:
 - è stato stabilito di procedere all'espletamento della gara per l'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata tra cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
 - è stato dato atto che, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 368 del 24/09/2015, è stato affidato l'incarico professionale l'espletamento del servizio teso all'acquisizione di indagini e relazione geologica necessari per la redazione del progetto in argomento, al geol. Nello Gasparri dello "Studio SGA Studio Geologi Associati", con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) - iscritto all'Albo dell'Ordine dei geologi della Regione Umbria al n. 278, p. IVA 02276000540, per un importo di 650,00 oltre EPAP ed IVA al 22%, per un totale complessivo corrispondente ad € 808,86 ed assunto il relativo impegno di spesa;
 - è stata impegnata la cifra complessiva di € 149.191,14 relativa al progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
 - è stata impegnata la cifra di € 30,00 dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 163 del 22/12/2015 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016);
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 545 del 07/12/2016 è stato preso atto del Verbale di gara con il quale la Commissione di gara istituita dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della citata convenzione sottoscritta in data 21/04/2015, ha provveduto ad aggiudicare in via provvisoria l'appalto dell'opera pubblica "Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo - 1° stralcio" alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 31,75%) di € 64.218,06 (euro sessanta-quattromila-duecento-diciotto/06) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all'esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.), nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara;
- con la suddetta determinazione n. 545/2016, altresì:

- è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dell'opera pubblica in argomento;
- è stata impegnata la spesa complessiva di € 70.639,87 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 756/498 assunto con determinazione n. 545/2016, derivante da imp. complessivo 498 assunto con determinazione n. 395/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Imp.	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	3393	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	70.639,87	756/498	"M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542	12/2017

- in esecuzione della suddetta determinazione n. 545/2016 e della determinazione n. 2 del 03/01/2017, con contratto di appalto stipulato il 10/02/2017 rep. 2111, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni";
- i lavori sono stati consegnati ed iniziati il 13/02/2017 con verbale redatto in pari data, sospesi dal 30/03/2017 al 17/06/2018 con i rispettivi verbali e conclusi il 29/06/2018 con verbale in pari data;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 92 del 14/03/2017:
 - è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori di che trattasi, così come predisposto dal Direttore dei lavori geom. Biagioni Angeli Isauro, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni", ha eseguito lavori alla data del 09/03/2017 per l'importo di € 35.783,56 al netto del ribasso d'asta del 31,75% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
 - è stato approvato conseguentemente il relativo certificato di pagamento, liquidando alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - la somma netta di € 35.604,64 oltre IVA al 10% per un totale di € 39.165,10;
- con determinazione del responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 309 del 18/07/2017:
 - è stato approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, così come predisposto dal Direttore dei lavori geom. Biagioni Angeli Isauro, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - ha eseguito lavori alla data del 26/05/2017 per l'importo di € 59.287,56 al netto del ribasso d'asta del 31,75% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
 - è stato approvato conseguentemente il relativo certificato di pagamento, liquidando alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - la somma netta di € 23.386,48 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.725,13;
- il Bando per il finanziamento regionale approvato con DGC n. 429 del 15/04/2014 e la D.D. n. 8200 del 02/09/2009, prevedono che le economie derivanti dal ribasso d'asta possono essere utilizzate previa autorizzazione della Regione Umbria;
- con lettera del 05/10/2017 prot. 12415 il Sindaco del Comune di Deruta ha chiesto l'autorizzazione delle somme disponibili derivanti dal ribasso d'asta di spettanza della Regione Umbria;
- con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 04/01/2018 al n. 141, la Regione Umbria ha comunicato di aver autorizzato l'utilizzo delle suddette economie di gara;
- l'approvazione della perizia di variante non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in

sede di gara, sia per la quota-parte della Regione Umbria che per la quota-parte del Comune di Deruta;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 137 in data 11/04/2018:
 - è stata approvata la perizia di variante n. 1 suppletiva per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
 - è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa - e resosi necessario poiché la perizia di variante comporta complessivamente ventuno categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario, debitamente e congiuntamente sottoscritto il 06/04/2018 per l'affidamento alla ditta "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - dei nuovi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante ivi descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui alla presente perizia di variante agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al contratto principale, senza concessione di alcun giorno di proroga;
 - è stato dato atto che l'importo complessivo della perizia di variante in argomento è pari ad € 150.000,00 di cui € 32.525,95 per nuovi e maggiori lavori da appaltare al netto del ribasso d'asta del 31,75% oneri per la sicurezza, costi della sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA e per effetto dei quali il nuovo quadro economico risulta come di seguito modificato:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 105.788,23	
- ribasso del 31,75%	€ 33.587,76	
- costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 14.231,55	
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 3.829,44	
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso	<u>€ 6.482,55</u>	
▪ Totale lavori	€ 96.744,01	€ 96.744,01

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori 10%	€ 9.674,40	
- acquisizione di aree e spese per rogiti notarili	€ 39.215,51	
- spese tecniche per geologo, contributo EPAP ed IVA compresi	€ 808,86	
- spese tecniche per frazionamenti, oneri previdenziali ed IVA compresi	€ 2.537,60	
- incentivi progettazione ai dipendenti art. 92, D. Lgs 163/06	€ 940,00	
- spese gara (contributo ANAC)	€ 30,00	
- arrotondamenti	<u>€ 49,62</u>	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 53.255,99	<u>€ 53.255,99</u>
□ IMPORTO TOTALE		€ 150.000,00

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 35.778,55 IVA compresa relativa ai maggiori lavori di cui al presente atto, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 498 e 877 assunti con determinazione n. 395/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Imp.	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	3393	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7.837,37	498/757	"M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542	12/2018
2018	3393	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	27.941,18	877/2	"M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" con sede in Via Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542	12/2018

ATTESO CHE il 1° stralcio dell'intervento in oggetto è stato previsto nel programma triennale 2016/2018 e nell'elenco annuale 2016 delle OO.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/04/2016, ove è altresì previsto la spesa complessiva dell'opera sarà finanziata come di seguito:

- quanto € 97.500,00 mediante contributo regionale;
- quanto € 52.500,00 mediante assunzione di mutuo;

ATTESO ALTRESI' che, con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 301 del 19/07/2018, è stato approvato lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti rispettivamente il 29/06/2018 e il 06/07/2018 dal Direttore dei lavori Geom. Biagioni Angeli Isauro, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice "M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni" ammonta complessivamente ad € 96.744,01 al netto del ribasso d'asta del 31,75% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;

VISTA la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta afferente la concessione del suddetto contributo regionale per l'esecuzione dei lavori in argomento, redatta dal Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio;

ATTESO che dalla suddetta Relazione acclarante risulta che la spesa sostenuta dal Comune di Deruta e ammissibile a contributo da parte della Regione Umbria nell'ambito del Piano Legge regionale n. 46 del 16/12/1997 - Anno 2014 "Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi" (DGR n. 429/2014 e DGR n. 447/2015) - relativamente ai lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'industria e la S.P. 377 in Deruta capoluogo 1° stralcio, ammonta complessivamente ad € 144.379,03 (e pertanto con un'economia complessiva di € 5.620,97) come risulta dal seguente quadro economico finale:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 105.788,23
- ribasso del 31,75%	€ 33.587,76
- costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 14.231,55
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 3.829,44
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 6.482,55
▪ Totale lavori	€ 96.744,01 € 96.744,01

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori 10%	€ 9.674,40
- acquisizione di aree e spese per rogiti notarili (24.264,00+9.613,43)	€ 33.877,43

- spese tecniche per geologo, contributo EPAP ed IVA compresi	€	808,86	
- spese tecniche per frazionamenti, oneri previdenziali ed IVA compresi	€	2.410,72	
- incentivi progettazione ai dipendenti art. 92, D. Lgs 163/06	€	833,61	
- spese gara (contributo ANAC)	€	30,00	
▪ Totale Somme a disposizione	€	47.635,02	€ 47.635,02
□ IMPORTO TOTALE			€ 144.379,03

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta afferente la concessione del contributo di € 97.500,00 da parte della Regione Umbria nell'ambito del Piano Legge regionale n. 46 del 16/12/1997 - Anno 2014 "Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi" (DGR n. 429/2014 e DGR n. 447/2015) - relativamente ai lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'industria e la S.P. 377 in Deruta capoluogo 1° stralcio, dalla quale risulta che la spesa ammissibile ai benefici di legge ammonta complessivamente ad € 144.379,03 (e pertanto con un'economia complessiva di € 5.620,97 da dividere in quota-parte tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta) come risulta dal seguente quadro economico finale:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	105.788,23	
- ribasso del 31,75%	€	33.587,76	
- costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	14.231,55	
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.829,44	
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.482,55	
▪ Totale lavori	€	96.744,01	€ 96.744,01

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori 10%	€	9.674,40	
- acquisizione di aree e spese per rogiti notarili (24.264,00+9.613,43)	€	33.877,43	
- spese tecniche per geologo, contributo EPAP ed IVA compresi	€	808,86	
- spese tecniche per frazionamenti, oneri previdenziali ed IVA compresi	€	2.410,72	
- incentivi progettazione ai dipendenti art. 92, D. Lgs 163/06	€	833,61	
- spese gara (contributo ANAC)	€	30,00	
▪ Totale Somme a disposizione	€	47.635,02	€ 47.635,02
□ IMPORTO TOTALE			€ 144.379,03

2. di dare atto che dalla suddetta Relazione acclarante risulta altresì che ogni categoria di opere è stata eseguita secondo le prescrizioni contrattuali e tutto si trova in buono stato di conservazione e funzionalità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Realizzazione strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio - Approvazione Relazione acclarante. CUP B51B14000270006 - CIG PRINCIPALE 6524363AA9 - CIG AGGIUNTIVO 7446792728.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 08-11-2018

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.