



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 122 del 01-10-2020

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI TRATTI DI VIA FRANCESCANA IN FRAZIONE PONTENUOVO E DELLA STRADA MARSCIANESE DEL PIANO IN FRAZIONE DI SANT'ANGELO DI CELLE.APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.

L'anno 2020 il giorno uno del mese di ottobre alle ore 17:20, in Deruta nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Toniaccini Michele	Sindaco	Assente
Marinacci Giacomo	Assessore	Presente
Marchini Francesca	Assessore	Presente
Canuti Maria Cristina	Assessore	Assente
Nardoni Rodolfo	Assessore	Presente

Presenti n. 3	Assenti n. 2
---------------	--------------

Partecipa il **Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Silveri.**

Il Presidente Giacomo Marinacci in qualità di Vice Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell'Area che si riporta integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. Approvazione modifica contrattuale.

CUP B51B19000410002

CIG 8187112A8B

PREMESSO CHE:

- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 99 del 19/06/2019 ha stabilito di provvedere alla sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche, dando altresì mandato al Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure per l'affidamento dell'incarico professionale della sola progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva necessaria per la quantificazione dei costi e per la richiesta di concessione di contributo, rimandando ad atto successivo l'affidamento dell'incarico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019 è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 dell'intervento in argomento;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 334 del 07/08/2019, è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) ed dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, all'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio 3, 06050 Collepepe (PG), iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, l'incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, per un importo di € 4.098,38 oltre oneri previdenziali 4%, per un totale complessivo di € 4.262,32;
- con delibera della Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto di esecutivo dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, così come redatto in data 14/10/2019 dall'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG), iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, comportante una spesa complessiva di € 220.00,00 come specificato nel seguente quadro economico:

A. IMPORTO LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 174.300,84
 - di cui oneri per la sicurezza € 8.496,79
 - di cui oneri per la manodopera € 36.260,81
- costi per la sicurezza
(non soggetti a ribasso d'asta) € 5.351,60
 - Totale lavori a base d'asta € 179.652,44 € 179.652,44

B. SOMME A DISPOSIZIONE

▪ IVA sui lavori 10%	€ 17.965,24	
▪ spese tecniche per progettazione	€ 4.098,00	
▪ spese tecniche per direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 9.605,79	
▪ Oneri previdenziali 4% su spese Tecniche	€ 548,15	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.600,00	
▪ contributo ANAC gara	€ 225,00	
▪ imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.305,37	
• Totale somme a disposizione	€ 40.347,56	€ 40.347,56
□ IMPORTO TOTALE		€ 220.000,00

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 543 del 27/12/2019:
 - è stata impegnata la spesa complessiva di € 220.000,00 relativa al progetto esecutivo dei lavori di che trattasi come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Capitolo	Art.	Importo	Finanziamento	Imp.
3352	780	218.400,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6060190	460
3352	780	1.600,00	Fondi propri di bilancio comunale	461

- è stato rettificato l'impegno di spesa n. 286 assunto con la suddetta determinazione 334/2019 relativo al conferimento dell'incarico di progettazione all'Ing. Biscotti Michele ed è stata sub-impegnata conseguentemente la spesa di € 4.262,33 come segue, dando atto che la stessa è finanziata con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6060190:

Capitolo	Art.	Importo	Soggetto	Imp.
3352	780	4.262,33	Ing. Biscotti Michele Via 1° maggio n. 3, 06050 Collepepe Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	460/1

- con disposizione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 80 del 18/02/2020 è stata liquidata all'Ing. Biscotti Michele la spesa di € 4.262,00 relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva dell'opera pubblica di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 52 del 18/02/2020:
 - è stato affidato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori in argomento, all'Ing. Michele Biscotti, già affidatario dell'incarico di progettazione dei lavori medesimi ed individuato tramite Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'interno del portale "acquistinretepa.it";
 - è stato dato atto che l'affidamento del servizio di che trattasi comporta una spesa di € 9.605,79 oltre oneri previdenziali (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), ottenuto, così come stabilito nella fase di affidamento del servizio di progettazione, applicando alla parcella professionale calcolata ai sensi del DM 17/06/2016 il ribasso percentuale (28,00%) offerto dal professionista;

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 9.990,02 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 460 assunto con determinazione 543/2019):

Capitolo	Art.	Importo	Soggetto	Imp.
3352	780	9.990,02	Ing. Biscotti Michele Via 1° maggio n. 3, 06050 Collepepe Collazzone (PG) Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	460/2

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 87 del 12/03/2020:
 - è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dell'opera pubblica "*Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle*" alla ditta "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22, frazione Saragano (PG), per un importo netto dell'appalto (determinato con l'offerta ribasso unico percentuale del 24,86800%,) in € 130.955,71 oltre ad € 5.351,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 136.307,31, oltre IVA come per legge;
 - è stata impegnata la spesa complessiva di € 149.938,04 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 460/2019):

Capitolo	Art.	Importo	Soggetto	Imp.
3352	780	149.938,04	R.B. Srl Società unipersonale Via della Collina n. 22 Frazione Saragano Gualdo Cattaneo (PG) P.I. 01836690543	460/4

- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A. IMPORTO LAVORI

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 174.300,84
 - di cui oneri per la sicurezza € 8.496,79
 - di cui oneri per la manodopera € 36.260,81
- ribasso d'asta del 24,868% - € 43.345,13
- costi per la sicurezza
(non soggetti a ribasso d'asta) € 5.351,60
 - Totale lavori (importo contrattuale) € 136.307,31 € 136.307,31

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10% € 13.630,73
 - spese tecniche per progettazione € 4.098,00
 - spese tecniche per direzione lavori, contabilità e sicurezza € 9.605,79
 - oneri previdenziali 4% su spese tecniche € 548,15
 - incentivi funzioni tecniche
(art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 1.600,00
 - contributo ANAC gara € 225,00
 - economie ribasso d'asta € 47.679,65
 - imprevisti ed arrotondamenti € 6.305,37
 - Totale Somme a disposizione € 83.692,69 € 83.692,69
- IMPORTO TOTALE € 220.000,00**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 102 del 25/03/2020 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 87/2020;
- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 87/2020 e n. 102/2020, con contratto di appalto stipulato in data 21/05/2020 rep. 2596, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta "R.B. Srl società unipersonale";
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in data 15/06/2020;

DATO ATTO che, per le motivazioni che seguono e su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'Ing. Biscotti Michele cui è affidata la direzione dei lavori, ha redatto una modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2. 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, con verbale di concordamento nuovi prezzi (riguardante tredici categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale) e atto di sottomissione con il quale vengono illustrate le modifiche contrattuali che si rendono necessarie per le motivazioni ivi contenute;

VISTO il progetto per le modifiche contrattuali presentato dall'Ing. Biscotti Michele al protocollo del Comune di Deruta in data 25/09/2020 al n. 13895 costituito dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav. 1b - Tratto Strada Marscianese del piano: planimetria di progetto;
- Tav. 1c - Tratto Strada Marscianese del piano: particolari;
- Tav. 3 - Relazione tecnica;
- Tav. 4 - Computo metrico estimativo ed elenco prezzi;
- Tav. 5 - Stima incidenza manodopera;
- Tav. 6 - Quadro economico;
- Aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati;
- Asseverazione per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
- Tav. 1s - Tratto Strada Marscianese del piano: elaborati grafici;
- Relazione tecnica generale e relazione di calcolo;
- Relazione geotecnica;
- Fascicolo di calcolo;

ESAMINATA la Relazione tecnica allegata alla modifica contrattuale con la quale il Direttore dei lavori illustra le modifiche di cui in argomento, nonché le motivazioni e le cause per cui si rende necessaria, dalla quale emerge che la stessa non comporta modifiche sostanziali, non altera la natura complessiva del contratto e mantiene inalterato il costo complessivo dell'opera; nella fattispecie viene esplicitato quanto segue:

- l'Amministrazione comunale, su richiesta di alcuni residenti della zona in merito alla viabilità della zona, preso atto dello stato dei luoghi, si è determinata nel procedere all'esecuzione di interventi che migliorino le condizioni di sicurezza del tratto della Strada Marscianese del Piano;
- il Direttore dei lavori, al fine di dare esecuzione ad interventi tesi al miglioramento della sicurezza della viabilità del tratto di strada in argomento, propone modifiche al progetto approvato riconducibili all'ottimizzazione dell'opera e della sua funzionalità, considerando che nel tratto in argomento la carreggiata è di larghezza ridotta e in una curva la visibilità è ridotta;
- per il suddetto fine, inoltre, il Direttore dei lavori ritiene opportuno realizzare anche un piccolo tratto aggiuntivo di fognatura per un maggior deflusso delle acque meteoriche;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dal Direttore dei lavori e progettista della modifica contrattuale in merito alle varianti tecniche da apportare ai lavori in argomento, che contribuiranno a migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità stradale, come meglio

specificate nella relazione tecnica e nei suddetti elaborati progettuali allegati alla modifica di contratto in argomento;

CONSIDERATO che dalla Relazione tecnica illustrativa allegata alla perizia di variante, si evince che gli interventi proposti rientrano nelle seguenti fattispecie:

- art. 106, comma 2. del Codice, il quale prevede che *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - a) le soglie fissate all'[articolo 35](#);*
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”;*
- con riferimento al suddetto punto, i maggiori lavori sono contenuti nel 15% del valore iniziale del contratto e sono al disotto delle soglie fissate dall'art. 35 del Codice;

DATO ATTO CHE:

- come previsto dal comma 12 del citato art. 106 del Codice dei contratti, l'aumento delle prestazioni è contenuto nel quinto dell'importo contrattuale;
- come previsto dall'art. 1.14, p.to 3. del Capitolato speciale di appalto, in applicazione del suddetto art. 106, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP;
- come emerge dal computo metrico estimativo, nel quale sono altresì evidenziate le quantità e gli importi della modifica contrattuale, allegato alla Relazione tecnica illustrativa redatti dal Direttore dei lavori, la variante comporta un aumento complessivo della spesa per maggiori lavori da appaltare pari ad € 14.515,29 al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA al 10%;
- nella relazione redatta in data 30/09/2020, il Responsabile del procedimento ha altresì accertato e verificato le cause, le condizioni e i presupposti per cui si è reso necessario redigere la modifica contrattuale in esame, ai sensi della normativa sopra richiamata ovvero:
 - ⇒ si prende atto delle motivazioni addotte dal Direttore dei lavori e progettista della documentazione predisposta in merito alla modifica contrattuale da apportare ai lavori, come meglio specificate nella relazione tecnica illustrativa e negli elaborati allegati alla perizia;
 - ⇒ si prende atto che, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, benché tale condizione sia applicabile ai casi di cui all'art. 106, comma, lett. b) e c);
 - ⇒ si conferma pertanto la possibilità di disporre la modifica contrattuale di che trattasi, in quanto presenta le condizioni e i presupposti di cui all'art. 106, comma 1 (con riferimento all'art. 1.14, p.to 3. del Capitolato speciale di appalto) e di cui all'art. 106, comma 2. del Codice per la cui descrizione completa si fa rinvio alla relazione tecnica e al progetto di modifica redatto dall'Ing. Biscotti Michele;
- dalla documentazione prodotta dal Direttore dei lavori risulta che l'importo complessivo della perizia di variante è pari ad € 220.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. IMPORTO LAVORI

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 198.519,29
 - di cui oneri per la sicurezza € 9.368,22
 - di cui oneri per la manodopera € 39.495,55
- ribasso d'asta del 24,868% - € 43.345,13
- costi per la sicurezza
(non soggetti a ribasso d'asta) € 6.719,84
 - Totale lavori (importo contrattuale) € 150.822,60 € 150.822,60

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10% € 15.082,26
 - spese tecniche per progettazione € 4.098,39
 - spese tecniche per direzione lavori,
contabilità e sicurezza € 9.605,79
 - oneri previdenziali 4% su spese tecniche € 548,17
 - spese tecniche per modifica contrattuale n. 1 € 2.187,84
 - oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 1 € 87,51
 - incentivi funzioni tecniche
(art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 1.600,00
 - contributo ANAC gara € 225,00
 - economie ribasso d'asta € 29.437,07
 - imprevisti ed arrotondamenti € 6.305,37
 - Totale Somme a disposizione € 69.177,40 € 69.177,40
- IMPORTO TOTALE € 220.000,00**

CONSIDERATO che la variante in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., del DPR 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora non abrogate e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;

ATTESO che l'approvazione della presente perizia non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;

DATO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori di che trattasi, giusto atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi (resosi necessario poiché la perizia di variante comporta complessivamente tredici categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario) che sono stati regolarmente firmati congiuntamente dalle parti in data 21/09/2020 e che pertanto la ditta aggiudicatrice si impegna ad eseguire i lavori di cui trattasi agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate:

- di dover approvare la modifica contrattuale in argomento, nonché il relativo schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele;
- di dover affidare i nuovi e maggiori lavori alla ditta "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - aggiudicataria dei lavori principali, così come previsto dall'art. 106, comma 1 (anche con riferimento all'art. 1.14, p.to 3. del Capitolato speciale di appalto) il quale prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi descritti nell'art. 106 del Codice dei contratti;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio e, per l'effetto, deliberi:

1. di approvare la modifica contrattuale dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele e costituita dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Tav. 1b - Tratto Strada Marscianese del piano: planimetria di progetto;
 - Tav. 1c - Tratto Strada Marscianese del piano: particolari;
 - Tav. 3 - Relazione tecnica;
 - Tav. 4 - Computo metrico estimativo ed elenco prezzi;
 - Tav. 5 - Stima incidenza manodopera;
 - Tav. 6 - Quadro economico;
 - Aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati;
 - Asseverazione per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
 - Tav. 1s - Tratto Strada Marscianese del piano: elaborati grafici;
 - Relazione tecnica generale e relazione di calcolo;
 - Relazione geotecnica;
 - Fascicolo di calcolo;
2. di approvare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente tredici categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 21/09/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
3. di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 di cui € 14.515,29 al netto del ribasso d'asta del 24,868%, oltre IVA, suddivisa come segue:

A. IMPORTO LAVORI

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 198.519,29
- di cui oneri per la sicurezza	€ 9.368,22
- di cui oneri per la manodopera	€ 39.495,55
▪ ribasso d'asta del 24,868%	- € 43.345,13
▪ costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 6.719,84</u>
• Totale lavori (importo contrattuale)	€ 150.822,60 € 150.822,60

B. SOMME A DISPOSIZIONE

▪ IVA sui lavori 10%	€ 15.082,26
▪ spese tecniche per progettazione	€ 4.098,39
▪ spese tecniche per direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 9.605,79

▪ oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€	548,17	
▪ spese tecniche per modifica contrattuale n. 1	€	2.187,84	
▪ oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 1	€	87,51	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	1.600,00	
▪ contributo ANAC gara	€	225,00	
▪ economie ribasso d'asta	€	29.437,07	
▪ imprevisti ed arrotondamenti	€	<u>6.305,37</u>	
• Totale Somme a disposizione	€	69.177,40	€ 69.177,40
□ IMPORTO TOTALE			€ 220.000,00

4. di dare atto che il maggiore importo complessivo della presente modifica contrattuale corrisponde ad € 14.515,29 al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA al 10%;
5. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la perizia di variante in esame;
6. di dare atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
7. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta in data 30/09/2020 dal Responsabile del procedimento, con la quale sono state accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui si è reso necessario redigere in corso d'opera la perizia di variante in esame;
8. di dare atto che la modifica contrattuale in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, del DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 07/03/2018;
9. di dare mandato al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici a procedere all'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia di variante e ad adottare la conseguente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;
10. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L'Istruttore
Fabio Tamantini

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
- il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000;

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

Con voti favorevoli unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1. di approvare la modifica contrattuale dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele e costituita dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Tav. 1b - Tratto Strada Marscianese del piano: planimetria di progetto;
 - Tav. 1c - Tratto Strada Marscianese del piano: particolari;
 - Tav. 3 - Relazione tecnica;
 - Tav. 4 - Computo metrico estimativo ed elenco prezzi;
 - Tav. 5 - Stima incidenza manodopera;
 - Tav. 6 - Quadro economico;
 - Aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati;
 - Asseverazione per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
 - Tav. 1s - Tratto Strada Marscianese del piano: elaborati grafici;
 - Relazione tecnica generale e relazione di calcolo;
 - Relazione geotecnica;
 - Fascicolo di calcolo;
2. di approvare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente tredici categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 21/09/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
3. di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 di cui € 14.515,29 al netto del ribasso d'asta del 24,868%, oltre IVA, suddivisa come segue:

C. IMPORTO LAVORI

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 198.519,29 |
| - di cui oneri per la sicurezza | € 9.368,22 |
| - di cui oneri per la manodopera | € 39.495,55 |
| ▪ ribasso d'asta del 24,868% | - € 43.345,13 |
| ▪ costi per la sicurezza
(non soggetti a ribasso d'asta) | <u>€ 6.719,84</u> |
| • Totale lavori (importo contrattuale) | € 150.822,60 € 150.822,60 |

D. SOMME A DISPOSIZIONE

▪ IVA sui lavori 10%	€ 15.082,26	
▪ spese tecniche per progettazione	€ 4.098,39	
▪ spese tecniche per direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 9.605,79	
▪ oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€ 548,17	
▪ spese tecniche per modifica contrattuale n. 1	€ 2.187,84	
▪ oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 1	€ 87,51	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.600,00	
▪ contributo ANAC gara	€ 225,00	
▪ economie ribasso d'asta	€ 29.437,07	
▪ imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 6.305,37</u>	
• Totale Somme a disposizione	€ 69.177,40	€ 69.177,40
□ IMPORTO TOTALE		€ 220.000,00

4. di dare atto che il maggiore importo complessivo della presente modifica contrattuale corrisponde ad € 14.515,29 al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA al 10%;
5. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la perizia di variante in esame;
6. di dare atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
7. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta in data 30/09/2020 dal Responsabile del procedimento, con la quale sono state accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui si è reso necessario redigere in corso d'opera la perizia di variante in esame;
8. di dare atto che la modifica contrattuale in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, del DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 07/03/2018;
9. di dare mandato al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici a procedere all'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia di variante e ad adottare la conseguente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;
10. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Delibera N. 122 del 01-10-2020

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. Approvazione modifica contrattuale.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

Francesca Silveri

IL Vice Sindaco

Giacomo Marinacci

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

PROPOSTA N. 128 DEL 30-09-2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. Approvazione modifica contrattuale.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Deruta, li 30-09-2020

IL RESPONSABILE DI AREA

Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

PROPOSTA N. 128 DEL 30-09-2020

PARERE CONTABILE

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. Approvazione modifica contrattuale.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Deruta, li 30-09-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERA N. 122 DEL 01-10-2020

OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. Approvazione modifica contrattuale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 16-10-2020, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì 16-10-2020

IL Addetto alle Pubblicazioni
Bianchi Laura

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-10-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Deruta, lì 16-10-2020

IL Addetto alle Pubblicazioni
Bianchi Laura

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate